



## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### Comité Territorial du Pays Castelroussin Val de l'Indre

#### COMPTE-RENDU du 18 mai 2026

	Présents	Excusés	Absents
M VIDAL Claude – Président comité territorial	X		
M LION Michel – Vice-Président SDEI			
M CHEVRETON Roger -Maire de Saint-Genou			
M POITEVIN Jean Pierre – Adjoint au Maire de Saint-Genou			
M FERRET Christophe – Maire d'Arthon	X		
M ELBAZ Xavier – Maire de Villedieu	X		
M PALLEAU Bruno – Délégué du Poinçonnet	X		
Mme VOITIER Brigitte - Délégué SDEI			
M. ROBIN Guy - Délégué SDEI		X	
M MERCIER Alban – Délégué de VENDOEUVRES	X		
M BLANC – Maire de MARON	X		
M JUBARD Tom – Entreprise SDEL Berry	X		
M PUIGRENIER David – SDEI 36			
Mme DAVOUST Cécile – SDEI36			
M. MEUNIER David – SDEI 36	X		
M. DEPECHE Pascal – SDEI 36	X		

En l'absence de remarque le compte rendu de la réunion travaux du 12 février 2026 est adopté.

#### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

➤ LUANT Sécurisation BT « LE MEEZ SAVARY» (SDEL Berry)

**ORDRE DE SERVICE 30 juin 2025**

**Délai 3 mois**

**Consignation** : 13 novembre 2025 (Intervention TST)

Commande à l'entreprise SOBECA annulée.

Travaux reportés en 2025 sur nouveau marché avec l'entreprise SDEL Berry

Reste dépose de 3 supports en été. **(Semaine 33)**

COINGS	BT « CERE » (Rue des Ecoles)	Travaux 2025 – Attente réponse commune

#### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

➤ **ARGY Renforcement BT « STADE»**

**ORDRE DE SERVICE : 15 juillet 2025**

**Délai 3 mois**

**Consignation : 20 novembre 2025**

Reste finitions. (Flaque d'eau sur la chaussée à regarder par temps de pluie.)

➤ **ARGY Sécurisation BT « LA BONDUAIRE»**

**ORDRE DE SERVICE : 02 octobre 2025**

**Délai 3 mois**

**Consignation : 20 novembre 2025**

Travaux terminés. Reste dépose de 1 support au printemps. (Semaine 33)

Voir Orange pour reprise Télécom.

**MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025**

➤ **NIHERNE BT « LES COUTEAUX» (SDEL Berry)**

**ORDRE DE SERVICE : 02 juin 2025**

**Délai 4 mois**

**Consignation : 03 octobre 2025**

**Ajournement à compter du 06 octobre 2025**

Travaux de construction terminés.

Reste dépose après moisson. (Semaine 33)

➤ **NEUILLAY LES BOIS BT « HOUME»**

**ORDRE DE SERVICE : 06 octobre 2025**

**Délai 3 mois**

**Consignation : 15 décembre 2025**

Travaux de construction terminés.

Reste dépose en été. (Semaine 33)

➤ **VENDOEUVRES BT « PECHE-LOCHES»**

**ORDRE DE SERVICE : 03 novembre 2025**

**Délai 3 mois**

**Consignation : 13 février 2026**

Reste support à déposer. (Semaine 33)

➤ **LE POINCONNET Dissi BT « LE FORUM »**

**ORDRE DE SERVICE : 13 avril 2026**

**Délai 4 mois**

**Consignation : 12 juin 2026**

Travaux en cours

NEUILLAY LES BOIS	BT « LES BERNARDS »	Travaux juin 2026. Consignation HTA 03 septembre 2026
JEU LES BOIS	BT « BOURG »	Plan minute – Refus convention par propriétaire.
ST LACTENCIN	BT « BOIS RENAULT »	Travaux à planifier
VENDOEUVRES	BT « LALEUF »	Plan minute – AC3M à ajouter
SAINT-GENOU	Dépose BT « CHANTELOCHE »	Travaux été 2026 -ATST 01 septembre 2026
VENDOEUVRES	Renforcement « LA CURE »	Plan minute – Affaire liée avec extension « Eco-Quartier » DP en cours

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2026

### ➤ CHATEAUROUX Dissi BT « RUE DE STRASBOURG »

**ORDRE DE SERVICE : 20 avril 2026**

**Délai 4 mois**

**Consignation : 07 décembre 2026**

Travaux en cours

ARGY	BT « LES SOUCHES »	Etude en cours
ETRECHET	BT « RUE DE LA GAYETTERIE »	Prépiquetage 05 décembre 2025- Travaux 2027
ETRECHET	BT « RUE MARECHAL LECLERC »	Prépiquetage 05 décembre 2025 – Travaux 2027
CHATEAUROUX	Dissi BT « RUE DE LA FONTAINE ST GERMAIN »	Etude en cours- Travaux septembre

## Extensions en cours

### ➤ MONTIERCHAUME Ext BT « BEAUMONT» (SNCF)

**ORDRE DE SERVICE : 17 novembre 2025**

**Délai 1 mois**

**Consignation : 16 février 2026**

Travaux semaine 47

Terrassements terminés. Mise en service le 16 février 2026.

Consignation annulée le 16 février pour intempéries et reportée au 28 mai 2026

### ➤ MONTIERCHAUME Ext BT « BARILLA» (ZI Malterie)

**ORDRE DE SERVICE : 07 avril 2026**

**Délai 1 mois**

**Consignation : 06 mai 2026**

Mise en service le 06 mai 2026.

Reste enrobé sur trottoir fin mai

### ➤ MARON Ext BT « LE GRAND VILLMONGIN»

**ORDRE DE SERVICE : 23 mars 2026**

**Délai 1 mois**

Reste bi-couche sur trottoir fin mai

### ➤ DIORS Ext BT « DOMAINE DE LA PORTE» (Bouygues Télécom)

**ORDRE DE SERVICE : 13 avril 2026**

**Délai 1 mois**

Reste mise en service le 28 mai.

## Extensions à venir

JEU LES BOIS	Ext BT Lotissement « LES VERGERS »	Attente travaux de terrassement par la commune
VENDOEUVRES	Ext « Eco-Quartier »	Plan minute
ETRECHET	Ext BT « Station Epuration (Bouygues télécom)	Travaux reportés en septembre
NEUILLAY LES BOIS	Ext BT « LES FENETS » (M VAN-MAERCKEN)	Article R323-25 à déposer

## DIVERS

## PROCHAINE REUNION

**DATE** 24 juin 2026                    à 10H00  
**LIEU :** SDEI - Salle de réunion 1<sup>ème</sup> étage

---

**S.D.E.I.- Bâtiment G - Centre Colbert - 2, Place des Cigarières - CS 60218  
- 36004 CHATEAUROUX  
Tel : 02 54 61 59 59 – Fax : 02 54 61 56 15 – E-mail : sdei36@sdei36.com**