



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

Compte-rendu de réunion N° 2025-05

Du 03 juin 2025 à 9h00 mairie de SAINT MICHEL EN BRENNE

	Présents	Excusés	Absents
M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial		X	
M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI	X		
M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers	X		
M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic	X		
M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bêlâbre			X
M. Drui Martial – Membre du CT - Sauzelles			X
M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme			X
M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint - Gaultier			X
M. Grégoire Thierry – Commune de Saint - Gaultier	X		
M. Billard Daniel – Cne de Fontgombault			X
M. Rembaut Alain – Marie Membre du CT – Preuilley La Ville			X
M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize			X
M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay			X
M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc			X
M. Daraud Jean-Pierre Commune de Pouligny Saint Pierre		X	
Mrs Serveux Claude et Algret Jean-Pierre Ruffec Le Château		X	
M. Pasquet Renaud GS-Topo			
M. Labrux Eric – Labrux		X	
M. Picard François - Labrux	X		
M. Puigrenier David – SDEI36			X
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR22-27	OULCHES	Sécurisation BT « Boubon » P	A : 05/06/2024
Facturation définitive faite. Réception à programmer. Fiche FACE a finaliser			
PNR22-35	CONCREMIERS	Renforcement BT « Bourg »	T :30/09/2024
Coupure HTA le 05/03/2024. Dans l'attente du câblage ORANGE pour dépose PBA			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR23-02	DOUADIC / ROSNAY	Renforcement « La Thiaudière ,Chamborderie » P	T :27/05/2024
Dépose des supports effectuée. La reprise demandée par le riverain à été effectuée. Reste la facturation définitive.			
PNR23-04	DOUADIC	Renforcement « La Coudraie » P	T :27/05/2024
Facturation définitive effectuée. Etat des dépenses EP à faire + fiche Face			
PNR23-06	MERIGNY	Sécurisation « Plex, La Pechellerie » 2 P	T :26/05/2025
Travaux en cours. Coupure HTA le 27/08/2025			
PNR23-07	NURET LE FERRON	Sécurisation « Les Landis » P	T :
Travaux réalisés. Facturation définitive faite. Fiche FACE à faire			
PNR23-08	PRISSAC	Dissimulation « La Roche Chevreux »	T :
Art 323-25 reçu le 25/03/2025. Il sera mis en consultation en fin d'année pour des travaux en 2026.			
PNR23-09	PRISSAC	Sécurisation « Les Places »	T :
Art 323-25 Validé. Travaux 2025 Convention EP faite. En attente de la position la commune pour la partie FT. RDV RIP le 15/07/2025.			
PNR23-10	ROSNAY	Sécurisation « Le Coudreau » P	T :24/03/2025
Travaux GC terminés. Coupure programmée la 24/06.			
PNR23-11	SAINT CYVRAN	Sécurisation « La Bitte »	E :03/03/2025
Observation sur plans pour accord effectuées le 15/05/25. Dans l'attente du dossier définitif.			

PNR23-12	SAINT MICHEL EN BRENNE	Sécurisation « Monplaisir » P	T : 30/09/2024
Dépose des supports effectuée. Facturation définitive à effectuer.			
PNR23-14	TOURNON SAINT MARTIN	Renforcement « La Ronde La Borde » P	T :26/05/2025
Travaux en cours. Coupure HTA le 29/07/2025. Livraison poste S19. Convention EP signée			
PNR23-23	LUREUIL	Renforcement « Place de l'Eglise » P	T :27/06/2024
Le transformateur installé n'est pas conforme (erreur de commande). Il sera remplacé. Nouvelle date de coupure le 28/05/2025. Date de livraison du poste repoussée S23 ou S25.			
PNR23-24	SAINT GAULTIER	Dissimulation « Avenue de Lignac T1 et T2 »	T :21/10/2024
Travaux en cours. Rue Grande et des Remparts. ATST du 12 au 16 mai 2025 ???? Coupure BT le 4 juin			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR24-03	CONCREMIERS	Dissimulation « Rue des Soucis »	T :30/09/2024
Dans l'attente du câblage ORANGE pour dépose PBA.			
PNR24-04	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation « Courtilière »	T :
Art 323-25 validé. Devis reçus. Convention Ep à la signature de la commune. Convention FT à rédiger (réception tardive du devis) RDV RIP le 23/07/2025.			
PNR24-05	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation « La Grande Métairie » P	T :06/03/2025
Raccordement HTA le 3 juin 2025. Dépose à programmer après la récolte. Ajournement au 04/06/2025.			
PNR24-06	MARTIZAY	Sécurisation « Chauray »	T :
ART 323-25 validé. Devis BT reçu. La commune va accompagner les travaux avec la dissimulation des réseaux de télécommunication. Convention FT à la signature de la commune. Consignation le 18/09/2025			
PNR24-07	DOUADIC	Sécurisation « Dasdé » P	T :17/02/2025
Travaux Terminés. Facturation définitive à effectuer.			
PNR24-08	CHITRAY	Sécurisation « La Drouille »	T :03/02/2025
Travaux terminés. Facturation définitive à effectuer.			

PNR24-09	BELABRE	Renforcement « Rue Léon M'Ba »	T :20/03/2025
Travaux en cours. Date d'accès pour raccordement HTA le 09/07/2025			
PNR24-10	CHALAIS	Renforcement « Les Augros » P	T :17/03/2025
Travaux en cours. Livraison poste prévu S24. Accès HTA le 04/07/2025.			
PNR24-11	RUFFEC LE CHATEAU	Renforcement 'Rue de l'Eglise »	E :17/06/2024
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 01/10/2024. Dans l'attente du dossier définitif. Esquisse ORANGE reçue.			
PNR24-14	SAINT MICHEL EN BRENNE	Extension « Le Terrier Blanc »	T :12/12/2024
Travaux terminés. Plaques anti escalade à poser. Facturation définitive à effectuer			
PNR24-16	CHAZELET	Extension « Les Gorces de la Cure »	T :12/12/2024
Travaux terminés. Facturation définitive effectuée. Etat des dépenses à faire.			
PNR24-17	POULIGNY SAINT PIERRE	Sécurisation « Cherves »	T :26/03/2025
Travaux de sécurisation effectués. Facturation définitive à effectuer			
PNR24-18	POULIGNY SAINT PIERRE	Extension « Cherves »	T :26/03/2025
Travaux d'extension effectués. Facturation à réaliser. Etat des dépenses à faire.			
PNR24-20	RUFFEC LE CHATEAU	Sécurisation « Rue de la Mairie »	E :14/10/2024
Plans pour accords reçu. Observations Faites au 02/12/2024. Esquisse ORANGE reçue			
PNR24-21	RUFFEC LE CHATEAU	Renforcement « La Grange »	E :21/10/2024
Art 323-25 en consultation. Convention EP à la signature de la commune. DP déposée.			
PNR24-22	POULIGNY SAINT PIERRE	Sécurisation « Les brouarderies »	E :12/11/2024
Plans pour accords reçu. Observations faites au 05/02/2025.			
PNR24-23	POULIGNY SAINT PIERRE	Renforcement « Rue du Château »	E :18/11/2024
Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif.			
PNR24-24	LURAI	Sécurisation « La Folie »	E :02/12/2024
Plan pour accord reçu. Attente du retour du riverain pour modifications d'implantations de coffrets			
PNR24-25	LURAI	Dissimulation « Rue de la Cueilie »	E :09/12/2024
Plan pour accord reçu. Observations faites au 12/02/2025. Une déclaration préalable sera à déposer.			

PNR24-27	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation « Le Petit Berger »	T :15/05/2025
Travaux CG terminés. ATST le 16 juin 2025.			
PNR24-28	MEZIERES EN BRENNE	Extension « La Ranchée »	T :26/05/2025
Travaux GC terminés Accès sous ATST ????			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

PNR25-01	THENAY	Sécurisation « Av Henri Barbusse »	E :17/02/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites le 05/05/2025 dans l'attente du dossier définitif.			
PNR25-02	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation « Rte de Châtillon »	E :22/04/2025
PNR25-03	MIGNE	Sécurisation « Peubault »	E :31/03/2025
PNR25-04	PRISSAC	Sécurisation « Le Mas »	E :26/05/2025
PNR25-05	RIVARENNES	Sécurisation « Kons »	E :19/05/2025
PNR25-06	SACIERGES SAINT MARTIN	Sécurisation « Le Peu »	E :02/06/2025
PNR25-07	SACIERGES SAINT MARTIN	Dissimulation « Le Peu »	E :02/06/2025
PNR25-08	SAINT GEMME	Sécurisation « Moulin de Brochot »	E :14/04/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites le 15/05/2025 dans l'attente du dossier définitif.			
PNR25-09	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « Le Breuil »	E :07/04/2025
Plan pour accord reçu le 26 mai 2025. Observations à faire			
PNR25-10	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « La Suie »	E :07/04/2025
Plan pour accord reçu le 26 mai 2025. Observations à faire			

PNR25-11	SAULNAY	Sécurisation « Le Bornigal »	E :31/03/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites le 15/05/2025 dans l'attente du dossier définitif.			
PRN25-12	TILLY	Sécurisation « Eglise »	E :09/06/2025
PNR25-13	TILLY	Sécurisation « rte de la Trimouille, rue des Charrons »	E :09/06/2025
PNR25-14	TILLY	Sécurisation « Rte de Saint Sulpice »	E :09/06/2025
PNR25-15	TOURNON ST MARTIN	Sécurisation « Plénions »	E :24/03/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites à faire.			
PNR25-16	VIGOUX	Sécurisation « La Borde, Les Sables »	E :?02/06/2025
PNR25-17	POULIGNY ST PIERRE	Dissimulation « Rue Jean Rameau »	E :24/02/2025
Plan pour accord reçu. Observations en cours suite réunion publique du 27/04/2025			
PNR25-18	SAINT AIGNY	Dissimulation « Le Bordiau »	E :19/05/2025
PNR25-19	SAINT AIGNY	Dissimulation « Le Poirou »	E :19/05/2025
PNR25-20	TOURNON ST MARTIN	Dissimulation « La Blinerie »	E :17/02/2025
Dossier accord reçu. Observations SDEI effectuées au 28/04/2025. Attente Observations ENEDIS			
PNR25-21	RIVARENNES	Dépose « Place Valéry Tournois »	E :19/05/2025
Attente devis étude			
PNR25-22	DOUADIC	Sécurisation « Surjoux »	E :26/05/2025
Attente devis étude			
PNR25-23	LINGE	Renforcement « Les Jonières »	E :19/05/2025
Attente devis étude			
PNR25-24	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « Rte de la fat - Bourg »	E :

PNR25-25	DOUADIC	Extension « La Jarrige »	E :05/05/2025
-----------------	----------------	---------------------------------	----------------------

Plan pour accord reçu. Observations faites dans l'attente du dossier définitif.

OPERATIONS A RECEPTIONER

- PNR 22-23 SACIERGES SAINT MARTIN Sécurisation « La Puychallerie »
- PNR 23-25 SACIERGES SAINT MARTIN Dissimulation « La Puychallerie »
- PNR 24-01 SAINT MICHEL EN BRENNÉ Extension « Le Blizon »
- PNR 24-19 PRISSAC Extension « Le Moulin de la Tuilerie »
- PNR 24-15 CONCREMIERS Extension « Les Ebaupins »
- PNR 24-26 MEZIERES EN BRENNÉ Renforcement « Place Charles de Gaulles »

QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d'inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.
- En fin de chantier lors du repli de l'entreprise les tranchées réalisées en bordure de chaussée doivent être jalonnées avec les dispositifs AK5 « Piquets de Chantiers » jusqu'à ce que la tranchée soit en mesure d'accepter à nouveau le passage ponctuel de véhicule. Au besoin une présignalisation devra être positionnée (panneau AK14)
- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales

PROCHAINE REUNION

Le 08 juillet 2025 à 9h00 à la mairie de MERIGNY

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
<i>M. Chezeaux Jean-Louis</i>	<i>02-54-37-10-03</i>	<i>saint-aigny.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Camus Jean-Louis</i>		<i>j-l.camus@sdei36.com</i>
<i>M. Maubois Philippe</i>		<i>p.maubois@maubois.fr</i>
<i>M. Laroche Laurent</i>		<i>mairie.belabre@wanadoo.fr</i>
<i>M. Marcq Jean-Louis</i>		<i>jeanlouismarcq@gmail.com</i>
<i>M. Chartier Bruno</i>		<i>st-gaultier.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Burdin Maurice</i>		<i>maurice.burdin@laposte.net</i>
<i>M. Gueraud Laurent</i>		<i>mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr</i>
<i>M. Druil Martial</i>	<i>06-75-23-42-72</i>	<i>martialdruil@live.fr</i>
<i>M. Cabirou Frédéric</i>		<i>lescab@free.fr</i>
<i>M. Prauly Jean-Claude</i>		<i>jcpraully@gmail.com</i>
<i>M. Dejollat Daniel</i>	<i>06-79-89-64-18</i>	<i>daniel.dejollat@hotmail.com</i>
<i>M. Labrux Eric</i>		<i>eric.labrux@labrux.com</i>
<i>M. Picard Francis</i>		<i>francis.picard@labrux.com</i>
<i>M. Puigrenier David</i>	<i>02-54-61-59-59</i>	<i>d.puigrenier@sdei36.com</i>
<i>M. Meunier David</i>	<i>06-40-27-48-97</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
<i>M. Charret Stéphane</i>	<i>06-30-41-14-78</i>	<i>s.charret@sdei36.com</i>