



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

Compte-rendu de réunion N° 2026-07

Du 22 Septembre 2026 à 9h00 mairie de TILLY

	Présents	Excusés	Absents
Délégué pays Parc Naturel de la Brenne			
M. Millin Yohan – Président du Comité territorial	X		
M. Cotinat Philippe – Membre du CT – Prissac			X
M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI		X	
M. Boquet Antoine – Membre du CT – Mérigny	X		
M. Grégoire Thierry – Membre du CT – Saint Gaultier		X	
M. Caillaud Stéphane – Membre du CT – Le Blanc			X
Mme Maussire Gyulène – Commune de Tilly	X		
Mme Boudoux Christel – Commune de Douadic	X		
M. Balaire Dominique – Commune de Sainte Gemme	X		
M. Algret Jean-Pierre – Commune de Ruffec Le Blanc	X		
M. Frisch Marie Laure – Commune de Saint Hilaire sur Benaize	X		
M. Tetu Patrick – Commune de Chitray	X		
Mme. Bayou Myriam – Commune de Rosnay	X		
M. Lagarde Jocelyn – Commune de Vigoux	X		
M. Georges Nicolas – Commune de Lingé		X	
M. Caillard Fabrice – Commune Saint Michel en Brenne	X		
M. Laloge Eric – Commune de Luzeret	X		
M. Pasquet Renaud GS-Topo		X	
M. Labrux Eric – Labrux	X		
M. Picard François - Labrux	X		
M. Puigrenier David – SDEI36			X
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR23-08	PRISSAC	Dissimulation « La Roche Chevreux »	T : Décembre 26
Art 323-25 Validé. Devis reçus. Conventions EP et Télécom signées. Les BC sont à lancer. Point à faire sur le GC Télécom. Accès réseau programmé le 04/02/2027 Cnde Matériel Orange en cours			
PNR23-11	SAINT CIVRAN	Sécurisation « La Bitte »	T : Décembre 26
Devis reçu. Dans l'attente de la programmation. Convention EP à passer avec la commune. Accès programmés le 15/02/2026.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR24-11	RUFFEC LE CHATEAU	Renforcement 'Rue de l'Eglise »	T :23/02/2026
Reste la dépose des supports dans l'attente de l'intervention d'Axione pour le câblage de la fibre			
PNR24-20	RUFFEC LE CHATEAU	Sécurisation « Rue de la Mairie »	T :23/02/2026
Reste la dépose des supports dans l'attente de l'intervention d'Axione pour le câblage de la fibre			
PNR24-21	RUFFEC LE CHATEAU	Renforcement « La Grange »	T :25/08/2025
Travaux terminés. Dépose des supports faite le 22/07. Dans l'attente du bordereau de suivi des déchets, de la facturation définitive et des plans de récolements. BT et EP			
PNR24-22	POULIGNY SAINT PIERRE	Sécurisation « Les brouarderies »	T :19/01/2026
Travaux GC terminés. La mise en service est programmée le 10 juillet 2026 travaux non réalisés en totalité. Nouvel accès le 29/09/2026 reporté au 16 novembre (souci avec le RIP)			
PNR24-23	POULIGNY SAINT PIERRE	Renforcement « Rue du Château »	T :23/02/2026
Réception à programmer.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

PNR25-01	THENAY	Sécurisation « Av Henri Barbusse »	T :12/05/2026
Travaux GC terminés. Accès S41 du 5 au 10 octobre 2026. Consignation le 28/10/26. Eléments pour l'accès à transmettre par l'entreprise.			
PNR25-02	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation « Rte de Châtillon »	T :
Toujours en encore dans l'attente des devis. Convention EP et Télécom à rédiger.			
PNR25-03	MIGNE	Sécurisation « Peubraut »	T :06/07/2026
Travaux en cours. Accès HTA le 15/09/2026 Réalisé ou non ? Nouvelle date ?			
PNR25-04	PRISSAC	Sécurisation « Le Mas »	E :26/05/2025
Le BE a eu contact avec le riverain. Observations faites le 06/02/2026. Manque une convention			
PNR25-05	RIVARENNES	Sécurisation « Kons »	T : 24/08/2026
Travaux GC terminés Date d'accès au réseau le 17/11/2026. Eléments pour l'accès à transmettre par l'entreprise.			
PNR25-06	SACIERGES SAINT MARTIN	Sécurisation « Le Peu »	E :02/06/2025
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 18/12/2025. Conventions envoyées le 25/06/2026			
PNR25-07	SACIERGES SAINT MARTIN	Dissimulation « Le Peu »	E :10/01/2026
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 01/04/2025. Conventions envoyées le 25/06/2026			
PNR25-08	SAINT GEMME	Sécurisation « Moulin de Brochot »	T :22/06/2026
Accès HTA reprogrammé au 05 octobre 2026. Travaux GC terminés. Ecome validée PME0 en cours			
PNR25-09	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « Le Breuil »	E :07/04/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites au 16/07/2025. Manque une convention. Point à faire avec Mme Le Maire.			
PNR25-11	SAULNAY	Sécurisation « Le Bornigal »	T :25/03/2026
ATST BT du 23 au 27 juillet 2026 annulée. Reprogrammé au 30/07/2026.manque bordereau du suivi des déchets et facturation définitive et récolements. Reste la dépose d'un support a faire très rapidement.			
PNR25-12	TILLY	Sécurisation « Eglise »	T :21/09/2026
Travaux en cours. Demande de RIP à effectuer.			

PNR25-13	TILLY	Sécurisation « rte de la Trimouille, rue des Charrons »	T :21/09/2026
Travaux en cours. Demande de RIP à effectuer.			
PNR25-14	TILLY	Sécurisation « Rte de Saint Sulpice »	T :21/09/2026
Travaux en cours			
PNR25-15	TOURNON ST MARTIN	Sécurisation « Plénions »	T :26/01/2026
Travaux terminés. Reste facturation définitive, bordereau de suivi des déchets et récolements.			
PNR25-16	VIGOUX	Sécurisation « La Borde, Les Sables »	E :02/06/2025
ART 323-25 reçu. Dossier à mettre en consultation. Convention EP a rédiger avec la commune			
PNR25-18	SAINT AIGNY	Dissimulation « Le Bordiau »	E :19/05/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites au 16/07/2025. Chiffrage Télécom transmis Conventions envoyées aux riverains le 12/02/2026. Dans l'attente des dernières convention suite à l'intervention de la commune (8 conventions)			
PNR25-19	SAINT AIGNY	Dissimulation « Le Poirou »	E :19/05/2025
ART323-25 reçu. Convention SDEI / Cne à rédiger pour la partie travaux.			
PNR25-22	DOUADIC	Sécurisation « Surjoux »	E :26/05/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites au 12/09/2025. Manque 1 convention. Chiffrage Télécom à faire.			
PNR25-23	LINGE	Renforcement « Les Jonières »	T :15/07/2026
Travaux en cours. Accès HTA le 21/10/2026.			
PNR25-24	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « Rte de la fat - Bourg »	E :22/04/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites le 18/07/2025 dans l'attente du dossier définitif. Manque deux conventions. La commune est en appui du BE pour les obtenir.			
PNR25-27	SACIERGES SAINT MARTIN	Extension « TERREAL »	T :07/04/2026
Opération terminée. A réceptionner			
PNR25-28	SAINT MICHEL EN BRENNE	Extension « LIG AIR »	T :04/05/2026
Opération terminée. A réceptionner			
PNR25-30	RIVARENNES	Extension « Bouygues »	T : 04/05/2026
Opération terminée. A réceptionner			
PNR25-31	MERIGNY	Dissimulation « Rue du Stade »	T :

Convention EP et Télécom signées. Travaux à programmer à partir du 18/10/2026.			
PNR25-32	MARTIZAY	Extension ZA de l'Avis	T :10/06/2026
Les travaux GC sont terminés. Chantier ajourné dans l'attente des travaux de la partie renforcement.			
PNR25-33	MARTIZAY	Renforcement ZA de l'Avis	T :
Bon de commande passé à l'entreprise. RDV RIP le 30/07/2026 Date d'accès ????			
PNR25-34	LE BLANC	Dissimulation « Rue du Moulin »	E :31/12/2025
DP à déposer auprès de la commune. Plan GC Télécom reçu et transmis à la commune. Art 323-25 reçu. A mettre en consultation			
PNR25-35	DOUADIC	Extension « ZA les Plantas »	T :
Art 323-25 Validé. Devis reçu. Dans l'attente de la programmation.			

PROGRAMME 2026

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR26-01	MEZIERES EN BRENNE	Dissimulation « La gallerie »	E :02/03/2026
Instruction hors délais. Observation faite le 28/05/2026. Demande esquisse GC Télécom faite.			
PNR26-02	ROSNAY	Sécurisation « Les Hénards »	E :02/02/2026
Dossier pour accord reçu. Observations faites le 26/05/2026. Dans l'attente de l'envoi des conventions.			
PNR26-03	DOUADIC	Renforcement « Dasdé »	E :23/02/2026
Travaux GC effectués. Facturation à effectuer.			
PNR26-04	INGRANDES	Sécurisation « La Croix Blanche »	E :16/02/2026
Instruction de l'étude hors délais contractuel (2 mois) Observation à faire suite au retour de l'ABF			
PNR26-05	LINGE	Renforcement « Champ Rocher »	E :26/01/2026
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 28/04/2026. Conventions envoyées le 10/06/2026 Dans l'attente du dossier définitif			
PNR26-06	LINGE	Sécurisation « Les Fleuris Les Ilons »	E :26/01/2026
ART 323-25 reçu. Dossier à mettre en consultation.			
PNR26-07	MARTIZAY	Renforcement « Bourg »	T :07/09/2026
Travaux GC terminés. Accès HTA programmé le 15/01/2026.			
PNR26-08	OBTERRE	Sécurisation « La Girouardièrre »	T :
Art 323-25 validé. Devis reçu. Travaux sur l'année 2027.			

PNR26-09	VILLIERS	Sécurisation « La Morinerie »	E :19/01/2026
ART 323-25 reçu. Dossier à mettre en consultation.			
PNR26-10	LA PEROUILLE	Renforcement « La Roche »	E :09/03/2026
Instruction hors délai (2 mois) Observations faites le 22/07/2026. RDV Riverain à caler avec le BE			
PNR26-11	SAINT GAULTIER	Sécurisation « Les Pauduats »	E :13/03/2026
Observations faites le 20/07/2026. Dans l'attente du dossier définitif. Instruction hors délai (2 mois)			
PNR26-12	SAINT GAULTIER	Sécurisation « Rte de Châteauroux »	E :16/03/2026
Observations faites le 20/07/2026. Dans l'attente du dossier définitif. Instruction hors délai (2 mois)			
PNR26-13	RIVARENNES	Sécurisation « Laveau »	E :09/03/2026
ART 323-25 reçu. Dossier à mettre en consultation Instruction hors délai (2 mois)			
PNR26-14	OULCHES	Sécurisation « les Loges de Peuret »	E :23/03/2026
ART 323-25 reçu. Dossier à mettre en consultation.			
PNR26-15	LUZERET	Sécurisation « Le Mas »	E :23/03/2026
Plans pour accord reçus. Observations faites le 27/07/2026. Demande d'esquisse télécom à demander			
PNR26-17	BELABRE	Dissimulation « A Briand Pasteur »	E :27/04/2026
Etude à continuer suite à la rencontre de la nouvelle municipalité. Une prolongation du délai d'exécution de l'étude sera à rédiger.			
PNR26-18	RUFFEC LE CHÂTEAU	Sécurisation « Belivière »	E :30/03/2026
Observations faites le 26/06/2026. Dans l'attente du dossier définitif Instruction hors délai (2 mois)			
PNR26-19	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « La Brosse »	E :30/03/2026
Observations faites le 26/06/2026. Dans l'attente du dossier définitif Instruction hors délai (2 mois)			
PNR26-20	POULIGNY SAINT PIERRE	Extension « Mont la Chapelle »	T :
ART323-25 Validé. Devis reçu. Dans l'attente de la programmation.			
PNR26-21	LURAI	Extension « Rives »	E : en interne
ART323-25 Validé. Devis reçu. Dans l'attente de la programmation.			
PNR26-22	TOURNON SAINT MARTIN	Extension « ZA du Sandillat »	E :
Demande de raccordement par la CDC Brenne val de Creuse faite. Etude à lancer.			

PNR26-23 A l'étude	TOURNON SAINT MARTIN	Extension « Bel Air »	E : en interne
-----------------------	-------------------------	-----------------------	----------------

PROGRAMME 2027

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR27-01 A l'étude	CHITRAY	Sécurisation « Les bernards, la grande Métairie »	E :24/08/2026
PNR27-02 A l'étude	LIGNAC	Renforcement « Les crousettes »	E :14/09/2026
PNR27-03 A l'étude	MARTIZAY	Renforcement « Les Riots, Les Jambiers »	E :07/09/2026
PNR27-04 A l'étude	NEONS SUR CREUSE	Renforcement « La Coudre »	E :21/09/2026
PNR27-05 A l'étude	POULIGNY SAINT PIERRE	Sécurisation « Route de Blois »	E :14/09/2026
PNR27-06 Plan pour accord reçu le 14/09/2026. Observations à faire	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « La Fat »	E :24/08/2026
PNR27-07	OULCHES	Sécurisation « Stade »	E :19/10/2026
PNR27-08	OULCHES	Sécurisation « Stade Bourg »	E :19/10/2026
PNR27-09	OULCHES	Sécurisation « Rte de Ciron Bourg »	E :26/10/2026
PNR27-10	OULCHES	Dissimulation« Rte de Bélabre »	E :26/10/2026

OPERATIONS A RECEPTIONER le 21/08/2026

QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d'inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.
- En fin de chantier lors du repli de l'entreprise les tranchées réalisées en bordure de chaussée doivent être jalonnées avec les dispositifs AK5 « Piquets de Chantiers » jusqu'à ce que la tranchée soit en mesure d'accepter à nouveau le passage ponctuel de véhicule. Au besoin une présignalisation devra être positionnée (panneau AK14)
- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales.
Un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- Pré-piquetage des affaires du programme 2027 le 08 juillet 2026 à 13h30

Congé de l'entreprise LABRUX du 09 au 13 novembre 2026
Contact Eric LABRUX 06 17 48 42 04 ou Francis PICARD 06 66 51 21 52

PROCHAINE REUNION

Le 22 octobre 2026 à 9h00 à la mairie de MERIGNY

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M.Millin Yohan	0648613384	Yohan.millin@outlook.com
M. Cotinat	0609472834	pcotinatacp@gmail.com
M.Boquet Antoine	0784457530	antoineboquetmezzarobba@gmail.com
M. Caillaud Stéphane	0686706952	s.caillaud@ville-leblanc.fr
M.Camus jean Louis	0785873910	j-l.camus@sdei36.com
M.Grégoire Thierry	0607811981	greg.thery@orange.fr
M.Algret Jean-Pierre	0680019390	algret.jean-pierre@neuf.fr
M.Berger Patrick	0680740046	patrick.berger0958@orange.fr
Mme.Boudoux Christel	0611022908	Christel.boudoux@orange.fr
M.Clément Michel		m.clement@ville-leblanc.fr
M.Bruneau Didier	0984240439	didierbruneau36@gmail.com
M. Meunier David	0640274897	d.meunier@sdei36.com
M. Charret Stéphane	0630411478	s.charret@sdei36.com

Lexique	
ART 323-25	Permis de Construire des ouvrages électriques
DMEO	Dossier de Mise en Exploitation d'un Ouvrage
RIP	Responsable Identifié de la Préparation
AAT	Attestation d'Achèvement des Travaux
ECOME	Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leur Mise en Exploitation
PMEO	Possibilité de Mise en Exploitation d'un Ouvrage
AMEO	Avis de Mise en Exploitation d'un Ouvrage
ATST	Autorisation de Travail Sous Tension
ATMR	Autorisation de Travail ou d'Intervention dans le voisinage électrique d'un ouvrage