

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

Compte-rendu de réunion N° 03-2024

Du 23 avril 2024 à la mairie de BADECON LE PIN

	Présents	Excusés	Absents
M. Moreau Jean-Michel – Président du Comité Territorial – Argenton	X		
M. Dauzier Claude – Membre du CT - Chasseneuil		X	
M. Lorilloux Daniel – Membre du CT - Gargilèsse		X	
M. Bazin Olivier – Membre du CT – Bazaiges	X		
M. Desaix Thierry – Membre du CT – Saint-Marcel			X
M. Broggi François – Membre du CT – Badecon le Pin	X		
M. Gourlay Philippe – Membre du CT - Roussines	X		
M. Prot Gérard – Membre du CT - Cuzion	X		
M. Perrot Lionel – Membre du CT - Baraize			X
M. David Jean-Marc - Ceaulmont	X		
M. Gourinat Alain – Membre du CT - Pommiers	X		
M. Nandillon Jean-Pierre – Membre du CT – Le Pechereau	X		
Mme Dejoie Christine – Membre du CT - Parnac			X
M. Touzeau Jean-Louis – Membre du CT - Mouhet	X		
M. Delfour – Membre du CT – Mosnay			X
M. Bigonneau Laurent – TPRC	X		
M. Puigrenier David – SDEI36		X	
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

A : Ajournement

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG21-08	PARNAC	Renforcement BT « Les Gorces » P	T : 30/05/2023
Dépose Orange effectuée.. Mise en service du poste le 19 avril 2024. Dépose en cours. Les plans de récolement sont à remettre pour la facturation définitive.			
ARG21-10	PARNAC	Sécurisation BT « Le Petit Montgarnaud »	T : 24/04/2023
La dépose des supports a été effectuée manque le bordereau de suivi des déchets. Reste la facturation définitive. Etats des dépenses EP et FT réalisés. Réception à faire. Les plans de récolements BT, FT et EP sont à remettre à la facturation.			

ARG21-20	LE PECHEREAU	Dissimulation BT « Rues des Ponnins, du Manoir, des Treillages et des Petites Chaumes »	E :
<p>La convention technique et financière a été envoyée en mairie le 03/11/2021. En attente de retour. Les travaux seraient prévus pour fin 2024 début 2025. A confirmer. A voir également la partie éclairage public et la partie télécommunication. Au vu de la hausse des prix, une actualisation de la convention sera proposée.</p> <p>La commune envisage la réalisation de ces travaux en tranchée commune avec le passage de l'ensemble des réseaux. L'étude des réseaux électriques sera réalisée sur 2024, après signature de la convention technique et financière pour des travaux en 2025. Le maître d'œuvre de la commune est le bureau d'études DB</p> <p>Le SDEI est dans l'attente de la validation par la commune de la convention technique et financière. Dès réception de la validation, la commande d'étude sera lancée.</p> <p>L'esquisse ORANGE reçu.</p> <p>A la demande de la mairie, une réactualisation des coûts est à faire. Une réunion sera programmée avec tous les partenaires prochainement.</p>			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG22-01	BAZAIGES	Dissimulation « Tranche 3A »	T :27/11/2023
<p>Les travaux de CG sont terminés. La réception Télécom est faite. Les essais de compactage ont été validés par le CD 36. Les réfections définitives des tranchées sont en cours. ATST semaine 21 et coupure BT le 23/05/2024</p>			
ARG22-02	CHAILLAC	Renforcement BT « Chavignac » P	T : 17/07/2023
<p>Travaux Génie-civil en cours pour la pose du poste et les raccordements BT souterrain. BC et OS EP lancés. Livraison poste S8. Coupure BT le 29 mai 2024</p>			
ARG22-05	BOUESSE	Sécurisation BT « La Verrerie » P	T : 13/11/2023
<p>Travaux GC terminés. Date de livraison du poste S18. Accès TST le 31/07/2024.</p>			
ARG 22-06	CELON	Renforcement BT « Rue de l'Eglise »	T :
<p>Travaux 2024. Point à faire avec la commune sur l'implantation du poste et la reprise d'un branchement, le long de la RD 920.</p> <p>Piquetage effectué avec l'entreprise et ORANGE. En attente du retour par la commune des conventions EP et FT</p> <p>Le positionnement du poste PSSB est à valider du fait de la présence de divers réseaux à l'emplacement initial (Réunion à programmer avec la commune)</p>			
ARG22-07	LE MENOUX	Sécurisation BT « Avenue des Marronniers	T : 10/07/2023
<p>La dépose des supports a été faite. Reste l'état des dépenses EP à effectuer (avenant)</p> <p>Les plans de récolements en ER, FT et EP ont été remis</p>			

ARG22-09	CHASSENEUIL	Dissimulation BT « Les Jampez »	T : 16/10/2023
<p>Travaux en cours. Deux conventions sont à reprendre à la suite de la visite de piquetage. Les traversées de chaussées seront à réaliser par fonçage. Présence de terrain rocheux. Une modification du tracé initial a été nécessaire afin que les traversées puissent être réalisées en fonçage. Le surcoût des travaux liés à la non-réalisation de tranchée sera pris en compte par la commune.</p> <p>Les tranchées ont été reprises. Chantier réceptionné le 19/04/2024</p> <p>Les plans de récolements en ER, FT et EP ont été remis.</p>			
ARG22-11	ST-BENOIT DU SAULT	Extension BT « La Boussinière »	T :
<p>Le dossier est validé. Le devis a été fourni par l'entreprise</p> <p>L'extension sera réalisée en tranchée commune. Un fourreau sera déroulé par l'entreprise titulaire du marché passé par la CD Mova. Le géoréférencement sera fournis par l'entreprise. Le coffret réseau sera implanté en encastrement sur les parcelles dès lors qu'elles auront été définies. Pas de date d'intervention programmée.</p>			
ARG22-12	BADECON LE PIN	Renforcement BT « Chatillon »	E : 02/01/2023
<p>Dépose du support réalisée. Reste constat définitif à rédiger. Le positionnement des feuillards est à reprendre sur différents supports.</p> <p>Les plans de récolements en ER, FT et EP ont été remis. Réception à faire après la reprise des feuillards sur différents supports.</p>			
ARG22-14	MOSNAY	Renforcement BT « Perte »	T :12/09/2023
<p>Les travaux sur le réseau aérien ont été effectués dans le lieu-dit. Les supports dans le hameau de perte ont été déposés. Livraison du poste de transformation S18. Le chantier a été ajourné au 5 décembre 2023.</p> <p>Un support FT à planter. Point fait avec ORANGE</p> <p>Les plans de récolements en ER et sont à compléter. Dépose partielle effectuée. En attente de RDV avec le RIP</p>			
ARG22-15	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Renforcement BT « Route de Saint-Marcel »	E : 13/06/2022
<p>Plan minute reçu. L'étude a été faite en aérien, mais l'ensemble de l'opération se situe en zone ABF. Suite au rendez-vous avec l'ABF ce dernier n'a pas émis de prescription particulière bien qu'il préférerait une technique souterraine. L'étude des travaux en souterrain est relancée.</p> <p>Un rendez vous est programmé pour obtenir la position de la commune.</p>			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 23-01	BADECON LE PIN	Sécurisation BT « rue George Sand »	E :04/09/2023
<p>La commune souhaite l'étude de la dissimulation des réseaux FT et EP. Esquisse GC ORANGE reçue La commune a transmis un plan d'implantation des points d'éclairage EP. Dossier pour accord reçu le 02 novembre. Les observations sont faites. Un branchement déconnecté est à traiter dans l'étude. Dans l'attente du dossier définitif.</p>			
ARG 23-02	BADECON LE PIN	Sécurisation « rue de l'Enfert »	E :27/02/2023
<p>ART 323-25 en consultation. Visite préalable avec la commune, l'entreprise et ORANGE effectuée. Programmation à faire.</p>			
ARG 23-03	BADECON LE PIN	Sécurisation « rue Camille Bruneau »	T :02/04/2024
<p>Travaux en cours depuis le 08/04/2024 (partie sécurisation). Convention EP et FT retourné par la commune. Emplacement des points lumineux vu avec la commune le maître d'œuvre en charge de l'aménagement. L'entreprise sera absente du chantier durant 1 mois. Il est demandé de poser le coffret RMBT dans le mur resté ouvert et de combler les terrassements laissé ouvert chez les particuliers.</p>			
ARG 23-05	BOUESSE	Sécurisation « Les Camus, Bel Air »	E : 23/10/2023
<p>Dossier pour accord reçu le 21/12/2023. Le chiffrage EP a été remis à la commune de Maillet pour son budget 2024. Dans l'attente du dossier définitif. BE Relancé</p>			
ARG 23-06	CUZION	Sécurisation 'La Grand Lande »	E : 16/10/2023
<p>Dossier pour accord reçu le 11/12/2023. Les observations sont à faire. Sur les supports BT à remplacer les points lumineux seront simplement déposés. La commune procédera à la repose avec son prestataire. Les observations sur le plan pour accord sont faites. BE relancé</p>			
ARG 23-07	GARGILESE DAMPIERRE	Sécurisation « La Billardièrre »	E : 31/07/2023
<p>Dossier pour accord reçu le 29/09/2023. Observations faites. La commune a été relancée pour la partie EP et FT. Esquisse ORANGE est en cours de finalisation. BE relancé pour fournir le dossier définitif. Un point est à faire sur la reprise du branchement BR n°2 en aérien (difficulté d'accès)</p>			
ARG 23-08	PARNAC	Renforcement « Les Cinq routes » P	E : 20/11/2023
<p>Dossier en consultation depuis le 12/04/2024</p>			
ARG 23-09	MOUHET	Sécurisation « Faon »	E : 25/09/2023

Dossier minute reçu. Observations faites au 5 janvier.

La dernière convention a été acceptée le 19/04/2024. Dossier définitif reçu le 22/04/2024

ARG 23-10

CHAILLAC

Sécurisation « Les Pérelles »

E : 11/09/2023

Dossier minute reçu. Observations faites au 09 janvier

Une convention pour surplomb de la ligne BT n'a pas été acceptée par le riverain. Une modification du réseau projeté a été vue sur place avec le BE le 17/04/2024.

ARG 23-11	CHAILLAC	« La Grange Missé »	E :20/02/2023
<p>Le permis de construire est en instruction. Un devis pour la réalisation de la niche de la RMBT a été demandé à l'entreprise titulaire du lot maçonnerie. Dans l'attente du devis pour la porte. Prochaine réunion sur place le 17 mai 2024 ART 232-25 en consultation depuis le 12/04/2024 Programmation à voir avec l'architecte.</p>			
ARG 23-12	CELON	Renforcement « Goux, Les Plauds » P	E : 30/10/2023
<p>Dossier minute reçu. Observations faites au 04 janvier. BE relancé</p>			
ARG 23-13	TENDU	Sécurisation « Les Tacots »	E : 27/11/2023
<p>Dossier minute reçu. Observations faites au 19 février. BE relancé</p>			
ARG 23-16	BARAIZE	Renforcement BT « Chamorin » P	E :06/03/2023
<p>ART 323-25 validé. Livraison poste S27. RIP à demander.</p>			
ARG 23-17	BOUESSE	Renforcement BT « Milliaboef » P	E :06/03/2023
<p>ART 323-25 validé. Livraison poste S27. RIP à demander.</p>			
ARG 23-18	CUZION	Renforcement BT « Plage » P	E :13/03/2023
<p>ART 323-25 validé. Livraison poste S27. RIP à demander.</p>			
ARG 23-19	CUZION	Renforcement BT « Bonnu » P	E :13/03/2023
<p>ART 323-25 validé. Livraison poste S27. RIP à demander.</p>			
ARG 23-20	MOUHET	Renforcement BT « l'Ajonc » P	E :20/03/2023
<p>ART 323-25 validé. Livraison poste S27. RIP à demander.</p>			
ARG 23-21	ROUSSINES	Renforcement BT « Montbroux » P	E :15/05/2023
<p>ART 323-25 validé. Livraison poste S27. RIP à demander.</p>			
ARG 23-22	BOUESSE	Renforcement BT « La verrerie » P	E :15/05/2023
<p>Art 323-25 validé. Devis de l'entreprise reçu. BC à lancer. Attente notification CD36</p>			
ARG 23-24	BAZAIGES	Dissimulation BT Bourg T3B	E :24/07//2023
<p>Dossier pour accord reçu. Observations faites. Travaux 2025. Esquisse ORANGE reçue. Le poste sera à muter lors d'une opération conjointe.</p>			

ARG 23-25	ARGENTON SUR CREUSE	Dissimulation « Rue Bruant »	E : 03/08/2023
<p>Travaux terminés reste la constatation et état des dépenses. Des plaques anti-escalade sont à poser sur le support de la RAS. Le miroir de signalisation doit être déposé par la commune. Acte de sous-traitance rédigé pour la dépose des supports et remis ce jour.</p> <p>Les plans de récolements en ER, FT et EP sont à remettre. Reste l'évacuation des supports BT</p>			
ARG 23-26	BARAIZE	Extension « 3 lots Chamorin »	E :08/09/2023
<p>La commune fait son affaire de l'extension des réseaux FT. Un point concernant l'EP est à faire. La commune a débuté les travaux de recalibrage de la chaussée. Les travaux seront à programmer après l'été. Devis à fournir par l'entreprise</p>			
ARG 23-27	MOSNAY	Extension « Brethenou »	E :16/10/2023
<p>ART 323-25 en consultation depuis le 12/04/2024</p>			
ARG 23-28	CHASSENEUIL EN BERRY	Extension « Moulin d'Entraigue »	E :17/11/2023
<p>Dossier à l'étude. Le projet se situant dans une zone inondable la position du poste de transformation a été revu. La nouvelle convention a été retournée par le demandeur. Attente dossier accord modificatif</p>			
ARG 23-29	VELLES	Extension C4 « Transgourmet »	E : 21/11/2023
<p>Travaux terminés. Facturation à effectuer avec la remise des plans de récolements</p>			
ARG 23-30	BAZAIGES	Dissimulation « Route de Buret »	E :17/11/2023
<p>Dossier pour accord reçu. Observations Faites au 19 février Manque 2 conventions. L'appui de la commune a été demandé</p>			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 24-01	CELON	Extension « Atelier Communaux »	E :15/01/2024
<p>Dossier en consultation depuis le 12/04/2024</p>			
ARG 24-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Minières	E :08/04/2024
ARG 24-03	CEAULMONT	Renforcement « Le Multon »	E :08/07/2024

ARG 24-04	BAZAIGES / VIGOUX	Renforcement « Le breuil »	E :02/05/2024
ARG 24-05	BARAIZE	Sécurisation « Les Lezes »	E :04/03/2024
Les travaux seront réalisés en 2024. Observations faites dans l'attente du dossier définitif.			
ARG 24-06	CUZION	Sécurisation « La Jarrige »	E :02/04/2024
Les travaux seront réalisés en 2024. Esquisse Télécom à demander (commune)			
ARG 24-07	SAINT BENOIT DU SAULT	Renforcement « rue des Essards »	E :24/06/2024
Esquisse orange demandée			
ARG 24-08	LA CHATRE L'ANGLIN	Sécurisation « Margot »	E :21/05/2024
ARG 24-09	MOUHET	Sécurisation « Mazerolles »	E :11/03/2024
ARG 24-10	MOUHET	Sécurisation « Les Genêts »	E :18/03/2024
Les travaux seront réalisés en 2024.			
ARG 24-11	MOUHET	Sécurisation « Mazou »	E :03/06/2024
ARG 24-12	MOUHET	Sécurisation « Clidier »	E :10/06/2024
ARG 24-13	TENDU	Dépose « Les Moreaux »	E :15/07/2024

ARG 24-14	BADECON LE PIN	Dissimulation « Rue Camille Bruneau »	T : 02/04/2024
Convention FT reçue travaux en cours			
ARG 24-15	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Chemin de L'usine »	E :
Devis étude reçu Esquisse orange demandée			

OPERATIONS EN ATTENTE

Opération ARG 20-15 Commune de Velles «Fougeron » :

Cette opération traite de la dépose d'un réseau BT desservant une habitation non-alimentée.

A la suite d'échanges avec la commune et le propriétaire de l'habitation cette opération ne sera pas réalisée. L'habitation est en cours de réhabilitation et le propriétaire désire redemander un abonnement.

Cette affaire est à reprendre dans le cadre d'une sécurisation ou d'un renforcement dès que le propriétaire riverain aura fait sa demande de nouveau comptage.

La commune a été relancée sur ce sujet le 22/09/2023.

QUESTIONS DIVERSES

- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- **RAPPEL** : Lors des interventions sur les chantiers, l'installation de la signalisation de chantier est obligatoire quel que soit la durée de l'intervention. Il en va de la sécurité des personnes et de la responsabilité des intervenants, de l'entreprise travaux et du maître d'ouvrage. Pour mémoire, cette prestation est rémunérée dans le prix « installation de chantier ». En cas de non-respect de la pose de la signalisation, des pénalités sont prévues au marché (100 € / jour).
En cas de récidive, ces pénalités s'appliqueront et le chantier sera arrêté.
- Congés de l'entreprise du 01 mai au 13 mai 2024.
En cas de problème sur les chantiers durant la période de congé la personne à consulter sera Mr DESOUSA Philippe : 06 77 84 21 67
- **Dans l'attente de la programmation des travaux 2024 réactualisée de la part de l'entreprise**

PROCHAINE REUNION

Le 12 juin 2024 à 9h00 à la mairie de MOUHET

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Moreau		<i>jmamore@wanadoo.fr</i>
M. Dautier	0603847096	<i>mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr</i>
M. Lorilloux	0607033924	<i>danylorig@orange.fr</i>
M. Broggi	0254478027	<i>mairie.badeconlepin@wanadoo.fr</i>
M. Bazin	0683096715	<i>mairiedebazaiges@wanadoo.fr</i>
M. Desaix	0681683422	<i>contact@mairie-stmarcel36.com</i>
M. Gourlay	0671200283	<i>mairie.roussines@wanadoo.fr</i>
M. Prot	0254472451	<i>mairiedecuzion@orange.fr</i>
M. Perrot	0254254283	<i>mairie.baraize@wanadoo.fr</i>
M. Gabillaud	0609215144	<i>mairie.ceaulmont@wanadoo.fr</i>
M. Gourinat	0254478505	<i>mairie.de.pommiers@wanadoo.fr</i>
M. Touzeau	0680562016	<i>mairie.mouhet@wanadoo.fr</i>
M. Nandillon	0687313606	<i>mairie.dupechereau@orange.fr</i>
M. Bigonneau Laurent		<i>l.bigonneau@tpreseauxcentre.com</i>
M. Puigrenier David	0681825846	<i>dgs@sdei36.com</i>
M. Meunier David	0640274897	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
M. Charret Stéphane	0630411478	<i>s.charret@sdei36.com</i>