

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

Compte-rendu de réunion N° 07-2026

Du 16 septembre 2026 à la mairie de CHASSENEUIL EN BERRY

	Présents	Excusés	Absents
Délégué pays Val de Creuse val d'Anglin			
M. Emery Franck – Président du Comité Territorial – Argenton	X		
M. Chaussemy Guillaume – Membre du CT – Le Pont Chrétien		X	
M. Lemaigre Patrick – Membre du CT - Beaulieu	X		
M. Gourlay Philippe – Membre du CT – Roussines		X	
M. Millan Vincent – Membre du CT – Argenton			X
Délégué ou suppléant SDEI communes VCVA			
M. Schobert Christophe – Commune de Chasseneuil en Berry	X		
M. Perrot Lionel – Commune de Baraize	X		
M. Gourinat Alain – Commune de Pommiers	X		
M. Bazin Olivier – Commune de Bazaiges	X		
M. Bequard Dylan – Commune de Bouesse		X	
M. Darriet Jacques – Commune de La Châtre l'Anglin		X	
M. Lagautrière Robert – Commune de Cuzion		X	
M. Retif Jean-Luc – Commune de Mosnay	X		
M. Balsan Charles-Henri – Commune de Velles		X	
M. Boursin Maxime – Commune de Badecon Le Pin	X		
Mme. Adam Pascale – Commune de Ceaulmont			X
M. Campan Laurent – Commune de Bonneuil			X
M. Morillon Christophe – Commune de Saint Marcel	X		
M. Hebert Olivier – Commune de Gargilles dampierre		X	
Représentants entreprises			
M. Dutoyer Didier – ALLEZ Energie			X
M. Durant Loic – TPRC Groupe ALLEZ Energie	X		
M. Beernaert Ludovic – ALLEZ Energie	X		
M. Pasquet Renaud – GS Topo		X	
Représentants SDEI			
M. Puigrenier David – SDEI36			X
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

A : Ajournement

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG22-15	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Renforcement BT « Route de Saint-Marcel »	T : S 42
ART 325-23 validé. Convention EP et Télécom signées. Réunion EP programmée le 28/09			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 23-01	BADECON LE PIN	Sécurisation BT « rue George Sand »	T :02/02/2026
Travaux terminés. Manque bordereau de suivi des déchets. Fiche FACE et états des dépenses à rédiger.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 24-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Minières »	T :12/05/2026
Accès HTA annulé suite mouvement des personnels Enedis. Accès reprogrammé le 05/11/26.			
ARG 24-03	CEAULMONT	Renforcement « Le Multon »	T :24/04/2026
Travaux terminés. Manque bordereau de suivi des déchets. FACE et états des dépenses EP à faire.			
ARG 24-04	BAZAIGES / VIGOUX	Renforcement « Le breuil »	T :23/02/2026
Mise en service HTA partielle. Le second poste sera mis en service le 24/10/2026 (inter TST)			
ARG 24-07	SAINT BENOIT DU SAULT	Renforcement « rue des Essards »	T : date ??
Travaux route de la Ganne terminés. Convention EP et Télécom validées. Attente programmation. Matériels télécom commandés.			
ARG 24-08	LA CHATRE l'ANGLIN	Sécurisation « Margot »	T : 22/06/2026
Travaux en cours. Travaux sous ATST S34 et coupure HTA le 16/10/2026			
ARG 24-09	MOUHET	Sécurisation « Mazerolles »	T :26/01/2026

Coupure BT le 28/05/2026 annulée à la suite de la présence d'abeilles en tête de support. Coupure reprogrammée le 21/07/2026. Dépose des supports programmés les 5 et 6 octobre 2026

ARG 24-15	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Chemin de L'usine »	T :
Marquage piquetage effectué. Convention EP et Télécom OK. Voir programmation à partir de S37			
ARG 24-17	CHASSENEUIL EN BERRY	Dissimulation « Voluais »	T : 14/09/2026
Travaux en cours mise en service S50.			
ARG 24-19	DUNET	Sécurisation « Bourg »	T :02/09/2025
Travaux terminés. Manque le bordereau de suivi des déchets. Facturation définitive à effectuer.			
ARG 24-21	BADECON LE PIN	Renforcement « Le Pin »	T :
Travaux en cours.			
ARG 24-22	POMMIERS	Sécurisation « Route de l'Etang »	T :23/06/2026
Travaux en cours. Accès HTA et BT le 29/09/2026. Réception Télécom effectuée.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

ARG 25-01	BADECON LE PIN	Sécurisation « Rue Grande »	E : 24/03/2025
Pas de présence d'amiante. Plan pour accord reçu le 26/05/2025. Observations faites au 24/10/2025. Travaux 2027. Point fait avec la commune. Nouveau RDV le 22/06/2026.			
ARG 25-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Patras »	T :
ART 323-25 validé. Devis reçu. Dans l'attente de la programmation			
ARG 25-03	CELON	Sécurisation « Point de Vue »	T :26/02/2026
Travaux terminés. Facturation définitive effectuée. Fiche FACE à rédiger. Manque bordereau de suivi des déchets. Manque récolement papier.			
ARG 25-04	CELON	Sécurisation « Vienne »	T :19/01/2026
Travaux terminés. Facturation définitive effectuée. Fiche FACE à rédiger. Manque bordereau de suivi des déchets. Manque récolement papier.			
ARG 25-05	CHASSENEUIL EN BERRY	Dépose « Les Epinettes »	T :20/07/2026
Travaux en cours. Présence importante de terrain rocheux. ATST du 20 au 24 juillet. Raccordement du 21 au 25 septembre 2026.			
ARG 25-06	VELLES	Renforcement « Bourg »	E : 22/04/2025

Art 323-25 reçu. A mettre en consultation.			
ARG 25-08	LA CHÂTRE L'ANGLIN	Sécurisation « Bourg »	E : 05/05/2025
Esquisse orange reçue. Observations faites le 19/03/2026. Conventions envoyées le 30/06/2026 Convention Télécom et EP à rédiger ; Travaux 2027			
ARG 25-09	LE MENOUX	Sécurisation « Rue du Moulin Neuf »	E : 05/05/2025
Pas de présence d'amiante sur la voie communale. En attente des résultats pour la RD Plan pour accord reçu 10/07/2025. Observations faites au 29/09/2025. Manque encore 1 convention. Voir avec la commune ??			
ARG 25-10	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Rue Appert Aubray »	E : 12/05/2025
Pas de présence d'amiante sur la place du champ de foire ni sous trottoirs. En attente des résultats pour la RD. Observations faites au 19/12/2026. Envoi de convention aux riverains le 30/04/2026.			
ARG 25-11	LE PECHEREAU	Dissimulation « Le Vieux Bourg »	T : 20/04/2026
Accès mi-octobre. Dans l'attente des récolements Télécom pour demande de réception.			
ARG 25-13	TENDU	Sécurisation « Eglise Rte de Prunget »	E : 12/05/2025
Dossier pour accord reçu. Observations faites le 20/03/2026. Conventions envoyées le 30/06/2026			
ARG 25-15	GARGILESSÉ DAMPIERRE	Sécurisation « Rue du Moulin »	E : 13/10/2025
Plans pour accord reçu le 22/12/2025. Observations faites le 07/08/2026			
ARG 25-17	BADECON LE PIN	Dissimulation « rue des Grands feuilletts »	T :
Art 323-25 validé. Devis reçu. BC à lancé. Dans l'attente de la programmation !!!!! Soucis sur la partie Télécom en privé. Point fait avec la commune			
ARG 25-18	CUZION	Dissimulation « Route d'Eguzon »	E : 08/09/2025
ART323-25 en consultation. Convention EP et Télécom à rédiger.			
ARG 25-20	CUZION	Extension « C4 IRVE Barrage »	E : 10/11/2025
Art 323-25 reçu. A mettre en consultation			
ARG 25-21	CUZION	Renforcement « Barrage »	E : 10/11/2025
Art 323-25 reçu. A mettre en consultation			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2026

ARG 26-01	VELLES	Sécurisation « Les Pornets »	E : 17/08/2026
-----------	--------	------------------------------	----------------

Plan pour accord reçu. Observations à faire.			
ARG 26-02	MOSNAY	Sécurisation « Les Chauchis » »	E:
Suite à la validation de la commune et des propriétaires, l'étude est à lancer avec simplement la dépose du réseau fils nus.			
ARG 26-03	BOUESSE	Renforcement « Fonteneilles »	E :20/04/2026
Plan pour accord reçu. Observations faites le 28/07/2026.			
ARG 26-04	EGUZON CHANTÔME	Sécurisation « Fressignes »	E :13/04/2026
Plan pour accord reçu. Observations faites le 06/08/2026.			
ARG 26-05	EGUZON CHANTÔME	Sécurisation « Rue du Moulin de l'Etang »	E : 13/04/2026
Plan pour accord reçu. Observations faites le 06/08/2026.			
ARG 26-06	EGUZON CHANTÔME	Sécurisation « La Lande »	E : 13/04/2026
1 poste à commander. Dossier pour accord reçu le 10/06/2026. Observations à faites au 06/08/2026.			
ARG 26-07	TENDU	Extension « rue des Saules »	T : 29/07/2026
Travaux GC terminés. Accès programmés le 24/09/2026.			
ARG 26-08	CHAILLAC	Extension « Les Tiers »	T :29/07/2026
Travaux GC terminés. Accès programmés le 24/09/2026.			
ARG 26-09	EGUZON CHANTÔME	Extension « Rue des Chaillots »	T :02/09/2026
Travaux GC terminés. Accès programmés le ?????.			
ARG 26-10	SAINT GILLES	Dissimulation « Rue de la Mairie »	E :12/10/2026
ARG 26-11	SAINT GILLES	Dissimulation « Rte de Fougerolles »	E :12/10/2026
ARG 26-12	EGUZON CHANTOME	Extension C4 « Collège »	E :17/08/2026
ARG 26-13	EGUZON CHANTOME	Renforcement « Collège »	E :17/08/2026
ARG 26-14	TENDU	Extension « route de Limoges »	E : 21/09/2026
ARG 26-15	TENDU	Renforcement « route de Limoges »	E : 19/10/2026

ARG 26-16	LE MENOUX	Repose « Chadelet »	E : 05/10/2026
-----------	-----------	---------------------	----------------

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2027

ARG 27-01	CHAVIN	Renforcement « La Gravelle »	E: 31/08/2026
ARG 27-02	MOSNAY	Sécurisation « Rue des Adenets »	E: 31/08/2026
ARG 27-03	ROUSSINES	Renforcement « La Gargouille- Le Vrignaud »	E : 07/09/2026
ARG 27-04	TENDU	Renforcement « Route de Paris » »	E : 28/09/2026

REPRISES SUR CHANTIERS RECEPTIONNES

Reprises à effectuées par l'entreprise TPRC :

- ARG23-09 MOUHET « Faon »
Le support n°22 est à reprendre. Il présente trop de tête. **Dans l'attente d'un retour de l'entreprise TPRC.**
- ARG23-14 MOSNAY « Perte »
Le support n°22 est à reprendre. Il présente trop de tête.

QUESTIONS DIVERSES

- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- **RAPPEL** : Lors des interventions sur les chantiers, l'installation de la signalisation de chantier est obligatoire quel que soit la durée de l'intervention. Il en va de la sécurité des personnes et de la responsabilité des intervenants, de l'entreprise travaux et du maître d'ouvrage. Pour mémoire, cette prestation est rémunérée dans le prix « installation de chantier ». En cas de non-respect de la pose de la signalisation, des pénalités sont prévues au marché (100 € / jour). En cas de récidive, ces pénalités s'appliqueront et le chantier sera arrêté.
- Les comptes rendus de programmation des travaux doivent être transmis par l'entreprise au chargé d'affaire du SDEI.
- Lors du déroulement des chantiers toute intervention non prévue initialement à la commande ou liée à un aléa doit être signalée en amont de la réalisation au chargé d'affaire du SDEI pour validation.

PROCHAINE REUNION

Le 21 octobre 2026 à la mairie de Saint Benoit du Sault.

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Emery	0607298341	emery.franck.36200@gmail.com
M. Gourlay	0671200283	mairie.roussines@wanadoo.fr
M. Lemaigre	0684932630	Patryck.lemaigre@gmail.com
M. Chaussemy	0254258140	chaussemyg@lepontchretienchabenet.fr
M. Millan	0682670719	Vincent.millan@orange.fr
M. Nempont	0659206051	Gnempont.mairie@gmail.com
M. Mercier	0632939020	jeanfrancoismercierstbenoit@outlook.com
M. Balsan	0660671503	hbalsan@leplessis.com
M. Hivernat (suppl Argenton)		
M. Meunier David	0640274897	d.meunier@sdei36.com
M. Charret Stéphane	0630411478	s.charret@sdei36.com
M. Puigrenier David	0681825846	dgs@sdei36.com

Lexique	
ART 323-25	Permis de Construire des ouvrages électriques
DME0	Dossier de Mise en Exploitation d'un Ouvrage
RIP	Responsable Identifié de la Préparation
AAT	Attestation d'Achèvement des Travaux
ECOME	Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leur Mise en Exploitation
PME0	Possibilité de Mise en Exploitation d'un Ouvrage
AMEO	Avis de Mise en Exploitation d'un Ouvrage
ATST	Autorisation de Travail Sous Tension
ATMR	Autorisation de Travail ou d'Intervention dans le voisinage électrique d'un ouvrage