



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

Comité Territorial du Pays Castelroussin Val de l'Indre

COMPTE-RENDU du 29 octobre 2025

	Présents	Excusés	Absents
M VIDAL Claude – Président comité territorial		X	
M LION Michel – Vice-Président SDEI			
M POITEVIN Jean Pierre – Adjoint au Maire de Saint-Genou			
M AUJEAN Bernard – Délégué SDEI			
M ELBAZ Xavier - Délégué SDEI			
M TAUPIN Patrice – Commune Villedieu			
M LUMET Thierry - Délégué SDEI	X		
M GLOMOT Pascal - Délégué SDEI			
M PIVOT Christophe - Délégué SDEI			
Mme VOITIER Brigitte - Délégué SDEI		X	
M. ROBIN Guy - Délégué SDEI	X		
M SALADIN Michel - Délégué SDEI			
M MORIN Jean-François –Maire de Coings	X		
M MERCIER Alban – Délégué de VENDOEUVRES			
M DEVAULT Philippe – Délégué commune de DIORS			
M BLANC – Maire de MARON		X	
M GADINA Serge – Entreprise SDEL Berry			
M FUSCIEN Claude – Entreprise SDEL Berry	X		
M JUBARD Tom – Entreprise SDEL Berry		X	
M PUIGRENIER David – SDEI 36		X	
Mme DAVOUST Cécile – SDEI36	X		
M. MEUNIER David – SDEI 36		X	
M. DEPECHE Pascal – SDEI 36	X		

En l'absence de remarque le compte rendu de la réunion travaux du 03 septembre 2025 est adopté.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

➤ LUANT Sécurisation BT « LE MEEZ SAVARY» (SDEL Berry)

ORDRE DE SERVICE 30 juin 2025

Délai 3 mois

Consignation : 13 novembre 2025 (Intervention TST)

Commande à l'entreprise SOBECA annulée.

Travaux reportés en 2025 sur nouveau marché avec l'entreprise SDEL Berry

Terrassement terminé.

➤ **VENDOEUVRES Sécurisation BT « LES LOGES DU GRAND BRUN»**
ORDRE DE SERVICE 07 juillet 2025 **Délai 3 mois**
Consignation : 03 octobre 2025 (ATST)
 Reste dépose à terminer.

➤ **SAINT-GENOU Sécurisation BT « Rue du CANAL»**
ORDRE DE SERVICE 01 septembre 2025 **Délai 4 mois**
Consignation : ATST 27 janvier 2026 – Consignation : 09 février 2026.
 Travaux en cours. Terrassement terminé. Raccordement en cours.

➤ **MARON BT « LE GRAND VILLEMONGIN»**
ORDRE DE SERVICE :27 octobre 2025 **Délai 3 mois**
Consignation : sous ATST
 Travaux 30 et 31 octobre.

COINGS	BT « CERE » (Rue des Ecoles)	Travaux 2025 – Etude en cours
MARON	BT « TILLIARES »	Travaux fin novembre

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

➤ **ARGY Renforcement BT « STADE»**
ORDRE DE SERVICE : 15 juillet 2025 **Délai 3 mois**
Consignation : 20 novembre 2025
 Travaux en cours. Terrassements terminés. Mise en service le 20 novembre.

➤ **ARGY Sécurisation BT « LA BONDUAIRE»**
ORDRE DE SERVICE : 02 octobre 2025 **Délai 3 mois**
Consignation : 20 novembre 2025
 Travaux en cours

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

➤ **NIHERNE BT « LES COUTEAUX» (SDEL Berry)**
ORDRE DE SERVICE : 02 juin 2025 **Délai 4 mois**
Consignation : 03 octobre 2025
Ajournement à compter du 06 octobre 2025
 Travaux de construction terminés.
 Reste dépose après moisson

➤ **NEUILLAY LES BOIS BT « HOUME»**
ORDRE DE SERVICE : 06 octobre 2025 **Délai 3 mois**
Consignation : 15 décembre 2025
 Terrassements terminés. Mise en service le 15 décembre

➤ **VENDOEUVRES BT « PECHE-LOCHES»**

ORDRE DE SERVICE : 03 novembre 2025

Délai 3 mois

Consignation : Programmation le 12 novembre avec ENEDIS
Terrassements semaines 45.

➤ **MARON PSS-A « LA SABLIERE»**

ORDRE DE SERVICE : 27 octobre 2025

Délai 3 mois

Consignation : Programmation le 17 novembre avec ENEDIS
Terrassements en cours

➤ **ARTHON BT « LES ETANGS»**

ORDRE DE SERVICE : 06 octobre 2025

Délai 3 mois

Consignation : 25 novembre 2025
Terrassements terminés. Reste mise en service et dépose le 25 novembre.

NEUILLAY LES BOIS	BT « LES BERNARDS »	Travaux juin 2026. Consignation HTA 03 septembre 2026
JEU LES BOIS	BT « BOURG »	Plan minute
ST LACTENCIN	BT « BOIS RENAULT »	Plan minute
VENDOEUVRES	BT « LALEUF »	Etude en cours
SAINT-GENOU	Dépose BT « CHANTELOCHE »	Article R323-25 à déposer – Travaux été 2026
VENDOEUVRES	Renforcement « LA CURE »	Plan minute
LE POINCONNET	Dissi BT « LE FORUM »	Plan minute – Travaux début 2026

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2026

ARGY	BT « LES SOUCHES »	Prépiquetage 05 décembre 2025
ETRECHET	BT « RUE DE LA GAYETTERIE »	Prépiquetage 05 décembre 2025
ETRECHET	BT « RUE MARECHAL LECLERC »	Prépiquetage 05 décembre 2025
CHATEAUROUX	Dissi BT « RUE DE STRASBOURG »	Plan minute – Travaux mars 2026

Extensions en cours

➤ **MONTIERCHAUME Ext BT « BEAUMONT» (SNCF)**

ORDRE DE SERVICE : 17 novembre 2025

Délai 1 mois

Consignation : Programmation avec ENEDIS le 25 novembre
Travaux semaine 47

➤ **NEUILLAY -LES-BOIS Ext BT « CLAISE» (Orange Télécom)**

ORDRE DE SERVICE : 03 novembre 2025

Délai 1 mois

Consignation : ATST le 02 décembre 2025
Travaux semaine 45

Extensions à venir

JEU LES BOIS	Ext BT Lotissement « LES VERGERS »	Attente travaux de terrassement par la commune
VENDOEUVRES	Ext « Eco-Quartier	Plan minute
ETRECHET	Ext BT « Station Epuration (Bouygues télécom)	Etude en cours

DIVERS

Prépiquetage programme 2026 le 05 décembre 2025 après-midi.

PROCHAINE REUNION

DATE 16 décembre 2025 à 10H00

LIEU : SDEI Centre Colbert - 36000 Châteauroux