

## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### TERRITOIRE DU PAYS DE VALENCAY EN BERRY

#### Compte rendu réunion travaux du 03 février à Bretagne

	Présents	Excusés	Absents
M. Chêne Jean Pierre : Président	X		
M. Delys Dominique : Titulaire collège rural	X		
M. Gargaud Patrick : Titulaire collège rural			X
M. Rouffy Marc : Titulaire collège rural	X		
M. Sevault Jean-Marc : Titulaire collège rural			X
M. Pinard Christian : Suppléant collège rural		X	
M. Taillandier Bruno : Suppléant collège rural			X
M Guilloteau David : Suppléant collège rural			X
M. Nicaut Jean René : Suppléant collège rural			X
Mme. Sécheresse Claudette : Suppléante collège	X		
M. Marchand Bernard : Titulaire Urbain			X
M. Berthoumieux : Titulaire Urbain			X
M. Semion Michel : Titulaire Urbain			
M. Branchoux Gilles : Titulaire Urbain			X
M. Sledz Jean : Suppléant Urbain			X
M. Girault Christian : Suppléant Urbain			X
Mme Prévost Michèle : Suppléant Urbain	X		
M. Meunier David : SDEI	X		
M. Barry Thierry : SDEI	X		
M. Puigrenier David		X	
M. Oubard Tom : SOBECA			X
M. Fuscien Claude : SDEL	X		
M. Foucault Hugues : maire de Bretagne	X		

### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
<b>VAL20-12</b>	<b>Baudres</b>	<b>« Bourg »</b>	<b>25-322</b>
OS 290 à compter du 12/11/25. Terrassements en cours rue du Cailloux et rue de la Source. Coupure HTA le 20/05/26.			

### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
<b>VAL21-16</b>	<b>Luçay le Mâle</b>	<b>« Les Grands Champs »</b>	<b>22-351</b>
. Le poste qui a été commandé 2 fois est en place et non connecté car les travaux du lotissement ne sont pas réalisés. La première commande du poste a servi au chantier de Préaux « La Reboisière ». L'étude a été relancée par la commune. En attente de l'acceptation du chiffrage modifié.			

### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
<b>VAL22-08</b>	<b>Fleré la Rivière</b>	<b>« La Reuille »</b>	<b>25-254</b>
OS 220 à compter du 09/09/25. Délai : 3 mois. Terrassements réalisés. Coupure BT le 19/02/26.			
<b>VAL22-11</b>	<b>Heugnes</b>	<b>« Le Gardon Frit »</b>	<b>25-207</b>
OS 220 à compter du 09/09/25. Délai : 3 mois Poste posé. L'aérien est réalisé. Coupure HTA 27/04/26			
<b>VAL22-15</b>	<b>Luçay le Mâle</b>	<b>« Les Châlons »</b>	<b>25-194</b>
Travaux terminés. Repositionner une goulotte de branchement.			
<b>VAL22-20</b>	<b>Brion</b>	<b>« Route de Villegongis »</b>	<b>25-025</b>
Bon de commande fait. Terrassements réalisés. Aérien semaine 7. Coupure HTA le 30/04/26.			
<b>VAL22-21</b>	<b>Ecueillé</b>	<b>« Beauvais »</b>	<b>23-380 (P) 25-203</b>
OS 141 à compter du 16/06/25. Reste la dépose à réaliser en 2026. Vérifier la finition du chemin. Ajourné.			
<b>VAL22-22</b>	<b>Frédille</b>	<b>« Le Landais »</b>	
11 conventions obtenues sur 14. L'état des propriétaires a été transmis à la commune le 20/02/25. En attente réception conventions obtenues par la mairie.			
<b>VAL22-25</b>	<b>Val Fouzon</b>	<b>« Bois Bernier »</b>	
La réunion en mairie a été réalisée. Etude à lancée.			
<b>VAL22-26</b>	<b>Val Fouzon</b>	<b>« Pommé »</b>	<b>25-120</b>
OS 125 à compter du 26/05/25. Délai 3 mois. Reste dépose à réaliser en 2026. Ajourné.			
<b>VAL22-27</b>	<b>Veuil</b>	<b>« La Massonnière »</b>	<b>23-378 (P) - 25-132</b>
OS 159 à compter du 04/07/25. Délai 3 mois. Reste la dépose. Réclamation, concernant un busage, traitée. Travaux ajournés.			

**MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023**

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
<b>VAL23-01</b>	<b>Cléré du Bois</b>	<b>« Les Epourneaux »</b>	
Article déposé. Devis reçu, bon de commande à faire.			
<b>VAL23-02</b>	<b>Clion sur Indre</b>	<b>« L'île Savary »</b>	<b>25-120</b>
OS 221 à compter du 15/09/25. Délai 3 mois. Terrassements réalisés. Coupure HTA le 16/02/26. Traversées à reprendre. Travaux ajournés.			
<b>VAL23-03</b>	<b>Le Tranger</b>	<b>« Le Chilouet »</b>	<b>25-029</b>
OS 124 à compter du 26/05/25. Délai 3 mois. Reste la dépose après récoltes. Travaux ajournés.			
<b>VAL23-08</b>	<b>Veuil</b>	<b>« Le Bas Ray, Le Haut Ray»</b>	<b>25-023</b>
OS n°42 à compter du 07/04/25. Délai : 3 mois. Finitions réalisées. Reste la dépose à réaliser en 2026. A ajourner.			
<b>VAL23-09</b>	<b>Veuil</b>	<b>« Les Bernets»</b>	
Etude en cours. 13 conventions obtenues sur 17. Liste propriétaires transmise à la mairie le 09/07/25			
<b>VAL23-10</b>	<b>Veuil</b>	<b>« St Fiacre, La Sarrazinière »</b>	<b>25-059</b>
Travaux initiaux annulés en raison de la présence de drainage. <b>Projet à modifier. Prévoir le paiement à la SDEL des actions réalisées avant le point d'arrêt.</b>			
<b>VAL23-11</b>	<b>La Vernelle</b>	<b>« Launay»</b>	
Article déposé. Prévision des travaux S9 2026. Attente devis			
<b>VAL23-12</b>	<b>Val Fouzon</b>	<b>« Les Riaux»</b>	<b>25-253</b>
OS n°248 à compter du 29/07/25. Délai : 3 mois. Reste un support à déposer après récoltes. Vol de cuivre et supports bois déposés par ? Travaux ajournés			
<b>VAL23-20</b>	<b>Anjouin</b>	<b>« La Boulaye»</b>	
Plan minute reçu le 29/08/23. 2 conventions obtenues sur 3. Modification emplacement poste. Contacter M. Charrue 06 74 12 95 88.			
<b>VAL23-21</b>	<b>Villentrois</b>	<b>« Avenue de Vernat»</b>	
Plan minute reçu le 26/10/23. 10 conventions obtenues sur 15. Etat des propriétaires transmis à la mairie.			
<b>VAL23-24</b>	<b>Valençay</b>	<b>« Route de Chabris, rue des Princes»</b>	<b>26-020</b>
DP déposée. Article déposé. Prévision des travaux à partir de mi-février. Sous traitance avec Letourneur pour la partie en route barrée réalisée.			
<b>VAL23-25</b>	<b>Valençay</b>	<b>« Rue Talleyrand, rue max Hymans»</b>	
Plan minute reçu le 15/01/24. 37 conventions obtenues sur 52. Etat des propriétaires à transmettre à la mairie.			
<b>VAL23-26</b>	<b>Valençay</b>	<b>« Rue Nationale»</b>	
Plan minute reçu le 22/01/24. 17 conventions obtenues sur 20. Etat des propriétaires à transmettre à la mairie			

**MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024**

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
<b>VAL24-01</b>	<b>Vineuil</b>	<b>« La Bodingrie »</b>	
Plan minute reçu le 22/07/24. 5 conventions obtenues sur 6. 1 convention modifiée (accord de principe). Demande article le 04/02/26.			
<b>VAL24-02</b>	<b>Anjouin</b>	<b>« Boisrond »</b>	
Plan minute reçu le 29/08/24. 6 conventions obtenues sur 6. En cours de modification suite RDV avec Enedis pour projet nouveau poste. (Re) Demande article le 04/02/26.			
<b>VAL24-03</b>	<b>Rouvres les Bois</b>	<b>« Rue de la Bruère »</b>	
Plan minute reçu le 25/02/25. 12 conventions obtenues sur 12. Demande article le 04/02/26.			
<b>VAL24-05</b>	<b>Luçay le Mâle</b>	<b>« Chaud Buisson »</b>	
Article à déposer.			
<b>VAL24-06</b>	<b>Heugnes</b>	<b>« Route de Palluau »</b>	
Article en cours de dépose			
<b>VAL24-10</b>	<b>Luçay le Mâle</b>	<b>« Station d'épuration »</b>	<b>25-251</b>
OS 219 à compter du 09/09/25. Délai : 1 mois.. Coupure HTA du 07/01/26 reporté au 06/02/26 en raison des intempéries.			
<b>VAL24-11</b>	<b>La Vernelle</b>	<b>« Tranche 1 »</b>	
Article en cours de dépose			
<b>VAL24-12</b>	<b>La Vernelle</b>	<b>« Tranche 2 »</b>	
28 conventions obtenues sur 39			
<b>VAL24-13</b>	<b>La Vernelle</b>	<b>« Tranche 3 »</b>	
69 conventions obtenues sur 79			
<b>VAL24-14</b>	<b>Levroux</b>	<b>« Route de Valençay »</b>	<b>25-315</b>
OS 283 à compter du 03/11/25. Délai : 3 mois. Terrassements réalisés. Coupure BT le 10/03/26.			
<b>VAL24-15</b>	<b>Levroux</b>	<b>« Route de Bouges »</b>	<b>25-313</b>
OS 282 à compter du 03/11/25. Délai : 3 mois. Terrassements réalisés. Coupure BT le 10/03/26.			

**MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025**

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
<b>VAL25-01</b>	<b>Bretagne</b>	<b>« Rue de la Chapelle »</b>	
Article à déposé. Prévision travaux 05/26			

<b>VAL25-02</b>	<b>Moulins sur Céphons</b>	<b>« Réchaussat T1»</b>	<b>26-058</b>
OS 40 à compter du 09/02/26. Délai : 4 mois			
<b>VAL25-03</b>	<b>Moulins sur Céphons</b>	<b>« Réchaussat T2»</b>	
Plan minute reçu. 18 conventions obtenues sur 20.			
<b>VAL25-04</b>	<b>Rouvres les Bois</b>	<b>« Moulin Coutant»</b>	
Plan minute reçu. 16 conventions obtenues sur 18			
<b>VAL25-05</b>	<b>Val Fouzon</b>	<b>« Rue du Gué »</b>	
Plan minute reçu. 15 conventions obtenues sur 18			
<b>VAL25-06</b>	<b>Baudres</b>	<b>« La Verrerie »</b>	
Plan minute reçu. 2 conventions obtenues sur 6. Attention travaux champ solaire impactant le projet.			
<b>VAL25-07</b>	<b>Heugnes</b>	<b>« La Haute Bertonnaire »</b>	
Plan minute reçu. 6 conventions obtenues sur 21			
<b>VAL25-08</b>	<b>Heugnes</b>	<b>« Les Châtaigniers »</b>	
Plan minute reçu. 3 conventions obtenues sur 3. En attente Article.			
<b>VAL25-09</b>	<b>Luçay le Mâle</b>	<b>« Rue de la Bonne Dame »</b>	
Article à déposer.			
<b>VAL25-10</b>	<b>Lye</b>	<b>« Route de Lucioux »</b>	
Plan minute reçu. 10 conventions obtenues sur 10. En attente Article.			
<b>VAL25-11</b>	<b>Poulaines</b>	<b>« Les Bruyères »</b>	
Plan minute reçu. 3 conventions obtenues sur 6			
<b>VAL25-12</b>	<b>Poulaines</b>	<b>« Les Buées »</b>	
Plan minute reçu.			
<b>VAL25-13</b>	<b>Saint Médard</b>	<b>« Saint Marc »</b>	<b>26-037</b>
OS 19 à compter du 19/01/26. Délai : 3 mois			
<b>VAL25-14</b>	<b>Selles sur Nahon</b>	<b>« Route de Frédille »</b>	
Plan minute reçu. 5 conventions obtenues sur 7			
<b>VAL25-15</b>	<b>Selles sur Nahon</b>	<b>« Marlet Le Bas Village »</b>	
Pré-piquetage le 07/04/25			
<b>VAL25-16</b>	<b>Val Fouzon</b>	<b>« La Gare »</b>	
Plan minute reçu. 2 convention obtenue sur 4. Manque convention SNCF !			
<b>VAL25-17</b>	<b>Val Fouzon</b>	<b>« Ecole, rue Elie Granat »</b>	<b>26-018</b>
OS 18 à compter du 12/01/26. Délai : 4 mois. Terrassements réalisés. ADC BT 12/05/26.			
<b>VAL25-18</b>	<b>Villentrois-Faverolles</b>	<b>« La Ridelière »</b>	
Plan minute reçu. 0 convention obtenue sur 6			
<b>VAL25-19</b>	<b>Vineuil</b>	<b>« La Coudray »</b>	<b>25-371</b>
OS 309 à compter du 15/12/25. Terrassements réalisés. ADC HTA 06/05/26.			

<b>VAL25-20</b>	<b>Bagneux</b>	<b>« Bourg »</b>	
Plan minute reçu. 1 convention obtenue sur 2			
<b>VAL25-21</b>	<b>Bagneux</b>	<b>« La Bué »</b>	
Plan minute reçu. 4 conventions obtenues sur 13			
<b>VAL25-22</b>	<b>Pellevoisin</b>	<b>« Rue des Aubuées »</b>	
Plan minute reçu. 21 conventions obtenues sur 26			
<b>VAL25-23</b>	<b>Villentrois-Faverolles</b>	<b>« La Métairie »</b>	
Plan minute reçu. 6 conventions obtenues sur 14			
<b>VAL25-24</b>	<b>Villentrois-Faverolles</b>	<b>« Le Bourg du Château »</b>	
Plan minute reçu. 17 conventions obtenues sur 21			
<b>VAL25-26</b>	<b>Pellevoisin</b>	<b>« Bouygues, La Sélaudière »</b>	<b>25-186</b>
OS 140 à compter du 16/06/25. Délai : 3 mois. Terminé.			
<b>VAL25-28</b>	<b>Val Fouzon</b>	<b>« M. Marier »</b>	
Attente Article.			

**MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2026**

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
<b>VAL26-01</b>	<b>Rouvres les Bois</b>	<b>« Villebon »</b>	
Etudes à compter du 20/01/26			
<b>VAL26-03</b>	<b>Vicq sur Nahon</b>	<b>« L'Aubuée Roux »</b>	
Etudes à compter du 23/01/26			
<b>VAL26-04</b>	<b>Lye</b>	<b>« Rue du Commerce »</b>	
Etudes à compter du 26/01/26			
<b>VAL26-05</b>	<b>Pellevoisin</b>	<b>« Rue de la Promenade »</b>	
Etudes à compter du 29/01/26			
<b>VAL26-06</b>	<b>Clion</b>	<b>« Luché »</b>	
Etudes à compter du 02/02/26			
<b>VAL26-07</b>	<b>Saint Cyran du Jambot</b>	<b>« La Place »</b>	
Etudes à compter du 05/02/26			
<b>VAL26-08</b>	<b>Saint Cyran du Jambot</b>	<b>« Val au Boeuf »</b>	
Etudes à compter du 09/02/26			
<b>VAL26-09</b>	<b>Fléré la Rivière</b>	<b>« Corbette »</b>	
Etudes à compter du 12/02/26			

<b>VAL26-10</b>	<b>Vineuil</b>	<b>« Axéreal »</b>	
Etudes à compter du 12/02/26			
<b>VAL26-11</b>	<b>Val Fouzon</b>	<b>« Bois Bernier »</b>	
Etudes à compter du 16/02/26			
<b>VAL26-12</b>	<b>La Vernelle</b>	<b>« Route de Valençay »</b>	
Etudes à compter du 09/02/26			
<b>VAL26-13</b>	<b>La Vernelle</b>	<b>« Bourg »</b>	
Etudes à compter du 05/02/26			
<b>VAL26-14</b>	<b>Luçay le Mâle</b>	<b>« Villemont »</b>	
Attente devis			

## DIVERS

- Travaux de sécurité :  
Il faut prévoir des plaques anti-escalade sur les supports bétons avec alvéoles dès-lors que l'on intervient sur ces supports.  
Les feuillards existants sur supports bétons doivent être mis en conformité quand cela est possible.
- Planification :  
Respecter au maximum les dates prévisionnelles des travaux
- Documents fin de travaux:  
Les récolements, certificats de broyages et géoréférencement des supports doivent être transmis à la suite des travaux.

**PROCHAINE REUNION**

**DATE : 09/03/26 à 10 h 00**

**LIEU : Moulins sur Céphons**

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
M. Chêne Jean Pierre	06-73-04-21-47	Jean-pierre.chene36@orange.fr
M. Delys Dominique	06-22-41-70-05	dominique.delys0797@orange.fr
M. Gargaud Patrick	02-54-40-80-09	bureau.maire@orange.fr
M. Rouffy Marc	06-07-11-65-89	rouffy.maire.palluau@orange.fr
M. Sevault Jean-Marc	02-54-40-93-14	mairie.villegongis@orange.fr
M. Pinard Christian	06-85-01-56-14	moissons@orange.fr
M. Taillandier Bruno	06-25-65-01-25	mairie@ville-lucaylemale.fr
M Guilloteau David		david.guilloteau@free.fr
M. Nicaut Jean René		jeanrene.nicault@gmail.com
Mme. Sécheresse Claudette	02-54-35-62-58	Claudette.secheresse@orange.fr
M. Marchand Bernard	06-73-48-13-33	marchandbernard@wanadoo.fr
M. Berthoumieux Pierre	06-30-48-34-74	sobert@wanadoo.fr
M. Semion Michel		michelsemion@gmail.com
M. Branchoux Gilles		gilles.branchoux@laposte.net
M. Sledz Jean		contact.mairie@chabris.fr
M. Girault Christian		giraultchristian@sfr.f
Mme Prévost Michèle	06-83-33-32-41	micheleprevlg@yahoo.fr
M. Meunier David	06-40-27-48-97	d.meunier@sdei36.com
M. Barry Thierry	02-54-61-56-14	t.barry@sdei36.com
M. Puigrenier David	06-81-82-58-46	dgs@sdei36.com
M. Langlet Armand	06-64-70-91-19	a.langlet@sobeca.fr
M. Tom Oudard	06-62-12-13-76	t.oudard@sobeca.fr
M. Tom Jubard	06-47-74-06-38	tom.jubard@sdel.fr
M. Serge Gadina	06-29-81-57-67	serge.gadina@sdel.fr
Mme Sonia Penot	05-54-34-66-45	sonia.penot@neuilly-selas.fr
M. William Marchal	06-81-52-48-23	William.marchal@neuilly-selas.fr