

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS DE VALENCAY EN BERRY

Compte rendu réunion travaux du 09 juillet 2025 à Veuil

	Présents	Excusés	Absents
M. Chêne Jean Pierre : Président	X		
M. Delys Dominique : Titulaire collège rural	X		
M. Gargaud Patrick : Titulaire collège rural			X
M. Rouffy Marc : Titulaire collège rural		X	
M. Sevault Jean-Marc : Titulaire collège rural			X
M. Pinard Christian : Suppléant collège rural	X		
M. Taillandier Bruno : Suppléant collège rural			X
M Guilloteau David : Suppléant collège rural			X
M. Nicaut Jean René : Suppléant collège rural			X
Mme. Sécheresse Claudette : Suppléante collège	X		
M. Marchand Bernard : Titulaire Urbain			X
M. Berthoumieux : Titulaire Urbain			X
M. Semion Michel : Titulaire Urbain			
M. Branchoux Gilles : Titulaire Urbain			X
M. Sledz Jean : Suppléant Urbain			X
M. Girault Christian : Suppléant Urbain			X
Mme Prévost Michèle : Suppléant Urbain			X
M. Meunier David : SDEI	X		
M. Barry Thierry : SDEI	X		
M. Puigrenier David		X	
M. Oubard Tom : SOBECA	X		
M. Lessault Bruno : maire de Baudres			X
M. Gadina Serge : SDEL			X
M. Jubard Tom : SDEL	X		
M. Fuscien Claude : SDEL	X		
M. Réty Joël : Maire de Veuil	X		
M . Guignard Thierry : adjoint Veuil	X		

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
VAL20-04	Pellevoisin	« Vaux »	22-235
OS 197 à compter du 16/07/24. Délai : 3 mois. Reste un support Orange avant dépose (planifié en juillet) avant la dépose des supports. Travaux réceptionnés avec réserve.			
VAL20-16	Val Fouzon	« Maison Neuve »	24-254
OS 197 à compter du 16/07/24. Délai : 3 mois. Dépose le 30/07/25. Travaux ajournés.			
VAL20-12	Baudres	« Bourg »	
Article déposé. Prévion des travaux S43-S44 à valider avec la mairie.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
VAL21-04	Fontguenand	« La Tiercerie »	24-355
OS 292 à compter du 17/10/24. Délai 3 mois. Dépose le 29/07/25 Travaux ajournés.			
VAL21-16	Luçay le Mâle	« Les Grands Champs »	22-351
OS 237 à compter du 28/07/23. Le poste qui a été commandé 2 fois est en place et non connecté car les travaux du lotissement ne sont pas réalisés. La première commande du poste a servi au chantier de Préaux « La Reboisière ».			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
VAL22-08	Fliéré la Rivière	« La Reuille »	
Plans transmis à SDEL BERRY le 24/01/25. Devis reçu. Prévion des travaux S36-S37			
VAL22-11	Heugnes	« Le Gardon Frit »	
Article déposé. En attente du devis pour réalisation du BC. Prévion des travaux S31			
VAL22-15	Luçay le Mâle	« Les Châlons »	
Article déposé. En attente du devis pour réalisation du BC. Prévion des travaux S31			
VAL22-18	Selles sur Nahon	« Marlet »	
Par suite d'un projet de méthanisation le renforcement est annulé. Bon de commande à annuler. Nouveau projet 2025			
VAL22-19	Luçay le Mâle	« La Rabatterie »	25-024
OS 85 à compter du 05/05/25. Délais 3 mois. Terrassements réalisés. ADC HTA le 18/07/25.			
VAL22-20	Brion	« Route de Villegongis »	25-025
Bon de commande fait. Prévion S42.			

VAL22-21	Ecueillé	« Beauvais »	23-380 (P) 25-203
OS 141 à compter du 16/06/25. Délai 3 mois. Terrassements en cours			
VAL22-22	Frédille	« Le Landais »	
8 conventions obtenues sur 14. L'état des propriétaires a été transmis à la commune le 20/02/25. En attente réception conventions obtenues par la mairie.			
VAL22-25	Val Fouzon	« Bois Bernier »	
La réunion en mairie a été réalisée. Etude à lancer.			
VAL22-26	Val Fouzon	« Pommé »	25-120
OS 125 à compter du 26/05/25. Délai 3 mois. Terrassements réalisés. Coupure HTA le 02/10/25.			
VAL22-27	Veuil	« La Massonière »	23-378 (P) - 25-132
OS 159 à compter du 04/07/25. Délai 3 mois. Terrassements en cours. Coupure HTA le 03/11/25.			
VAL22-31	Pellevoisin	« La Sélaudière »	23-376
Les travaux initialement prévus ont été réalisés mais à la suite d'une erreur d'implantation le projet est à reprendre. Plan minute modifié reçu le 27/03/25. Nouveau dossier VAL25-26.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
VAL23-01	Cléré du Bois	« Les Epourneaux »	
7 conventions obtenues sur 10. L'état des propriétaires a été transmis à la commune le 25/04/25. Problème à la suite de plusieurs successions			
VAL23-02	Clion sur Indre	« L'Ile Savary »	
Plans transmis à SDEL BERRY le 24/01/25. Devis reçu. Prévision des travaux S38-S39.			
VAL23-03	Le Tranger	« Le Chilouet »	25-029
OS 124 à compter du 26/05/25. Délai 3 mois. Terrassements réalisés. Coupure HTA le 28/11/25			
VAL23-04	Heugnes	« Les Avineaux »	24-289
OS 329 à compter du 03/09/24. Dépose le 30/07/25. Travaux ajournés.			
VAL23-05	Pellevoisin	« Jean Giraudoux »	24-286
OS 225 à compter du 03/09/24. Travaux Orange réalisés. En attente des travaux Fibre afin de réaliser la dépose des supports et consoles restantes. Travaux ajournés.			
VAL23-07	Langé	« La Garderie, La Quesnière»	25-028
OS n°27 à compter du 24/03/25. Délai : 3 mois. Travaux terminés.			
VAL23-08	Veuil	« Le Bas Ray, Le Haut Ray»	25-023
OS n°42 à compter du 07/04/25. Délai : 3 mois. Terrassements terminés. Consignation BT décalée au 09/10/25 à la suite de la tempête.			
VAL23-09	Veuil	« Les Bernets»	
Etude en cours. 13 conventions obtenues sur 17. Liste propriétaires transmise à la mairie le 09/07/25			

VAL23-10	Veuil	« St Fiacre, La Sarrazinière »	25-059
Travaux initiaux annulés en raison de la présence de drainage. Projet à modifier.			
VAL23-11	La Vernelle	« L'Aunay»	
Article déposé. Prévision des travaux fin d'année.			
VAL23-12	Val Fouzon	« Les Riaux»	
Article déposé. Devis reçu. Prévision des travaux S41-S42.			
VAL23-15	Val Fouzon	« Préblame »	24-182
OS 146 à compter du 03/05/24. Travaux terminés.			
VAL23-18	Vineuil	« Route de Châteauroux »	24-377
OS 425 à compter du 04/11/24. Délai : 6 mois. Consignation BT faite. Raccordements réalisés. La Fibre a réalisé ses travaux. La dépose des supports sera faite quand Orange sera intervenu.			
VAL23-20	Anjoui	« La Boulaye»	
Plan minute reçu le 29/08/23. 2 conventions obtenues sur 3. Dernier propriétaire sous tutelle. A relancer.			
VAL23-21	Villentrois	« Avenue de Vernat»	
Plan minute reçu le 26/10/23. 9 conventions obtenues sur 15. Etat des propriétaires à transmettre à la mairie.			
VAL23-24	Valençay	« Route de Chabris, rue des Princes»	
DP déposée. Article à déposer. Prévision des travaux 01/26			
VAL23-25	Valençay	« Rue Talleyrand, rue max Hymans»	
Plan minute reçu le 15/01/24. 37 conventions obtenues sur 52. Etat des propriétaires à transmettre à la mairie.			
VAL23-26	Valençay	« Rue Nationale»	
Plan minute reçu le 22/01/24. 15 conventions obtenues sur 20. Etat des propriétaires à transmettre à la mairie			
VAL23-30	Jeu Maloches	« Bourg»	25-030
OS 124 à compter du 12/05/25. Délai 3 mois. Les terrassements sont réalisés. La clôture autour du support sera faite lors de la coupure HTA du 18/07/25 ?			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
VAL24-01	Vineuil	« La Bodingrie»	
Plan minute reçu le 22/07/24. 5 conventions obtenues sur 6. 1 convention modifiée.			
VAL24-02	Anjoui	« Boisrond»	
Plan minute reçu le 29/08/24. Conventions non lancées. Attente état propriétaire.			
VAL24-03	Rouvres les Bois	« Rue de la Bruère»	
Plan minute reçu le 25/02/25. Attente état propriétaire.			

VAL24-04	Langé	« Le Haut Clou »	
Article à déposer. Devis reçu. Prévision des travaux S39-S40. (utilisation du poste prévu pour le dossier VAL23-10)			
VAL24-05	Luçay le Mâle	« Chaud Buisson »	
Plan minute reçu le 17/09/24. 20 conventions obtenues sur 21. Bureau d'études relancé.			
VAL24-06	Heugnes	« Route de Palluau »	
Plan minute reçu le 17/02/24. 0 conventions obtenues sur 15. Attente état propriétaire.			
VAL24-08	Pellevoisin	« Château d'eau »	25-019
OS 28 à compter du 31/03/25. Délai : 1 mois. Travaux terminés.			
VAL24-10	Luçay le Mâle	« Station d'épuration »	
Article déposé le 19/03/25. Devis reçu. Prévision des travaux S37.			
VAL24-11	La Vernelle	« Tranche 1 »	
Plan minute reçu le 10/03/25. 4 conventions obtenues sur 15. Attente état propriétaire.			
VAL24-12	La Vernelle	« Tranche 2 »	
Plan minute reçu. Attente état propriétaires.			
VAL24-13	La Vernelle	« Tranche 3 »	
En attente réception plan minute. (OS études à compter du 14/10/24). Bureau étude relancé.			
VAL24-14	Levroux	« Route de Valençay »	
Plan minute reçu le 22/11/24. 5 conventions obtenues sur 5. Article à déposer. Prévision des travaux S42			
VAL24-15	Levroux	« Route de Valençay »	
Plan minute reçu le 22/11/24. 5 conventions obtenues sur 5. Article à déposer. Prévision des travaux S42			
VAL24-16	Fléré la Rivière	« EXT. parcelle ZH0169 »	25-083
OS 81 à compter du 24/04/25. Délai : 1 mois. Travaux terminés			
VAL24-17	Saint Médard	« Ext. Les Gaillards »	25-082
OS 80 à compter du 24/04/25. Délai : 1 mois. Travaux terminés			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
VAL25-01	Bretagne	« Rue de la Chapelle »	
Plan minute reçu. 25 conventions obtenues sur 32.			
VAL25-02	Moulins sur Céphons	« Réchaussat T1 »	
Plan minute reçu. 28 conventions obtenues sur 32.			

VAL25-03	Moulins sur Céphons	« Réchaussat T2 »	
Plan minute reçu. 0 conventions obtenues sur 20.			
VAL25-04	Rouvres les Bois	« Moulin Coutant »	
Plan minute reçu.			
VAL25-05	Val Fouzon	« Rue du Gué »	
Plan minute reçu.			
VAL24-06	Baudres	« La Verrerie »	
Pré-piquetage le 07/04/25			
VAL24-07	Heugnes	« La Haute Bertonnière »	
Pré-piquetage le 07/04/25			
VAL24-08	Heugnes	« Les Châtaigniers »	
Pré-piquetage le 07/04/25			
VAL25-09	Luçay le Mâle	« Rue de la Bonne Dame »	
Pré-piquetage le 07/04/25			
VAL25-10	Lye	« Route de Lucieux »	
Pré-piquetage le 12/05/25			
VAL25-11	Poulaines	« Les Buyères »	
Pré-piquetage le 12/05/25			
VAL25-12	Poulaines	« Les Buées »	
Pré-piquetage le 12/05/25			
VAL25-13	Saint Médard	« Saint Marc »	
Pré-piquetage le 07/04/25			
VAL25-14	Selles sur Nahon	« Route de Frédille »	
Pré-piquetage le 07/04/25			
VAL25-15	Selles sur Nahon	« Marlet Le Bas Village »	
Pré-piquetage le 07/04/25			
VAL25-16	Val Fouzon	« La Gare »	
Pré-piquetage le 12/05/25			
VAL25-17	Val Fouzon	« Ecole, rue Elie Granat »	
Plan minute reçu.			
VAL25-18	Villentrois-Faverolles	« La Métairie »	
Pré-piquetage le 12/05/25			
VAL25-19	Vineuil	« La Coudray »	
Pré-piquetage le 07/04/25			
VAL25-20	Bagneux	« Bourg »	
Pré-piquetage le 12/05/25			
VAL25-21	Bagneux	« La Bué »	

Pré-piquetage le 12/05/25			
VAL25-22	Pellevoisin	« Rue des Aubuées »	
Pré-piquetage le 07/04/25			
VAL25-23	Villentrois-Faverolles	« La Métairie »	
Pré-piquetage le 12/05/25			
VAL25-24	Villentrois-Faverolles	« Le Bourg du Château »	
Pré-piquetage le 12/05/25			
VAL25-25	Lye	« Bouygues, La Taillerie »	
Convention obtenue. Article déposé. A programmer.			
VAL25-26	Pellevoisin	« Bouygues, La Sélaudière » »	25-186
OS 140 à compter du 16/06/25. Délai :2 mois. Ancien dossier VAL22-31. Prévision travaux fin juillet.			

DIVERS

- Travaux de sécurité :

Il faut prévoir des plaques anti-escalade sur les supports bétons avec alvéoles dès-lors que l'on intervient sur ces supports.

Les feuillards existants sur supports bétons doivent être mis en conformité quand cela est possible.

- Planification :

Respecter au maximum les dates prévisionnelles des travaux

- Documents fin de travaux:

Les récolements, certificats de broyages et géoréférencement des supports doivent être transmis à la suite des travaux.

- Contrôle FACÉ :

Un contrôle du FACÉ (Fond d'Amortissement des Charges Électriques) a été réalisé pendant le mois de juin sur quelques chantiers terminés.

Un retour sera fait par le SDEI et transmis aux entreprises afin de tenir comptes des différentes observations sur tous les chantiers.

- Facturation :

Une date de présentation des projets de facturation a été contractualisé entre le SDEI et l'entreprise SOBECA. Cette date butoir de présentation des états d'acomptes est le 13 de chaque mois. Il ne peut être réalisé qu'une seule facturation mensuelle.

PROCHAINE REUNION

DATE : 10/09/25 à 10 h 00

LIEU : Fléré la Rivière

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
M. Chêne Jean Pierre	06-73-04-21-47	Jean-pierre.chene36@orange.fr
M. Delys Dominique	06-22-41-70-05	dominique.delys0797@orange.fr
M. Gargaud Patrick	02-54-40-80-09	bureau.maire@orange.fr
M. Rouffy Marc	06-07-11-65-89	rouffy.maire.palluau@orange.fr
M. Sevault Jean-Marc	02-54-40-93-14	mairie.villegongis@orange.fr
M. Pinard Christian	06-85-01-56-14	moissons@orange.fr
M. Taillandier Bruno	06-25-65-01-25	mairie@ville-lucaylemale.fr
M Guilloteau David		david.guilloteau@free.fr
M. Nicaut Jean René		jeanrene.nicault@gmail.com
Mme. Sécheresse Claudette	02-54-35-62-58	Claudette.secheresse@orange.fr
M. Marchand Bernard	06-73-48-13-33	marchandbernard@wanadoo.fr
M. Berthoumieux Pierre	06-30-48-34-74	sobert@wanadoo.fr
M. Semion Michel		michelsemion@gmail.com
M. Branchoux Gilles		gilles.branchoux@laposte.net
M. Sledz Jean		contact.mairie@chabris.fr
M. Girault Christian		giraultchristian@sfr.f
Mme Prévost Michèle	06-83-33-32-41	micheleprevlg@yahoo.fr
M. Meunier David	06-40-27-48-97	d.meunier@sdei36.com
M. Barry Thierry	02-54-61-56-14	t.barry@sdei36.com
M. Puigrenier David	06-81-82-58-46	dgs@sdei36.com
M. Langlet Armand	06-64-70-91-19	a.langlet@sobeca.fr
M. Tom Oudard	06-62-12-13-76	t.oudard@sobeca.fr
M. Tom Jubard	06-47-74-06-38	tom.jubard@sdel.fr
M. Serge Gadina	06-29-81-57-67	serge.gadina@sdel.fr
Mme Sonia Penot	05-54-34-66-45	sonia.penot@neuilly-selas.fr
M. William Marchal	06-81-52-48-23	William.marchal@neuilly-selas.fr