

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS DE VALENCAY EN BERRY

Compte rendu réunion travaux du 20 mai 2025 à Luçay le Mâle

	Présents	Excusés	Absents
M. Chêne Jean Pierre : Président	X		
M. Delys Dominique : Titulaire collège rural	Χ		
M. Gargaud Patrick : Titulaire collège rural			X
M. Rouffy Marc : Titulaire collège rural			X
M. Sevault Jean-Marc : Titulaire collège rural			X
M. Pinard Christian : Suppléant collège rural	X		
M. Taillandier Bruno : Suppléant collège rural	Х		
M Guilloteau David : Suppléant collège rural			X
M. Nicaut Jean René : Suppléant collège rural			X
Mme. Sécheresse Claudette : Suppléante collège	X		
M. Marchand Bernard : Titulaire Urbain			Х
M. Berthoumieux : Titulaire Urbain			Х
M. Semion Michel : Titulaire Urbain			
M. Branchoux Gilles : Titulaire Urbain			Χ
M. Sledz Jean : Suppléant Urbain			X
M. Girault Christian : Suppléant Urbain			X
Mme Prévost Michèle : Suppléant Urbain	Х		
M. Meunier David : SDEI	Х		
M. Barry Thierry : SDEI	Х		
M. Puigrenier David		X	
M. Oubard Tom : SOBECA	Х		
M. Lessault Bruno : maire de Baudres		Х	
M. Gadina Serge : SDEL	X		
M. Jubard Tom : SDEL	Х		
M. Fuscien Claude : SDEL	Х		
M. Léger François : adjoint Luçay le Mâle	Х		
M. Couton Pascal : employé Luçay le Mâle	Х		
M. Denis Pascal : employé Luçay le Mâle	X		

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
VAL20-04	Pellevoisin	« Vaux »	22-235
OS 197 à compter du 16/07/24. Délai : 3 mois. Reste un support Orange avant dépose. Relance N. Lewis (Orange) début 2025. Travaux réceptionnés avec réserve.			
VAL20-16	Val Fouzon	« Maison Neuve »	24-254
OS 197 à compter du 16/07/24. Délai :3 mois. Reste dépose des supports et d'une poulie après intervention Orange. Travaux ajournés.			
VAL20-12	Baudres	« Bourg »	
Refus de M. Kemener (dernière convention). Article à déposer demande au BE le 10/04/25			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
VAL21-04	VAL21-04 Fontguenand « La Tiercerie »		24-355
	17/10/24. Délai 3 mois. <mark>Les t</mark> après récoltes. Travaux ajou	ravaux sont terminés hormis la dépose Irnés.	des supports et
VAL21-16	Luçay le Mâle	« Les Grands Champs »	22-351
OS 227 à compter du 29/07/22. La pasta qui a été commandé 2 fois est en place et par connecté car les			

OS 237 à compter du 28/07/23. Le poste qui a été commandé 2 fois est en place et non connecté car les travaux du lotissement ne sont pas réalisés. La première commande du poste a servi au chantier de Préaux « La Reboisière ».

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
VAL22-08	Fléré la Rivière	« La Reuille »	
Plans transmis à SDEI	l ₋ BERRY le 24/01/25. <mark>En att</mark> e	e <mark>nte du devis</mark> pour réalisation du BC. F	l Prévision TRX : 09/25.
VAL22-11	Heugnes	« Le Gardon Frit »	
Article déposé. En atte	Article déposé. En attente du devis pour réalisation du BC. Prévision TRX : 08/25.		
VAL22-15	Luçay le Mâle	« Les Châlons »	
Plans transmis à SDEI	Plans transmis à SDEL BERRY le 24/01/25. En attente du devis pour réalisation du BC.		
Prévision TRX : 09/25.	Attention la portée 12-14 rue	de la Bonne Dame n'est pas à renford	cer.
VAL22-18	Selles sur Nahon	« Marlet »	
Par suite d'un projet de méthanisation le renforcement est annulé. Bon de commande à annuler. Nouveau projet 2025			

VAL22-19	Luçay le Mâle	« La Rabatterie »	25-024
OS 85 à compter du 05/05/25. Terrassements réalisés. ADC HTA le 18/07/25.			
VAL22-20	Brion	« Route de Villegongis »	25-025
Bon de commande fait	. Prévision TRX : 10/25.		l
VAL22-21	Ecueillé	« Beauvais »	23-380 (P)
Le poste a été livré par SOBECA mais n'est pas à son emplacement définitif en raison de l'impossibilité d'accéder à la parcelle. SDEL BERRY réalisera les terrassements et les raccordements. Plan transmis à SDEL.			
VAL22-22	Frédille	« Le Landais »	
8 conventions obtenues sur 14. L'état des propriétaires a été transmis à la commune le 20/02/25. En attente réception conventions obtenues par la mairie.			
VAL22-25	Val Fouzon	« Bois Bernier »	
La réunion en mairie a	été réalisée. Etude à réalise	r.	I
VAL22-26	Val Fouzon	« Pommé »	25-120
OS 125 à compter du 2	26/05/25. Réunion de progra	mmation le 20/06/25.	I
VAL22-27	Veuil	« La Massonière »	23-378 (P) - 25-132
Réunion de programmation le 30/06/25. Prévision TRX 06/25.			
VAL22-31	Pellevoisin	« La Sélaudière »	23-376
Les travaux initialement prévus ont été réalisés mais à la suite d'une erreur d'implantation le projet est à reprendre. Plan minute modifié reçu le 27/03/25. Nouveau dossier VAL25-26.			

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
VAL23-01	Cléré du Bois	« Les Epourneaux »	
7 conventions obtenu suite de plusieurs suc		aires a été transmis à la commune le	25/04/25. Problème à la
VAL23-02	Clion sur Indre	« L'Ile Savary »	
Plans transmis à SDEL BERRY le 24/01/25. En attente du devis pour réalisation du BC. Prévision TRX 09/25.			
VAL23-03	Le Tranger	« Le Chilouet »	25-029
OS 124 à compter du	26/05/25. Réunion de progra	mmation le 30/06/25.	I
VAL23-04	Heugnes	« Les Avineaux »	24-289
OS 329 à compter du ajournés.	03/09/24. Les travaux sont te	erminés hormis la dépose à réaliser	après récoltes. Travaux
VAL23-05	Pellevoisin	« Jean Giraudoux »	24-286
			e des supports et

VAL23-07	Langé	« La Garderie, La Quesnière»	25-028
OS n°27 à compter du 24/03/25. Délai : 3 mois. Reste les enrobés prévus le 26/06/25.			
VAL23-08	Veuil	« Le Bas Ray, Le Haut Ray»	25-023
OS n°42 à compter de	OS n°42 à compter du 07/04/25. Terrassements en cours. Consignation BT le 26/06/25.		
VAL23-09	Veuil	« Les Bernets»	
Plan minute reçu le 20 à la mairie	0/12/24. 13 conventions obte	nues sur 17. Propriétaires qui ne répor	ndent pas. A transmettre
VAL23-10	Veuil	« St Fiacre, La Sarrazinière »	25-059
Réunion de programn	nation le 09/07/25. Prévision	travaux 07/25	l
VAL23-11	La Vernelle	« L'Aunay»	
Article déposé. Trava	ux à ajouter sur le planning.		'
VAL23-12	Val Fouzon	« Les Riaux»	
Article envoyé le 19/0	3/25. En attente du devis pou	ur réalisation du BC et de la programm	ation.
Prévision TRX 09/25			
VAL23-15	Val Fouzon	« Préblame »	24-182
OS 146 à compter du	03/05/24. Déroulage du câbl	e effectué dans tranchée remise. Rac	cordement S23
VAL23-18	Vineuil	« Route de Châteauroux »	24-377
OS 425 à compter du 04/11/24.Délai : 6 mois. Consignation BT faite. Raccordements réalisés. La dépose des supports sera faite quand Orange et la Fibre auront réalisés leurs câblages.			
VAL23-20	Anjouin	« La Boulaye»	_
Plan minute reçu le 2	29/08/23. 2 conventions obter	nues sur 3. Dernier propriétaire sous tu	ıtelle. A relancer.
VAL23-21	Villentrois	« Avenue de Vernat»	
Plan minute reçu le 2	26/10/23. 9 conventions obter	nues sur 15. Etat des propriétaires à tra	ansmettre à la mairie.
VAL23-24	Valençay	« Route de Chabris, rue des Princes»	
Reste la convention d	le M. Lecomte à obtenir. Artic	le et DP à déposer. Prévision TRX 01	/26
VAL23-25	Valençay	« Rue Talleyrand, rue max Hymans»	
Plan minute reçu le 15/01/24. 37 conventions obtenues sur 52. Etat des propriétaires à transmettre à la mairie.			
VAL23-26	Valençay	« Rue Nationale»	
Plan minute reçu le 22	2/01/24. 15 conventions obte	nues sur 20. Etat des propriétaires à t	ransmettre à la mairie
VAL23-30	Jeu Maloches	« Bourg»	25-030
OS 124 à compter du	·	·	į į
oo izi a comptoi da	12/05/25. Terrassements en	cours	

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
VAL24-01	Vineuil	« La Bodingrie»	
Plan minute reçu le 22	Plan minute reçu le 22/07/24. 5 conventions obtenues sur 6. 1 convention modifiée.		
VAL24-02	Anjouin	« Boisrond»	
Plan minute reçu le 29	/08/24. Conventions non land	cées. Attente état propriétaire.	I
VAL24-03	Rouvres les Bois	« Rue de la Bruère»	
Plan minute reçu le 25	/02/25. Attente état propriéta	ire.	ı
VAL24-04	Langé	« Le Haut Clou»	
Article à déposé. Plans	s transmis à SDEL BERRY le	26/02/25 pour chiffrage. Prévision TF	X 09/25
VAL24-05	Luçay le Mâle	« Chaud Buisson »	
Plan minute reçu le 17	/09/24.20 conventions obten	ues sur 21. Bureau d'études relancé.	ı
VAL24-06	Heugnes	« Route de Palluau »	
Plan minute reçu le 17/02/24. 0 conventions obtenues sur 15. Attente état propriétaire.			ı
VAL24-08	Pellevoisin	« Château d'eau »	25-019
OS 28 à compter du 31/03/25. Délai : 1 mois. Consignation HTA le 16/06/25.			
VAL24-10	Luçay le Mâle	« Station d'épuration »	
Article déposé le 19/03	3/25. En attente du devis. Pré	évision TRX 09/25.	ı
VAL24-11	La Vernelle	« Tranche 1 »	
Plan minute reçu le 10	/03/25. 4 conventions obtenu	ues sur 15. Attente état propriétaire.	ı
VAL24-12	La Vernelle	« Tranche 2 »	
Plan minute reçu. Atter	nte état propriétaires.	'	ı
VAL24-13	La Vernelle	« Tranche 3 »	
En attente réception pl	an minute. (OS études à con	npter du 14/10/24). <mark>Bureau étude rela</mark> i	ncé.
VAL24-14	Levroux	« Route de Valençay »	
Plan minute reçu le 22	/11/24. 5 conventions obtenu	ues sur 5. Article à déposer.	ı
VAL24-15	Levroux	« Route de Valençay »	
Plan minute reçu le 22	/11/24. 5 conventions obtenu	ues sur 5. Article à déposer.	ı
VAL24-16	Fléré la Rivière	« EXT. parcelle ZH0169 »	25-083
OS 81 à compter du 24	4/04/25. Mise en service le 2	1/05/25	1
VAL24-17	Saint Médard	« Ext. Les Gaillards »	25-082
OS 80 à compter du 24/04/25. Mise en service le 21/05/25			1

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
VAL25-01	Bretagne	« Rue de la Chapelle»	
Plan minute reçu. 10 c	onventions obtenues sur 31.		1
VAL25-02	Moulins sur Céphons	« Réchaussat T1»	
Plan minute reçu. 13 c	onventions obtenues sur 31.		1
VAL25-03	Moulins sur Céphons	« Réchaussat T2»	
Etude à compter 03/03	3/25		•
VAL25-04	Rouvres les Bois	« Moulin Coutant»	
Plan minute reçu.	'		•
VAL25-05	Val Fouzon	« Rue du Gué »	
Etude à compter 17/03	3/25.		'
VAL24-06	Baudres	« La Verrerie »	
Pré-piquetage le 07/04	1/25		'
VAL24-07	Heugnes	« La Haute Bertonnière »	
Pré-piquetage le 07/04	1/25		1
VAL24-08	Heugnes	« Les Châtaigniers »	
Pré-piquetage le 07/04	1/25		1
VAL25-09	Luçay le Mâle	« Rue de la Bonne Dame »	
Pré-piquetage le 07/04	1/25		1
VAL25-10	Lye	« Route de Lucioux »	
Pré-piquetage le 12/05	5/25		'
VAL25-11	Poulaines	« Les Buyères »	
Pré-piquetage le 12/05	5/25		'
VAL25-12	Poulaines	« Les Buées »	
Pré-piquetage le 12/05	5/25		1
VAL25-13	Saint Médard	« Saint Marc »	
Pré-piquetage le 07/04	1/25		'
VAL25-14	Selles sur Nahon	« Route de Frédille »	
Pré-piquetage le 07/04	1/25		1
VAL25-15	Selles sur Nahon	« Marlet Le Bas Village »	
Pré-piquetage le 07/04/25			
VAL25-16	Val Fouzon	« La Gare »	
Pré-piquetage le 12/05	5/25		ı
<u> </u>			

VAL25-17	Val Fouzon	« Ecole, rue Elie Granat »			
Pré-piquetage le 12/05	5/25	'			
VAL25-18	Villentrois-Faverolles	« La Métairie »			
Pré-piquetage le 12/05	5/25	'			
VAL25-19	Vineuil	« La Coudray »			
Pré-piquetage le 07/04	1/25	'			
VAL25-20	Bagneux	« Bourg »			
Pré-piquetage le 12/05	Pré-piquetage le 12/05/25				
VAL25-21	Bagneux	« La Bué »			
Pré-piquetage le 12/05	5/25	'			
VAL25-22	Pellevoisin	« Rue des Aubuées »			
Pré-piquetage le 07/04	1/25	'			
VAL25-23	Villentrois-Faverolles	« La Métairie »			
Pré-piquetage le 12/05	5/25	·			
VAL25-24	Villentrois-Faverolles	« Le Bourg du Château »			
Pré-piquetage le 12/05/25					
VAL25-25	Lye	« Bouygues, La Taillerie »			
Convention obtenue. A	Article à déposer.				

DIVERS

Travaux de sécurité :

Il faut prévoir des plaques anti-escalade sur les supports bétons avec alvéoles dès-lors que l'on intervient sur ces supports.

Les feuillards existants sur supports bétons doivent être mis en conformité quand cela est possible.

Planification :

Respecter au maximum les dates prévisionnelles des travaux

Documents fin de travaux:

Les récolements, certificats de broyages et géoréférencement des supports doivent être transmis à la suite des travaux.

Contrôle FACÉ :

Un contrôle du FACÉ (Fond d'Amortissement des Charges Électriques) a été réalisé pendant le mois de juin sur quelques chantiers terminés.

Un retour sera fait par le SDEI et transmis aux entreprises afin de tenir comptes des différentes observations sur tous les chantiers.

• Facturation :

Une date de présentation des projets de facturation a été contractualisé entre le SDEI et l'entreprise SOBECA. Cette date butoir de présentation des états d'acomptes est le 13 de chaque mois. Il ne peut être réalisé qu'une seule facturation mensuelle.

PROCHAINE REUNION

DATE: 09/07/25 à 10 h 00

LIEU : Veuil

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Chêne Jean Pierre	06-73-04-21-47	Jean-pierre.chene36@orange.fr
M. Delys Dominique	06-22-41-70-05	dominique.delys0797@orange.fr
M. Gargaud Patrick	02-54-40-80-09	bureau.maire@orange.fr
M. Rouffy Marc	06-07-11-65-89	rouffy.maire.palluau@orange.fr
M. Sevault Jean-Marc	02-54-40-93-14	mairie.villegongis@orange.fr
M. Pinard Christian	06-85-01-56-14	moissons@orange.fr
M. Taillandier Bruno	06-25-65-01-25	mairie@ville-lucaylemale.fr
M Guilloteau David		david.guilloteau@free.fr
M. Nicaut Jean René		jeanrene.nicault@gmail.com
Mme. Sécheresse Claudette	02-54-35-62-58	Claudette.secheresse@orange.fr
M. Marchand Bernard	06-73-48-13-33	marchandbernard@wanadoo.fr
M. Berthoumieux Pierre	06-30-48-34-74	sobert@wanadoo.fr
M. Semion Michel		michelsemion@gmail.com
M. Branchoux Gilles		gilles.branchoux@laposte.net
M. Sledz Jean		contact.mairie@chabris.fr
M. Girault Christian		giraultchristian@sfr.f
Mme Prévost Michèle	06-83-33-32-41	micheleprevlg@yahoo.fr
M. Meunier David	06-40-27-48-97	d.meunier@sdei36.com
M. Barry Thierry	02-54-61-56-14	t.barry@sdei36.com
M. Puigrenier David	06-81-82-58-46	dgs@sdei36.com
M. Langlet Armand	06-64-70-91-19	a.langlet@sobeca.fr
M. Tom Oudard	06-62-12-13-76	t.oudard@sobeca.fr
M. Tom Jubard	06-47-74-06-38	tom.jubard@sdel.fr
M. Serge Gadina	06-29-81-57-67	serge.gadina@sdel.fr
Mme Sonia Penot	05-54-34-66-45	sonia.penot@neuilly-selas.fr
M. William Marchal	06-81-52-48-23	William.marchal@neuilly-selas.fr