

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS DE VALENCAY EN BERRY

Compte rendu réunion travaux du 30 octobre à Baudres

| | Présents | Excusés | Absents |
|--|----------|---------|---------|
| M. Chêne Jean Pierre : Président | Х | | |
| M. Delys Dominique : Titulaire collège rural | Х | | |
| M. Gargaud Patrick : Titulaire collège rural | | | Х |
| M. Rouffy Marc : Titulaire collège rural | | | Х |
| M. Sevault Jean-Marc : Titulaire collège rural | | | Х |
| M. Pinard Christian : Suppléant collège rural | | | Х |
| M. Taillandier Bruno : Suppléant collège rural | | | Х |
| M Guilloteau David : Suppléant collège rural | | | Х |
| M. Nicaut Jean René : Suppléant collège rural | | | Х |
| Mme. Sécheresse Claudette : Suppléante collège | | Х | |
| M. Marchand Bernard : Titulaire Urbain | | | Х |
| M. Berthoumieux : Titulaire Urbain | | | Х |
| M. Semion Michel : Titulaire Urbain | | | |
| M. Branchoux Gilles : Titulaire Urbain | | | Х |
| M. Sledz Jean : Suppléant Urbain | | | Х |
| M. Girault Christian : Suppléant Urbain | | | Х |
| Mme Prévost Michèle : Suppléant Urbain | Х | | |
| M. Meunier David : SDEI | Х | | |
| M. Barry Thierry : SDEI | Х | | |
| M. Puigrenier David | | Х | |
| M. Oubard Tom : SOBECA | | | Х |
| M. Fuscien Claude : SDEL | Х | | |
| M. Lessault Bruno : Maire de Baudres | Х | | |

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

| N° d'affaire | Communes | Opérations | Bon de commande |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| VAL20-12 | Baudres | « Bourg » | 25-322 |
| OS 290 à compter du | 12/11/25. 1 ère phase devar | nt l'école. | ! |

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

| N° d'affaire | Communes | Opérations | Bon de commande |
|--------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| VAL21-16 | Luçay le Mâle | « Les Grands Champs » | 22-351 |

[.] Le poste qui a été commandé 2 fois est en place et non connecté car les travaux du lotissement ne sont pas réalisés. La première commande du poste a servi au chantier de Préaux « La Reboisière ».

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

| N° d'affaire | Communes | Opérations | Bon de commande | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------------|--|--|
| VAL22-08 | Fléré la Rivière | « La Reuille » | 25-254 | | |
| OS 220 à compter du (| OS 220 à compter du 09/09/25. Délai : 3 mois. Terrassements réalisés. Coupure BT le 19/02/26. | | | | |
| VAL22-11 | Heugnes | « Le Gardon Frit » | 25-207 | | |
| OS 220 à compter du (| 09/09/25. Délai : 3 mois Post | e posé. L'aérien semaine 51. | I | | |
| VAL22-15 | Luçay le Mâle | « Les Châlons » | 25-194 | | |
| Prévision des travaux | S50. | | I | | |
| VAL22-18 | Selles sur Nahon | « Marlet » | | | |
| Par suite d'un projet de projet 2025 | e méthanisation le renforcem | ent est annulé. Bon de commande à a | nnuler. Nouveau | | |
| VAL22-20 | Brion | « Route de Villegongis » | 25-025 | | |
| Bon de commande fait | . Prévision S50 pour le GC. | Aérien et raccordements à programme | r. | | |
| VAL22-21 | Ecueillé | « Beauvais » | 23-380 (P) 25-203 | | |
| OS 141 à compter du | 16/06/25. Reste la dépose à | réaliser en 2026. Ajourné. | l | | |
| VAL22-22 | Frédille | « Le Landais » | | | |
| | 11 conventions obtenues sur 14. L'état des propriétaires a été transmis à la commune le 20/02/25. En attente réception conventions obtenues par la mairie. | | | | |
| VAL22-25 | Val Fouzon | « Bois Bernier » | | | |
| La réunion en mairie a été réalisée. Etude à lancer. | | | | | |
| VAL22-26 | Val Fouzon | « Pommé » | 25-120 | | |
| OS 125 à compter du 26/05/25. Délai 3 mois. Reste dépose à réaliser en 2026. A ajourner. | | | | | |
| VAL22-27 | Veuil | « La Massonière » | 23-378 (P) - 25-132 | | |
| OS 159 à compter du 04/07/25. Délai 3 mois. Reste la coupure HTA le 03/11/25. | | | | | |
| | | | | | |

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

| N° d'affaire | Communes | Opérations | Bon de commande | |
|--|--|---|--------------------------|--|
| VAL23-01 | Cléré du Bois | « Les Epourneaux » | | |
| 7 conventions obtenu | conventions obtenues sur 7. Article à déposer. | | | |
| VAL23-02 | Clion sur Indre | « L'Ile Savary » | 25-120 | |
| OS 221 à compter du | 15/09/25. Délai 3 mois. Teri | rassements réalisés. Coupure HTA le | 16/02/26. A ajourner | |
| VAL23-03 | Le Tranger | « Le Chilouet » | 25-029 | |
| OS 124 à compter du | 26/05/25. Délai 3 mois. Rest | te la coupure HTA le 28/11/25. A ajour | ner. | |
| VAL23-05 | Pellevoisin | « Jean Giraudoux » | 24-286 | |
| OS 225 à compter du | 03/09/24. Dépose terminée. | Reste finitions après pose des mâts E | P. | |
| VAL23-08 | Veuil | « Le Bas Ray, Le Haut Ray» | 25-023 | |
| OS n°42 à compter de | u 07/04/25. Délai : 3 mois. Fii | nitions réalisées. Reste dépose à réali | ser en 2026. A ajourner. | |
| VAL23-09 | Veuil | « Les Bernets» | | |
| Etude en cours.13 co | nventions obtenues sur 17. L | iste propriétaires transmise à la mairie | le 09/07/25 | |
| VAL23-10 | Veuil | « St Fiacre, La Sarrazinière » | 25-059 | |
| Travaux initiaux annu | lés en raison de la présence | de drainage. <mark>Projet à modifier</mark> . | ' | |
| VAL23-11 | La Vernelle | « Launay» | | |
| Article déposé. Prévis | sion des travaux S9 2026. | ' | ' | |
| VAL23-12 | Val Fouzon | « Les Riaux» | 25-253 | |
| OS n°248 à compter d | du 29/07/25. Délai : 3 mois. T | errassements réalisés. Coupure HTA | le 05/12/25. | |
| VAL23-18 | Vineuil | « Route de Châteauroux » | 24-377 | |
| OS 425 à compter du | 04/11/24.Délai : 6 mois. Dép | oose terminée. Reste finitions après po | se des mâts EP. | |
| VAL23-20 | Anjouin | « La Boulaye» | | |
| Plan minute reçu le 2 | 29/08/23. 2 conventions obter | nues sur 3. Modification emplacement | poste. | |
| VAL23-21 | Villentrois | « Avenue de Vernat» | | |
| Plan minute reçu le 2 | 26/10/23. 10 conventions obte | enues sur 15. Etat des propriétaires tra | nsmis à la mairie. | |
| VAL23-24 | Valençay | « Route de Chabris, rue des Princes» | | |
| DP déposée. Article déposé. Prévision des travaux 04/26. | | | | |
| VAL23-25 | Valençay | « Rue Talleyrand, rue max Hymans» | | |
| Plan minute reçu le 1 | 5/01/24. 37 conventions obte | nues sur 52. Etat des propriétaires à tr | ansmettre à la mairie. | |
| VAL23-26 | Valençay | « Rue Nationale» | | |
| Plan minute reçu le 2 | 2/01/24. 17 conventions obte | nues sur 20. Etat des propriétaires à tr | ansmettre à la mairie | |
| | | | | |

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

| N° d'affaire | Communes | Opérations | Bon de commande |
|--|--|--|---------------------------|
| VAL24-01 | Vineuil | « La Bodingrie» | |
| Plan minute reçu le 22/ | 07/24. 5 conventions obtenu | les sur 6. 1 convention modifiée. | ı |
| VAL24-02 | Anjouin | « Boisrond» | |
| Plan minute reçu le 29/ pour projet nouveau po | | ies sur 6. En cours de modification s | suite RDV avec Enédis |
| VAL24-03 | Rouvres les Bois | « Rue de la Bruère» | |
| Plan minute reçu le 25/ | 02/25. 7 conventions obtenu | ies sur 12 | ı |
| VAL24-04 | Langé | « Le Haut Clou» | 25-252 |
| OS 250 à compter du2 | 0/10/25. Délai 3 mois. Terras | ssements réalisés. Coupure HTA le | 15/12/25. |
| VAL24-05 | Luçay le Mâle | « Chaud Buisson » | |
| Article à déposer. | | | I |
| ı | | | |
| VAL24-06 | Heugnes | « Route de Palluau » | |
| VAL24-06 | | « Route de Palluau » car le passage dans la cour de l'écc | ole en fonçage est |
| VAL24-06 18 conventions obtenu | | | ole en fonçage est |
| VAL24-06 18 conventions obtenuimpossible à réaliser. VAL24-10 | ues sur 18. Article à modifier Luçay le Mâle | car le passage dans la cour de l'écc | 25-251 |
| VAL24-06 18 conventions obtenuimpossible à réaliser. VAL24-10 | ues sur 18. Article à modifier Luçay le Mâle | car le passage dans la cour de l'écc | 25-251 |
| VAL24-06 18 conventions obtenuimpossible à réaliser. VAL24-10 OS 219 à compter du 0 VAL24-11 | Luçay le Mâle 09/09/25.Délai : 1 mois. Terra | car le passage dans la cour de l'éco « Station d'épuration » assements réalisés. Coupure HTA le | 25-251 |
| VAL24-06 18 conventions obtenuimpossible à réaliser. VAL24-10 OS 219 à compter du 0 VAL24-11 | Luçay le Mâle 09/09/25.Délai : 1 mois. Terra | car le passage dans la cour de l'éco « Station d'épuration » assements réalisés. Coupure HTA le | 25-251 |
| VAL24-06 18 conventions obtenuimpossible à réaliser. VAL24-10 OS 219 à compter du 0 VAL24-11 13 conventions obtenuivalent | Luçay le Mâle 09/09/25.Délai : 1 mois. Terra La Vernelle es sur 15 La Vernelle | car le passage dans la cour de l'éco « Station d'épuration » assements réalisés. Coupure HTA le « Tranche 1 » | 25-251 |
| VAL24-06 18 conventions obtenuimpossible à réaliser. VAL24-10 OS 219 à compter du 0 VAL24-11 13 conventions obtenuivalent | Luçay le Mâle 09/09/25.Délai : 1 mois. Terra La Vernelle es sur 15 La Vernelle | car le passage dans la cour de l'éco « Station d'épuration » assements réalisés. Coupure HTA le « Tranche 1 » | 25-251 |
| VAL24-06 18 conventions obtenuments obten | Luçay le Mâle 09/09/25.Délai : 1 mois. Terra La Vernelle es sur 15 La Vernelle es sur 40 La Vernelle | car le passage dans la cour de l'éco « Station d'épuration » assements réalisés. Coupure HTA le « Tranche 1 » « Tranche 2 » | 25-251 |
| VAL24-06 18 conventions obtenuments obten | Luçay le Mâle 09/09/25.Délai : 1 mois. Terra La Vernelle es sur 15 La Vernelle es sur 40 La Vernelle | car le passage dans la cour de l'éco « Station d'épuration » assements réalisés. Coupure HTA le « Tranche 1 » « Tranche 2 » | 25-251 |
| VAL24-06 18 conventions obtenuimpossible à réaliser. VAL24-10 OS 219 à compter du 0 VAL24-11 13 conventions obtenue VAL24-12 19 conventions obtenue VAL24-13 54 conventions obtenue VAL24-14 | Luçay le Mâle 09/09/25.Délai : 1 mois. Terra La Vernelle es sur 15 La Vernelle es sur 40 La Vernelle es sur 79 Levroux | car le passage dans la cour de l'écce « Station d'épuration » assements réalisés. Coupure HTA le « Tranche 1 » « Tranche 2 » « Tranche 3 » | 25-251 9 07/01/26. |
| VAL24-06 18 conventions obtenuimpossible à réaliser. VAL24-10 OS 219 à compter du C VAL24-11 13 conventions obtenue VAL24-12 19 conventions obtenue VAL24-13 54 conventions obtenue | Luçay le Mâle 09/09/25.Délai : 1 mois. Terra La Vernelle es sur 15 La Vernelle es sur 40 La Vernelle es sur 79 Levroux | car le passage dans la cour de l'écce « Station d'épuration » assements réalisés. Coupure HTA le « Tranche 1 » « Tranche 2 » « Tranche 3 » | 25-251 9 07/01/26. |

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

| N° d'affaire | Communes | Opérations | Bon de commande |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| VAL25-01 | Bretagne | « Rue de la Chapelle» | |
| Plan minute reçu. 34 c | onventions obtenues sur 35. | | 1 |

| VAL25-02 | Moulins sur Céphons | « Réchaussat T1» | | |
|--|------------------------------|----------------------------|--|--|
| Article à déposer | | ı | | |
| VAL25-03 | Moulins sur Céphons | « Réchaussat T2» | | |
| Plan minute reçu. 18 | conventions obtenues sur 20. | ı | | |
| VAL25-04 | Rouvres les Bois | « Moulin Coutant» | | |
| Plan minute reçu. 19 c | conventions obtenues sur 21 | I | | |
| VAL25-05 | Val Fouzon | « Rue du Gué » | | |
| Plan minute reçu. 13 c | conventions obtenues sur 19 | l | | |
| VAL25-06 | Baudres | « La Verrerie » | | |
| Plan minute reçu. 2 co | onventions obtenues sur 6 | ' | | |
| VAL25-07 | Heugnes | « La Haute Bertonnière » | | |
| Plan minute reçu. 0 co | onventions obtenues sur 23 | ' | | |
| VAL25-08 | Heugnes | « Les Châtaigniers » | | |
| Plan minute reçu. 1 co | onventions obtenues sur 4 | ' | | |
| VAL25-09 | Luçay le Mâle | « Rue de la Bonne Dame » | | |
| Plan minute reçu. 7 co | onventions obtenues sur 10 | ' | | |
| VAL25-10 | Lye | « Route de Lucioux » | | |
| Plan minute reçu. 2 co | nventions obtenues sur 10 | ' | | |
| VAL25-11 | Poulaines | « Les Bruyères » | | |
| Plan minute reçu. 0 cc | nventions obtenues sur 7 | ' | | |
| VAL25-12 | Poulaines | « Les Buées » | | |
| Plan minute reçu. | ' | ' | | |
| VAL25-13 | Saint Médard | « Saint Marc » | | |
| Article à déposer. | ' | ' | | |
| VAL25-14 | Selles sur Nahon | « Route de Frédille » | | |
| Plan minute reçu. 3 co | onventions obtenues sur 7 | ' | | |
| VAL25-15 | Selles sur Nahon | « Marlet Le Bas Village » | | |
| Pré-piquetage le 07/04 | 4/25 | · | | |
| VAL25-16 | Val Fouzon | « La Gare » | | |
| Plan minute reçu. 0 co | onvention obtenue sur 4 | <u>'</u> | | |
| VAL25-17 | Val Fouzon | « Ecole, rue Elie Granat » | | |
| Article à déposer. | · ' | ' | | |
| VAL25-18 | Villentrois-Faverolles | « La Ridelière » | | |
| Plan minute reçu. 0 convention obtenue sur 6 | | | | |
| VAL25-19 | Vineuil | « La Coudray » | | |
| Article à déposer. | · ' | ' | | |
| VAL25-20 | Bagneux | « Bourg » | | |

| VAL25-21 | Bagneux | « La Bué » | |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Plan minute reçu. | ı | ' | |
| VAL25-22 | Pellevoisin | « Rue des Aubuées » | |
| Plan minute reçu. | ı | ' | |
| VAL25-23 | Villentrois-Faverolles | « La Métairie » | |
| Plan minute reçu. | ı | ' | |
| VAL25-24 | Villentrois-Faverolles | « Le Bourg du Château » | |
| Plan minute reçu. | 1 | 1 | |
| VAL25-25 | Lye | « Bouygues, La Taillerie » | 25-186 |
| OS 251 à compter du | 13/10/25. Délai : 1 mois. Terr | assements réalisés. Raccordement S47 | • |
| VAL25-26 | Pellevoisin | « Bouygues, La Sélaudière » | 25-186 |
| OS 140 à compter du | 16/06/25.Délai : 3 mois Term | iné. | |
| VAL25-27 | Selles sur Nahon | « Mme Pénin» | 25-351 |
| OS à compter du 06/1 | 11/25. Délai : 1 mois | ' | |
| VAL25-28 | Val Fouzon | « M. Marier » | |

DIVERS

Pré piquetage :

Programme 2026 le 28/11/25 Intempéries le 08/12/25

• Travaux de sécurité :

Il faut prévoir des plaques anti-escalade sur les supports bétons avec alvéoles dès-lors que l'on intervient sur ces supports.

Les feuillards existants sur supports bétons doivent être mis en conformité quand cela est possible.

Planification :

Respecter au maximum les dates prévisionnelles des travaux

Documents fin de travaux:

Les récolements, certificats de broyages et géoréférencement des supports doivent être transmis à la suite des travaux.

• Contrôle FACÉ:

Un contrôle du FACÉ (Fond d'Amortissement des Charges Électriques) a été réalisé pendant le mois de juin sur quelques chantiers terminés.

Un retour sera fait par le SDEI et transmis aux entreprises afin de tenir comptes des différentes observations sur tous les chantiers.

Facturation :

Une date de présentation des projets de facturation a été contractualisé entre le SDEI et l'entreprise SOBECA. Cette date butoir de présentation des états d'acomptes est le 13 de chaque mois. Il ne peut être réalisé qu'une seule facturation mensuelle.

PROCHAINE REUNION

DATE: 09/12/25 à 10 h 00

LIEU : Frédille

| INTERVENANTS | TELEPHONES | MAIL |
|---------------------------|----------------|----------------------------------|
| M. Chêne Jean Pierre | 06-73-04-21-47 | Jean-pierre.chene36@orange.fr |
| M. Delys Dominique | 06-22-41-70-05 | dominique.delys0797@orange.fr |
| M. Gargaud Patrick | 02-54-40-80-09 | bureau.maire@orange.fr |
| M. Rouffy Marc | 06-07-11-65-89 | rouffy.maire.palluau@orange.fr |
| M. Sevault Jean-Marc | 02-54-40-93-14 | mairie.villegongis@orange.fr |
| M. Pinard Christian | 06-85-01-56-14 | moissons@orange.fr |
| M. Taillandier Bruno | 06-25-65-01-25 | mairie@ville-lucaylemale.fr |
| M Guilloteau David | | david.guilloteau@free.fr |
| M. Nicaut Jean René | | jeanrene.nicault@gmail.com |
| Mme. Sécheresse Claudette | 02-54-35-62-58 | Claudette.secheresse@orange.fr |
| M. Marchand Bernard | 06-73-48-13-33 | marchandbernard@wanadoo.fr |
| M. Berthoumieux Pierre | 06-30-48-34-74 | sobert@wanadoo.fr |
| M. Semion Michel | | michelsemion@gmail.com |
| M. Branchoux Gilles | | gilles.branchoux@laposte.net |
| M. Sledz Jean | | contact.mairie@chabris.fr |
| M. Girault Christian | | giraultchristian@sfr.f |
| Mme Prévost Michèle | 06-83-33-32-41 | micheleprevlg@yahoo.fr |
| M. Meunier David | 06-40-27-48-97 | d.meunier@sdei36.com |
| M. Barry Thierry | 02-54-61-56-14 | t.barry@sdei36.com |
| M. Puigrenier David | 06-81-82-58-46 | dgs@sdei36.com |
| M. Langlet Armand | 06-64-70-91-19 | a.langlet@sobeca.fr |
| M. Tom Oudard | 06-62-12-13-76 | t.oudard@sobeca.fr |
| M. Tom Jubard | 06-47-74-06-38 | tom.jubard@sdel.fr |
| M. Serge Gadina | 06-29-81-57-67 | serge.gadina@sdel.fr |
| Mme Sonia Penot | 05-54-34-66-45 | sonia.penot@neuilly-selas.fr |
| M. William Marchal | 06-81-52-48-23 | William.marchal@neuilly-selas.fr |