

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

Compte-rendu de réunion N° 08-2025

Du 28 octobre 2025 à la mairie de BAZAIGES

	Présents	Excusés	Absents
M. Moreau Jean-Michel – Président du Comité Territorial – Argenton	X		
M. Dauzier Claude – Membre du CT - Chasseneuil		X	
M. Philippe Didier – Membre du CT - Gargilesse			X
M. Desaix Thierry – Membre du CT – Saint-Marcel	X	X	
M. Broggi François – Membre du CT – Badecon le Pin	X		
M. Gourlay Philippe – Membre du CT - Roussines	X		
M. Prot Gérard – Membre du CT - Cuzion		X	
M. Perrot Lionel – Membre du CT - Baraize	X		
M. David Jean-Marc - Ceaulmont	X		
M. Gourinat Alain – Membre du CT - Pommiers	X		
M. Nandillon Jean-Pierre – Membre du CT – Le Pechereau	X		
Mme Dejoie Christine– Membre du CT - Parnac			X
M. Touzeau Jean-Louis – Membre du CT - Mouhet	X		
M. Delfour – Membre du CT – Mosnay			X
M. Bazin Olivier Commune de Bazaiges	X		
M. Bigonneau Laurent – TPRC		X	
M. Desousa Philipe – TPRC		X	
M. Beernaert Ludovic– ALLEZ Energie	X		
M . Neslias Cédric- ALLEZ Energie	X		
M. Souchal Bruno – ALLEZ Energie		X	
M. Pasquet Renaud - GS Topo		X	
M. Puigrenier David – SDEI36			X
M. Meunier David – SDEI36		X	
M. Charret Stéphane – SDEI36		Χ	

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E: Etudes T: Travaux A: Ajournement

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service	
ARG 22-06 CELON Renforcement BT « Rue de l'Eglise » T :16/07/2024				
Travaux terminés. Reste facturation définitive.				
ARG22-15 LE PONT CHRETIEN CHABENET Renforcement BT « Route de Saint- E : 13/06/2022				
ART 325-23 en consultation Les parties EP et Télécom sont à chiffrer.				

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service	
ARG 23-01	BADECON LE PIN	Sécurisation BT « rue George Sand »	T:	
Dossier ART 323-25 validé. BC BT lancé. Convention EP et Télécom signées. Voir programmation travaux à faire en 2025				
ARG 23-05	BOUESSE	Sécurisation « Les Camus, Bel Air »	A : au 31/07/2025	
Fiche FACE et état des dépenses EP faits. Attente bordereau de suivi des déchets				
ARG 23-07	GARGILESSE DAMPIERRE	Sécurisation « La Billardière »	T :12/06/2025	
Fiche FACE et état des dépenses Télécom fait. Attente bordereau de suivi des déchets				
ARG 23-10	l l	Sécurisation « Les Pérelles »	T :05/06/2025	
Travaux terminés. Facturation définitive à effectuer. Reste Fiche FACE et état des dépenses EP				

ARG 23-12	CELON	Renforcement « Goux, Les Plauds »	A: 30/08/2024
Travaux terminés. Reste facturation définitive.			
ARG 23-24	BAZAIGES	Dissimulation BT Bourg T3B	T: 13/10/2025
Travaux en cours. Prolongation du réseau Télécom jusqu'au établissement Fragner			
ARG 23-30	BAZAIGES	Dissimulation « Route de Buret »	T : 25/11/2024

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes		Opérations	Ordre de service
ARG 24-02	BOUESSE	Séd	curisation « Les Minières »	T:
Art 323-25 validé. Bon de commande adresse commander			e à l'entreprise. Voir programmation.	Un poste à
ARG 24-03	CEAULMONT	Rei	nforcement « Le Multon »	T:
ART 323-25 validé. Bons de commandes BT et EP adressés à l'entreprise. Dans l'attente de la programmation. Un poste à commander.				ttente de la
ARG 24-04	BAZAIGES / VIGOUX	Rei	nforcement « Le breuil »	T:
ART 323-25 Validé. BC BT adressé à l'entreprise Convention EP avec la commune de Vigoux à la signature (cne). Date de livraison des postes ? Programmation ? Deux postes à commander.				
ARG 24-06	CUZION	Sécurisation « La Jarrige »		T :02/06/2025
Fiche FACE e	et état des dépenses Télécom faits. A sortir du CR			
ARG 24-07	SAINT BENOIT DU SAULT	Renforcement « rue des Essards »		E :24/06/2024
Art 323-25 validé. Dans l'attente des devis BT EP et Télécom				
ARG 24-08	LA CHATRE I'ANGLIN	Sécurisation « Margot » E :21/05/2024		
Art 323-25 validé. Devis reçu. Voir programmation			'	
ARG 24-09	MOUHET	Sécurisation « Mazerolles »		т:
Dossier ART 3	Dossier ART 323-25 validé. BC BT et EP Fait. Voir programmation.			
ARG 24-11	MOUHET	Sécurisation « Mazou »		T : 12/05/2025
Fiche FACE et état des dépenses EP faits. A sortir du CR			'	
ARG 24-12	MOUHET		Sécurisation « Clidier »	T :09/07/2025
Travaux terminés. Facturation définitive à faire. Reste Fiche FACE et état des dépenses EP		nses EP		
ARG 24-13 Fiche FACE fai	TENDU te. A sortir du CR.		Dépose « Les Moreaux »	T :30/06/2025
ARG 24-15	SAINT BENOIT DU SAUL	T	Sécurisation « Chemin de L'usine »	T:

ART 323-25 v	alidé. Convention Ep reçue. Con	vention Télécom validée. Travaux S 4	l8 à S 51
ARG 24-16	CHASSENEUIL EN BERRY	Dissimulation « Rue des Combattants »	Т:
ART 323-25 v fin d'année.	alidé. Devis BT et FT reçus. Con	vention télécom retournée signée. Tra	avails prévus en
ARG 24-17	CHASSENEUIL EN BERRY	Dissimulation « Voluais »	E :16/09/2024
ART 323-25 e	n consultation. Esquisse GC Ora	inge reçue. Chiffrage EP et FT à faire	. Travaux 2026
ARG 24-18	CHASSENEUIL EN BERRY	Extension « La Pommeraie »	E :16/09/2024
Fiche FACE e	t état des dépenses faits. A sortir	du CR	
ARG 24-19	DUNET	Sécurisation « Bourg »	E :28/10/2024
	ours. Raccordement BT du 26/01/ 36 et la commune.	/2026 au 30/01/2026. Soucis résurger	nce d'eau. Point à
ARG 24-20	EGUZON CHANTOME	Sécurisation « La Braudière»	T : 27/10/2025
Travaux en cours. Poste de transformation livré.			
ARG 24-21	BADECON LE PIN	Renforcement « Le Pin »	E :25/11/2024
ART 323-25 validé. Chiffrage FT à faire. Devis reçus			
ARG 24-22	POMMIERS	Sécurisation « Route de l'Etang »	E :16/12/2024
ART 323-25 validé. Chiffrage Télécom à faire. Devis reçus			
ARG 24-23	BAZAIGES	Renforcement « Groux »	T:
Travaux à programmer en même temps que l'affaire 23-24. Date de livraison du poste ?			
ARG 24-24	PARNAC	Dissimulation « Les Cinq routes »	T:
Art 323-25 val matériel Oran		s. Travaux programmés S 45 à S47.0	Commande
ARG 24-25	CHAVIN	Extension « Le refermis de l'Oiseau »	T :23/06/2025
Le poste est e effectuer	en service. La partie BT a été mis	e en service le 27/10/2025. Facturation	on définitive à

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

Pas de présence d'amiante. Plan pour accord reçu le 26/05/2025. Observations faites au 24/10/2025 ARG 25-02 BOUESSE Sécurisation « Les Patras » T : Observations effectuées le 28/04/2025 Pas de présence d'amiante. ARG 25-03 CELON Sécurisation « Point de Vue » E : 10/03/2025 Art 323.25 en consultation ARG 25-04 CELON Sécurisation « Vilenne » T : Art 323-25 en consultation. Pas de présence d'amiante et HAP. Attente de la programmation. ARG 25-05 CHASSENEUIL EN Dépose « Les Epinettes » T : Plan pour accord reçu. Observations effectuées le 30/04/2025 Pas de présence d'amiante. Manque une convention. ARG 25-06 VELLES Renforcement « Bourg » E : 22/04/2025 Pas de présence d'amiante. Plans pour accord reçu. Observations faites au 30/09/2025 ARG 25-07 CEAULMONT Extension « Rte de Villarnoux » T :25/07/2025 Facturation définitive effectuée. Fiche FACE et état des dépenses faits. A sortir du CR				
ARG 25-02 BOUESSE Sécurisation « Les Patras » T : Observations effectuées le 28/04/2025 Pas de présence d'amiante. ARG 25-03 CELON Sécurisation « Point de Vue » E : 10/03/2025 Art 323.25 en consultation ARG 25-04 CELON Sécurisation « Vilenne » T : Art 323-25 en consultation. Pas de présence d'amiante et HAP. Attente de la programmation. ARG 25-05 CHASSENEUIL EN Dépose « Les Epinettes » T : Plan pour accord reçu. Observations effectuées le 30/04/2025 Pas de présence d'amiante. Manque une convention. ARG 25-06 VELLES Renforcement « Bourg » E : 22/04/2025 Pas de présence d'amiante. Plans pour accord reçu. Observations faites au 30/09/2025 ARG 25-07 CEAULMONT Extension « Rte de Villarnoux » T :25/07/2025 Facturation définitive effectuée. Fiche FACE et état des dépenses faits. A sortir du CR ARG 25-08 LA CHÂTRE L'ANGLIN Sécurisation « Bourg » E : 05/05/2025	ARG 25-01			I
Observations effectuées le 28/04/2025 Pas de présence d'amiante. ARG 25-03 CELON Sécurisation « Point de Vue » E : 10/03/2025 Art 323.25 en consultation ARG 25-04 CELON Sécurisation « Vilenne » T : Art 323-25 en consultation. Pas de présence d'amiante et HAP. Attente de la programmation. ARG 25-05 CHASSENEUIL EN Dépose « Les Epinettes » T : Plan pour accord reçu. Observations effectuées le 30/04/2025 Pas de présence d'amiante. Manque une convention. ARG 25-06 VELLES Renforcement « Bourg » E : 22/04/2025 Pas de présence d'amiante. Plans pour accord reçu. Observations faites au 30/09/2025 ARG 25-07 CEAULMONT Extension « Rte de Villarnoux » T :25/07/2025 Facturation définitive effectuée. Fiche FACE et état des dépenses faits. A sortir du CR ARG 25-08 LA CHÂTRE L'ANGLIN Sécurisation « Bourg » E : 05/05/2025	Pas de presen	ice d'amiante. Plan pour acc	ord reçu le 26/05/2025. Observations fait	es au 24/10/2025
ARG 25-03 CELON Sécurisation « Point de Vue » E : 10/03/2025 Art 323.25 en consultation ARG 25-04 CELON Sécurisation « Vilenne » T : Art 323-25 en consultation. Pas de présence d'amiante et HAP. Attente de la programmation. ARG 25-05 CHASSENEUIL EN Dépose « Les Epinettes » T : Plan pour accord reçu. Observations effectuées le 30/04/2025 Pas de présence d'amiante. Manque une convention. ARG 25-06 VELLES Renforcement « Bourg » E : 22/04/2025 Pas de présence d'amiante. Plans pour accord reçu. Observations faites au 30/09/2025 ARG 25-07 CEAULMONT Extension « Rte de Villarnoux » T :25/07/2025 Facturation définitive effectuée. Fiche FACE et état des dépenses faits. A sortir du CR ARG 25-08 LA CHÂTRE L'ANGLIN Sécurisation « Bourg » E : 05/05/2025	ARG 25-02			T:
Art 323.25 en consultation ARG 25-04 CELON Sécurisation « Vilenne » T : Art 323-25 en consultation. Pas de présence d'amiante et HAP. Attente de la programmation. ARG 25-05 CHASSENEUIL EN Dépose « Les Epinettes » T : Plan pour accord reçu. Observations effectuées le 30/04/2025 Pas de présence d'amiante. Manque une convention. ARG 25-06 VELLES Renforcement « Bourg » E : 22/04/2025 Pas de présence d'amiante. Plans pour accord reçu. Observations faites au 30/09/2025 ARG 25-07 CEAULMONT Extension « Rte de Villarnoux » T :25/07/2025 Facturation définitive effectuée. Fiche FACE et état des dépenses faits. A sortir du CR ARG 25-08 LA CHÂTRE L'ANGLIN Sécurisation « Bourg » E : 05/05/2025	Observations of	effectuées le 28/04/2025 Pas	s de présence d'amiante.	,
ARG 25-04 CELON Sécurisation « Vilenne » T : Art 323-25 en consultation. Pas de présence d'amiante et HAP. Attente de la programmation. ARG 25-05 CHASSENEUIL EN BERRY Plan pour accord reçu. Observations effectuées le 30/04/2025 Pas de présence d'amiante. Manque une convention. ARG 25-06 VELLES Renforcement « Bourg » E : 22/04/2025 Pas de présence d'amiante. Plans pour accord reçu. Observations faites au 30/09/2025 ARG 25-07 CEAULMONT Extension « Rte de Villarnoux » T :25/07/2025 Facturation définitive effectuée. Fiche FACE et état des dépenses faits. A sortir du CR ARG 25-08 LA CHÂTRE L'ANGLIN Sécurisation « Bourg » E : 05/05/2025	ARG 25-03		Sécurisation « Point de Vue »	E: 10/03/2025
Art 323-25 en consultation. Pas de présence d'amiante et HAP. Attente de la programmation. ARG 25-05 CHASSENEUIL EN BERRY Plan pour accord reçu. Observations effectuées le 30/04/2025 Pas de présence d'amiante. Manque une convention. ARG 25-06 VELLES Renforcement « Bourg » E : 22/04/2025 Pas de présence d'amiante. Plans pour accord reçu. Observations faites au 30/09/2025 ARG 25-07 CEAULMONT Extension « Rte de Villarnoux » T :25/07/2025 Facturation définitive effectuée. Fiche FACE et état des dépenses faits. A sortir du CR ARG 25-08 LA CHÂTRE L'ANGLIN Sécurisation « Bourg » E : 05/05/2025	Art 323.25 en	consultation		Г
ARG 25-05 CHASSENEUIL EN BERRY Dépose « Les Epinettes » T : Plan pour accord reçu. Observations effectuées le 30/04/2025 Pas de présence d'amiante. Manque une convention. ARG 25-06 VELLES Renforcement « Bourg » E : 22/04/2025 Pas de présence d'amiante. Plans pour accord reçu. Observations faites au 30/09/2025 ARG 25-07 CEAULMONT Extension « Rte de Villarnoux » T :25/07/2025 Facturation définitive effectuée. Fiche FACE et état des dépenses faits. A sortir du CR ARG 25-08 LA CHÂTRE L'ANGLIN Sécurisation « Bourg » E : 05/05/2025	ARG 25-04	CELON	Sécurisation « Vilenne »	T:
Plan pour accord reçu. Observations effectuées le 30/04/2025 Pas de présence d'amiante. Manque une convention. ARG 25-06 VELLES Renforcement « Bourg » E : 22/04/2025 Pas de présence d'amiante. Plans pour accord reçu. Observations faites au 30/09/2025 ARG 25-07 CEAULMONT Extension « Rte de Villarnoux » T :25/07/2025 Facturation définitive effectuée. Fiche FACE et état des dépenses faits. A sortir du CR ARG 25-08 LA CHÂTRE L'ANGLIN Sécurisation « Bourg » E : 05/05/2025	Art 323-25 en	consultation. Pas de présen	ce d'amiante et HAP. Attente de la progra	ımmation.
ARG 25-06 VELLES Renforcement « Bourg » E : 22/04/2025 Pas de présence d'amiante. Plans pour accord reçu. Observations faites au 30/09/2025 ARG 25-07 CEAULMONT Extension « Rte de Villarnoux » T :25/07/2025 Facturation définitive effectuée. Fiche FACE et état des dépenses faits. A sortir du CR ARG 25-08 LA CHÂTRE L'ANGLIN Sécurisation « Bourg » E : 05/05/2025	ARG 25-05		Dépose « Les Epinettes »	T:
Pas de présence d'amiante. Plans pour accord reçu. Observations faites au 30/09/2025 ARG 25-07 CEAULMONT Extension « Rte de Villarnoux » T :25/07/2025 Facturation définitive effectuée. Fiche FACE et état des dépenses faits. A sortir du CR ARG 25-08 LA CHÂTRE L'ANGLIN Sécurisation « Bourg » E : 05/05/2025			tuées le 30/04/2025 Pas de présence d'a	miante. Manque
ARG 25-07 CEAULMONT Extension « Rte de Villarnoux » T :25/07/2025 Facturation définitive effectuée. Fiche FACE et état des dépenses faits. A sortir du CR ARG 25-08 LA CHÂTRE L'ANGLIN Sécurisation « Bourg » E : 05/05/2025	ARG 25-06	VELLES	Renforcement « Bourg »	E : 22/04/2025
Facturation définitive effectuée. Fiche FACE et état des dépenses faits. A sortir du CR ARG 25-08 LA CHÂTRE L'ANGLIN Sécurisation « Bourg » E : 05/05/2025	Pas de présence d'amiante. Plans pour accord reçu. Observations faites au 30/09/2025			
ARG 25-08 LA CHÂTRE L'ANGLIN Sécurisation « Bourg » E : 05/05/2025	ARG 25-07			
	Facturation definitive effectuee. Fiche FACE et état des depenses faits. A sortir du CR			
Fequisse orange reque. Plan nour accord requi07/07/2025. Observations à faire.	ARG 25-08	l		E: 05/05/2025
Esquisso statige regue. I lati pour accord regu 07/07/2020. Observations à laire.				
ARG 25-09 LE MENOUX Sécurisation « Rue du Moulin Neuf » E : 05/05/2025	ARG 25-09	LE MENOUX	Sécurisation « Rue du Moulin Neuf »	E: 05/05/2025
Pas de présence d'amiante sur la voie communale. En attente des résultats pour la RD Plan pour accord reçu 10/07/2025. Observations faites au 29/09/2025				
ARG 25-10 SAINT BENOIT DU Sécurisation « Rue Appert Aubray » E : 12/05/2025	ARG 25-10		Sécurisation « Rue Appert Aubray »	E : 12/05/2025
Pas de présence d'amiante sur la place du champ de foire ni sous trottoirs. En attente des résultats pour la RD. Plan pour accord reçu 15/07/2025. Observations à faire.				
ARG 25-11 LE PECHEREAU Dissimulation « Le Vieux Bourg » E :20/02/2025	ARG 25-11	LE PECHEREAU	Dissimulation « Le Vieux Bourg »	E :20/02/2025
Art 323-25 en consultation. Déclaration préalable lancée au 23/10/2025.				
ARG 25-12 LE PONT CHRETIEN Extension « GRT Gaz » T :10/07/2025	ARG 25-12	LE PONT CHRETIEN	Extension « GRT Gaz »	T :10/07/2025
Réseau HTA en service. Dans l'attente de la pose du coffret C4 pour raccordement BT.				

ARG 25-13	TENDU	Sécurisation « Eglise Rte de Prunget »	E: 12/05/2025
Dossier pour a	iccord reçu. Observations à	faire. Pas de présence d'amiante.	
ARG 25-14	VELLES	Extension « Free Mobile »	T :03/07/2025
Réseau en ser	vice. Reste la facturation dé	finitive pour réception. Récolement reçu.	
ARG 25-15	GARGILESSE DAMPIERRE	Sécurisation « Rue du Moulin »	E : 13/10/2025
Etude en cours	8		
ARG 25-16	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Extension « Le Champs du Dessus »	T :25/07/2025
Facturation définitive effectuée. Réception à faire. Fiche FACE et état des dépenses faits. A sortir du CR			
ARG 25-17	BADECON LE PIN	Dissimulation « rue des Grands feuillets»	E:07/07/2025
Observations f	aites au 24/10/2025		
ARG 25-18	CUZION	Dissimulation « Route d'Eguzon »	E :08/09/2025
Etude en cours	S.		
ARG 25-19	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Extension « Bouygues Télécom »	E :28/09/2025
Etude en cours	S.		
ARG 25-20 Etude en cours	CUZION s.	Extension « C4 IRVE Barrage »	E :10/11/2025
ARG 25-21 Etude en cours	CUZION s.	Renforcement « Barrage »	E :10/11/2025

RECEPTION A PROGRAMMER

- ARG 22-05 Bouesse Sécurisation « La Verrerie »
- ARG 23-05 Bouesse Renforcement « La Verrerie »
- ARG 24-18 Chasseneuil en Berry Extension « La Pommeraie »
- ARG 23-28 Chasseneuil en Berry Extension « Moulin d'entraigues »
- ARG 23-05 Bouesse Sécurisation « Camus , Bel Air »
- ARG 23-07 Gargilesse Dampierre Sécurisation « La Billardière »
- ARG 24-06 Cuzion Sécurisation « La Jarrige »
- ARG 24-11 Mouhet « Sécurisation « Mazou »
- ARG 24-13 Tendu Dépose « Les Moreaux »

- ARG 25-07 Ceaulmont Extension « SNCF « Route de Villarnoux »
- ARG 25-16 Le Pont Chrétien Chabenet Extension « SNCF Le Champs du Dessus »

REPRISES SUR CHANTIERS RECEPTIONNES

Reprises à effectuées par l'entreprise TPRC :

- ARG22-14 MOSNAY Extension 3 lots les jadrets » La RAS BT est à reprendre sur le support n°3 (fixation)
- ARG23-06 CUZION « La Grande Lande »
 - Pose de plaques anti-escalade sur le support n°6 (prestation complémentaire)
- ARG23-09 MOUHET « Faon »
- Le support n°22 est à reprendre. Il présente trop de tête.
- ARG23-14 MOSNAY « Perte »
 - Le support n°22 est à reprendre. Il présente trop de tête.

QUESTIONS DIVERSES

- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- RAPPEL: Lors des interventions sur les chantiers, l'installation de la signalisation de chantier est obligatoire quel que soit la durée de l'intervention. Il en va de la sécurité des personnes et de la responsabilité des intervenants, de l'entreprise travaux et du maitre d'ouvrage. Pour mémoire, cette prestation est rémunérée dans le prix « installation de chantier ». En cas de non-respect de la pose de la signalisation, des pénalités sont prévues au marché (100 € / jour). En cas de récidive, ces pénalités s'appliqueront et le chantier sera arrêté.
- Les comptes rendus de programmation des travaux doivent être transmis par l'entreprise au chargé d'affaire du SDEI.
- Lors du déroulement des chantiers toute intervention non prévue initialement à la commande ou liée à un aléa doit être signalée en amont de la réalisation au chargé d'affaire du SDEI pour validation.

Congé de l'entreprise ALLEZ du 19/12/2025 au 06/01/2026

Contact durant la période de congé : Beernaert Ludovic 06 72 14 90 92

PROCHAINE REUNION

Le 02 décembre 2025 à 9h00 à la mairie de BADECON LE PIN

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Moreau	0678942317	jmamore@wanadoo.fr
M. Dauzier	0603847096	mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr
M. Philippe	0681707403	Mairie.gargilesse@wanadoo.fr
M. Broggi	0254478027	mairie.badeconlepin@wanadoo.fr
M. Bazin	0683096715	mairiedebazaiges@wanadoo.fr
M. Desaix	0681683422	contact@mairie-stmarcel36.com
M. Gourlay	0671200283	mairie.roussines@wanadoo.fr
M. Prot	0254472451	mairiedecuzion@orange.fr
M. Perrot	0254254283	mairie.baraize@wanadoo.fr
M. Gabillaud	0609215144	mairie.ceaulmont@wanadoo.fr
M. Gourinat	0254478505	mairie.de.pommiers@wanadoo.fr
M. Touzeau	0680562016	mairie.mouhet@wanadoo.fr
M. Nandillon	0687313606	mairie.dupechereau@orange.fr
M. Puigrenier David	0681825846	dgs@sdei36.com
M. Meunier David	0640274897	d.meunier@sdei36.com
M. Charret Stéphane	0630411478	s.charret@sdei36.com