

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

Comité Territorial du Pays Castelroussin Val de l'Indre

COMPTE-RENDU du 04 juin 2025

| | Présents | Excusés | Absents |
|--|----------|---------|---------|
| M VIDAL Claude – Président comité territorial | X | | |
| M LION Michel – Vice-Président SDEI | | | |
| Mme VILLEMONT Bernadette- Maire d'ARGY | | | |
| M POITEVIN Jean Pierre – Adjoint au Maire de Saint-Genou | | | |
| M AUJEAN Bernard – Délégué SDEI | | X | |
| M ELBAZ Xavier - Délégué SDEI | | | |
| M TAUPIN Patrice – Commune Villedieu | | | |
| M LUMET Thierry - Délégué SDEI | X | | |
| M GLOMOT Pascal - Délégué SDEI | | | |
| M PIVOT Christophe - Délégué SDEI | | | |
| Mme VOITIER Brigitte - Délégué SDEI | | | |
| M. ROBIN Guy - Délégué SDEI | X | | |
| M SALADIN Michel - Délégué SDEI | | | |
| M LACOTTE Martine –commune de Coings | | | |
| M VERGNOLLE Monique - Commune de CHEZELLES | X | | |
| M MERCIER Alban – Délégué de VENDOEUVRES | X | | |
| M DEVAULT Philippe – Délégué commune de DIORS | X | | |
| M BLANC – Maire de MARON | | | |
| M GADINA Serge – Entreprise SDEL Berry | | | |
| M JUBARD Tom – Entreprise SDEL Berry | X | | |
| M PUIGRENIER David – SDEI 36 | | X | |
| M. MEUNIER David – SDEI 36 | X | | |
| M. DEPECHE Pascal – SDEI 36 | X | | |

En l'absence de remarque le compte rendu de la réunion travaux du 01 avril 2025 est adopté.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

➤ **VENDOEUVRES BT « CHEMIN MOULIN NEUF» (SDEL Berry)**

ORDRE DE SERVICE : 31 mars 2025

Délai 4 mois

Consignation : 16 juillet 2025

Travaux à réaliser en 2025 sur nouveau marché.

Poste à récupérer sur chantier Etretchet Parking JO2024.

Terrassement terminé. En attente consignation du 16 juillet pour mise en service.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

➤ **CHATEAUROUX Dissimulation BT « Rue de Chauvigny » » (SOBECA)**
ORDRE DE SERVICE : 22 juillet 2024 **Délai 4 mois**

Délais des travaux à prolonger

Consignation : rendez-vous RIP le 18 octobre

Travaux en cours. Le chantier à été découpé en 2 tranches.

- 1^{ère} tranche travaux en cours. ATST à partir du 25/11/24.
Reprise des branchement semaine 51. Reste une quinzaine de branchements à reprendre
- 2^{ème} tranche : Terrassement terminés. Reprise des branchements en cours
Consignation à prendre pour la deuxième phase. 22 avril 2025
Dépose et finitions en cours (En attente intervention d'Orange pour dépose des supports)

➤ **LUANT Renforcement BT « LA CROIX DE FASLAY» (SOBECA)**

ORDRE DE SERVICE 09 septembre 2024

Délai 3 mois

Consignation : 17 janvier 2025

Travaux en cours. Terrassements terminés.

Consignation du 17 janvier annulée par SOBECA pour manque de personnel.

Nouvelle consignation le 20 février de 8H30 à 12h30 : Fait

Reste modification réseau Eclairage Public.

➤ **LUANT Sécurisation BT « LE MEEZ SAVARY» (SDEL Berry)**

ORDRE DE SERVICE 30 juin 2025

Délai 3 mois

Consignation : 13 novembre 2025 (Intervention TST)

Commande à l'entreprise SOBECA annulée.

Travaux reportés en 2025 sur nouveau marché avec l'entreprise SDEL Berry

Terrassement en juillet

➤ **CHATEAUROUX Dissimulation BT « RUE RATOUIS DE LIMAY» (SDEL Berry)**

ORDRE DE SERVICE à compter du 10 mars 2025

Délai 4 mois

Consignation : 27 juin 2025

Terrassement en cours par EUROVIA.

Déroutage des câbles et pose des coffrets à prévoir par SDEL dès la réception du matériel. En cours

Réunion de programmation avec ENEDIS le 27 février à 10h00.

Mise en service du réseau 12 mai sous ATST et reprise des branchements

Consignation le 27 juin pour bascule des RAS existantes et dépose du réseau aérien.

| | | |
|-------------|--------------------------------|--|
| VENDOEUVRES | BT « LES LOGES DU GRAND BRUN » | Travaux S29 - ATST 03/10/25 |
| SAINT GENOU | BT « RUE DU CANAL » | Travaux S36 - Programmation Enedis le 07/08/25 |
| CHEZELLES | BT « CHEZEL THIBAUT » | Travaux S31 - Programmation Enedis le 07/08/25 |
| COINGS | BT « CERE » (Rue des Ecoles) | Travaux 2025 – Etude en cours |
| MARON | BT « TILLIARES » | Attente devis entreprise – Travaux 2025 |
| MARON | BT « LE GRAND VILLEMONGIN » | Attente devis entreprise – Travaux 2025 |

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

| | | |
|------|---------------------|---|
| ARGY | BT « STADE » | Travaux fin juillet 2025 – Programmation Enedis 21/07 |
| ARGY | BT « LA BONDUAIRE » | Travaux 2025 – Programmation Enedis 07/08 |

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

➤ **NIHERNE BT « LES COUTEAUX» (SDEL Berry)**

ORDRE DE SERVICE : 02 juin 2025

Délai 4 mois

Consignation : 03 octobre 2025

| | | |
|-------------------|--------------------------------|---|
| NEUILLAY LES BOIS | BT « Route de LA PEROUILLE » | Travaux S29 - Programmation Enedis 21/07 |
| NEUILLAY LES BOIS | BT « HOUME » | Travaux à programmer - Programmation Enedis 16/09 |
| NEUILLAY LES BOIS | BT « LES BERNARDS » | Travaux à programmer - Programmation Enedis 16/09 |
| VENDOEUVRES | BT « PECHE LOCHE » | Plan minute – Article à déposer |
| MARON | BT « RUE DE LA SABLIERE » | Article R323-25 à déposer |
| JEU LES BOIS | BT « BOURG » | Plan minute |
| ARTHON | BT « LES ETANGS » | Travaux à programmer |
| DIORS | Mutation Transfo « ROUSSEAU » | Travaux septembre -Consignation 23 septembre |
| ST LACTENCIN | BT « BOIS RENAULT » | Etude en cours |
| VENDOEUVRES | BT « LALEUF » | Etude à commander |
| SAINT-GENOU | Dépose BT « CHANTELOCHE » | Etude en cours |
| VENDOEUVRES | Renforcement « LA CURE » | Etude en cours |
| LE POINCONNET | Dissi BT « LE FORUM » | Etude en cours – Travaux fin 2025 |
| CHATEAUROUX | Dissi BT « RUE DE STRASBOURG » | Etude en cours – Travaux 2026 |

Extensions en cours

Extensions à venir

| | | |
|-------------------|--------------------------------------|--|
| JEU LES BOIS | Ext BT Lotissement « LES VERGERS » | Attente travaux de terrassement par la commune |
| DIORS | Ext C4 « SMFA » (ZI Martinerie) | Travaux fin juillet - Mise en service le 23/09 |
| VENDOEUVRES | Ext « Eco-Quartier | Etude en cours |
| NEUILLAY LES BOIS | Ext C4 « LE COUDRIAUX» (FREE Mobile) | Travaux juillet |

DIVERS

PROCHAINE REUNION

DATE 03 septembre2025 à 10H00

LIEU : ARGY