

#### SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

## Comité Territorial du Pays Castelroussin Val de l'Indre

# COMPTE-RENDU du 03 septembre 2025

	Présents	Excusés	Absents
M VIDAL Claude – Président comité territorial	Х		
M LION Michel – Vice-Président SDEI			
Mme VILLEMONT Bernadette- Maire d'ARGY	Х		
M POITEVIN Jean Pierre – Adjoint au Maire de Saint-Genou			
M AUJEAN Bernard – Délégué SDEI	Х		
M ELBAZ Xavier - Délégué SDEI			
M TAUPIN Patrice – Commune Villedieu			
M LUMET Thierry - Délégué SDEI	Х		
M GLOMOT Pascal - Délégué SDEI			
M PIVOT Christophe - Délégué SDEI			
Mme VOITIER Brigitte - Délégué SDEI			
M. ROBIN Guy - Délégué SDEI	Х		
M SALADIN Michel - Délégué SDEI			
M LACOTTE Martine –commune de Coings			
M VERGNOLLE Monique - Commune de CHEZELLES			
M MERCIER Alban – Délégué de VENDOEUVRES		Х	
M DEVAULT Philippe – Délégué commune de DIORS	Х		
M BLANC – Maire de MARON	Х		
M GADINA Serge – Entreprise SDEL Berry			
M JUBARD Tom – Entreprise SDEL Berry	Х		
M PUIGRENIER David – SDEI 36			
M. MEUNIER David – SDEI 36	Х		
M. DEPECHE Pascal – SDEI 36	Х		

En l'absence de remarque le compte rendu de la réunion travaux du 04 juin 2025 est adopté.

#### **MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023**

## LUANT Sécurisation BT « LE MEEZ SAVARY» (SDEL Berry)

ORDRE DE SERVICE 30 juin 2025

Délai 3 mois

**Consignation**: 13 novembre 2025 (Intervention TST)

Commande à l'entreprise SOBECA annulée.

Travaux reportés en 2025 sur nouveau marché avec l'entreprise SDEL Berry

Terrassement terminé.

#### VENDOEUVRES Sécurisation BT « LES LOGES DU GRAND BRUN»

ORDRE DE SERVICE 07 juillet 2025 Délai 3 mois

Consignation: 03 octobre 2025 (ATST)

Terrassement terminé.

#### SAINT-GENOU Sécurisation BT « Rue du CANAL»

ORDRE DE SERVICE 01 septembre 2025

Délai 4 mois

Consignation: ATST 27 janvier 2026 – Consignation: 09 février 2026.

Travaux en cours

## CHEZELLES Renforcement BT « CHEZEL-THIBAULT»

ORDRE DE SERVICE 28 juillet 2025

Délai 3 mois

Délai 3 mois

Consignation: 27 octobre 2025

Travaux en cours. Terrassement terminé.

COINGS	BT « CERE » (Rue des Ecoles)	Travaux 2025 – Etude en cours
MARON	BT « TILLIARES »	Travaux 2026
MARON	BT « LE GRAND VILLEMONGIN »	Travaux 2025 – Programmation ENEDIS 08/09/25

#### **MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024**

#### **ARGY Renforcement BT « STADE»**

ORDRE DE SERVICE: 15 juillet 2025 Consignation: 04 novembre 2025

Travaux en cours.

#### **ARGY Sécurisation BT « LA BONDUAIRE»**

Délai 3 mois **ORDRE DE SERVICE :** 

Consignation: 20 novembre 2025

#### **MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025**

#### NIHERNE BT « LES COUTEAUX» (SDEL Berry)

ORDRE DE SERVICE : 02 juin 2025 Délai 4 mois

Consignation: 03 octobre 2025

Terrassement terminé.

Mise en service le 03 octobre et dépose si possible.

#### **NEUILLAY LES BOIS BT « ROUTE DE LA PEROUILLE»**

ORDRE DE SERVICE: 01 juillet 2025 Délai 3 mois

Consignation: 20 octobre 2025

Terrassement terminé.

Mise en service le 20 octobre 2025.

#### NEUILLAY LES BOIS BT « HOUME»

ORDRE DE SERVICE : Délai 3 mois

**Consignation:** Programmation Enedis le 16 septembre 2025

### DIORS Mutation Transformateur « ROUSSEAU» (ZI Martinerie)

ORDRE DE SERVICE : 22 septembre2025 Délai 3 mois

Consignation: le 23 septembre 2025

NEUILLAY LES BOIS	BT « LES BERNARDS »	Travaux à programmer - Programmation Enedis 16/09	
VENDOEUVRES	BT « PECHE LOCHE »	Travaux à programmer (fin 2025)	
MARON	BT « RUE DE LA SABLIERE »	Travaux à programmer (fin 2025)	
JEU LES BOIS	BT « BOURG »	Plan minute	
ARTHON	BT « LES ETANGS »	Travaux à programmer -Programmation ENEDIS le 23 /09/25	
ST LACTENCIN	BT « BOIS RENAULT »	Plan minute	
VENDOEUVRES	BT « LALEUF »	Etude à commander	
SAINT-GENOU	Dépose BT « CHANTELOCHE »	Plan minute	
VENDOEUVRES	Renforcement « LA CURE »	Plan minute	
LE POINCONNET	Dissi BT « LE FORUM »	Plan minute – Travaux fin 2025	
CHATEAUROUX	Dissi BT « RUE DE STRASBOURG »	Plan minute– Travaux 2026	

#### **Extensions en cours**

# NEUILLAY LES BOIS BT Ext C5 « LE COUDRIAUX» (FREE Mobile)

ORDRE DE SERVICE : 01 juillet 2025 Délai 1 mois

Consignation: 20 octobre 2025

Terrassement terminé.

Mise en service le 20 octobre 2025.

## DIORS BT « SMFA» (ZI Martinerie)

ORDRE DE SERVICE : 28 juillet 2025 Délai 1 mois

Consignation: 23 septembre 2025

Terrassement terminé.

Mise en service le 23 septembre 2025.

#### **Extensions à venir**

JEU LES BOIS	Ext BT Lotissement « LES VERGERS »	Attente travaux de terrassement par la commune
VENDOEUVRES	Ext « Eco-Quartier	Plan minute
MONTIERCHAUME	Ext BT « BEAUMONT » ( SNCF)	Etude en cours
NEUILLAY LES BOIS	Ext BT « CLAISE » (Antenne Orange)	Etude en cours

#### **DIVERS**

Réunion comité territorial le 14 octobre 10H00 à Neuillay les Bois

#### **PROCHAINE REUNION**

DATE 29 octobre 2025 à 10H00

LIEU: SDEI Centre Colbert - 36000 Châteauroux