



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

Comité Territorial du Pays Castelroussin Val de l'Indre

COMPTE-RENDU du 16 juillet 2026

	Présents	Excusés	Absents
M VIDAL Claude – Président comité territorial	X		
M LION Michel – Vice-Président SDEI			
M VERRHIEST Jean-Marc Maire de DIORS	X		
M DELALLE Nadine – Adjoint au Maire de DIORS	X		
M PASCAUD Jean-Pierre – Délégué d'Ardente	X		
M ELBAZ Xavier – Maire de Villedieu		X	
M POITEVIN Jean-Pierre – Adjoint au Maire de Saint-Genou	X		
M VERDON Cedric - Délégué de Saint-Lactencin	X		
M BOURBON Patrick - Délégué d'Argy	X		
M PALLEAU Bruno – Délégué du Poinçonnet	X		
M FRENKEL Bruno – Délégué de Niherne	X		
M STROUPPE André – Délégué de Jeu les Bois	X		
Mme VOITIER Brigitte - Délégué SDEI			
M. ROBIN Guy - Délégué SDEI	X		
M MERCIER Alban – Délégué de VENDOEUVRES	X		
M BLANC – Maire de MARON		X	
M CLOS Jean-François – Adjoint au Maire de Sougé		X	
M PAULO Tony – Entreprise SDEL Berry	X		
M GENC Bilal - Entreprise SDEL Berry	X		
M PUIGRENIER David – SDEI 36		X	
M. MEUNIER David – SDEI 36	X		
M. DEPECHE Pascal – SDEI 36	X		

En l'absence de remarque le compte rendu de la réunion travaux du 18 mai 2026 est adopté.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

➤ LUANT Sécurisation BT « LE MEEZ SAVARY» (SDEL Berry)

ORDRE DE SERVICE 30 juin 2025

Délai 3 mois

Consignation : 13 novembre 2025 (Intervention TST)

Commande à l'entreprise SOBECA annulée.

Travaux reportés en 2025 sur nouveau marché avec l'entreprise SDEL Berry

Reste dépose de 3 supports en été. **(Semaine 33)**

COINGS	BT « CERE » (Rue des Ecoles)	Travaux 2025 – Attente réponse commune

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

➤ ARGY Sécurisation BT « LA BONDUAIRES »

ORDRE DE SERVICE : 02 octobre 2025

Délai 3 mois

Consignation : 20 novembre 2025

Travaux terminés. Reste dépose de 1 support au printemps. (Semaine 33)

Voir Orange pour reprise Télécom.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

➤ NIHERNE BT « LES COUTEAUX » (SDEL Berry)

ORDRE DE SERVICE : 02 juin 2025

Délai 4 mois

Consignation : 03 octobre 2025

Ajournement à compter du 06 octobre 2025

Travaux de construction terminés.

Reste dépose après moisson => une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie pour le vol de cuivre sur l'ensemble de la ligne restant à déposer.

Dépose des supports semaine 33.

➤ NEUILLAY LES BOIS BT « HOUME »

ORDRE DE SERVICE : 06 octobre 2025

Délai 3 mois

Consignation : 15 décembre 2025

Travaux de construction terminés.

Reste dépose en été. (Semaine 33)

➤ VENDOEUVRES BT « PECHE-LOCHES »

ORDRE DE SERVICE : 03 novembre 2025

Délai 3 mois

Consignation : 13 février 2026

Reste un support à déposer. (Semaine 33)

➤ NEUILLAY LES BOIS BT « LES BERNARDS »

ORDRE DE SERVICE : 15 juin 2026

Délai 3 mois

Consignation : 03 septembre 2026

Travaux en cours

➤ ST LACTENCIN BT « BOIS RENAULT »

ORDRE DE SERVICE : 31 août 2026

Délai 3 mois

Consignation : 09 octobre 2026

Terrassement début septembre.

JEU LES BOIS	BT « BOURG »	Plan minute – Refus convention par propriétaire.
VENDOEUVRES	BT « LALEUF »	Projet refusé par ENEDIS pour saturation réseau HTA
SAINT-GENOU	Dépose BT « CHANTELOCHE »	Travaux été 2026 -ATST 01 septembre 2026
VENDOEUVRES	Renforcement « LA CURE »	Plan minute – Affaire liée avec extension « Eco-Quartier » DP en cours

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2026

➤ **CHATEAUROUX Dissi BT « RUE DE STRASBOURG »**

ORDRE DE SERVICE : 20 avril 2026

Délai 4 mois

Consignation : 07 décembre 2026

Travaux en cours. Les terrassements et le câblage de la première tranche sont terminés.

Les terrassements de la 2^{ème} tranche commenceront en septembre.

ARGY	BT « LES SOUCHES »	Etude en cours
ETRECHET	BT « RUE DE LA GAYETTERIE »	Prépiquetage 05 décembre 2025- Travaux 2027
ETRECHET	BT « RUE MARECHAL LECLERC »	Prépiquetage 05 décembre 2025 – Travaux 2027
CHATEAUROUX	Dissi BT « RUE DE LA FONTAINE ST GERMAIN »	DP en cours - Travaux septembre

Extensions en cours

➤ **NEUILLAY LES BOIS Ext BT « LES FENETS»**

ORDRE DE SERVICE : 06 juillet 2026

Délai 1 mois

Reste mise en service semaine 30. (20 juillet).

Extensions à venir

JEU LES BOIS	Ext BT Lotissement « LES VERGERS »	Attente terrassement par la commune- 2027
VENDOEUVRES	Ext « Eco-Quartier »	Plan minute
ETRECHET	Ext BT « Station Epuration (Bouygues télécom)	Travaux reportés en septembre

DIVERS

M. Poitevin signale deux supports vétustes « rue du Ruisseau », à Saint-Genou. Le SDEI transmettra le signalement à Enedis.

PROCHAINE REUNION

DATE 07 octobre 2026 à 10H00

LIEU : Saint Lactencin (Salle des associations – Rue du Stade)

**S.D.E.I.- Bâtiment G - Centre Colbert - 2, Place des Cigarières - CS 60218
– 36004 CHATEAUROUX
Tel : 02 54 61 59 59 – Fax : 02 54 61 56 15 – E-mail : sdei36@sdei36.com**