



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

Compte-rendu de réunion N° 2025-09

Du 17 Décembre 2025 à 9h00 mairie de MEZIERES EN BRENNE

	Présents	Excusés	Absents
M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial	X		
M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI	X		
M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers			X
M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic	X		
M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bêlâbre			X
M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme			X
M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint - Gaultier			X
M. Grégoire Thierry – Commune de Saint - Gaultier		X	
M. Rembaut Alain – Marie Membre du CT – Preuilly La Ville			X
M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize			X
M. Brunet Marinette – Maire de Sauzelles	X		
M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay			X
M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc			X
M. Daraud Jean-Pierre Commune de Pouligny Saint Pierre	X		
M. Algret Jean-Pierre Ruffec Le Château	X		
M. Pasquet Renaud GS-Topo		X	
M. Labrux Eric – Labrux		X	
M. Picard François - Labrux	X		
M. Puigrenier David – SDEI36			X
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR23-07	NURET LE FERRON	Sécurisation « Les Landis » P	T :22/09/2025
Travaux en cours. ATST 12/02/2026			
PNR23-08	PRISSAC	Dissimulation « La Roche Chevreux »	T :
Art 323-25 en consultation.			
PNR23-09	PRISSAC	Sécurisation « Les Places »	T :25/08/2025
Dépose partielle effectuée. Reste les supports en appuis communs dans l'attente de l'intervention des Télécoms.			
PNR23-11	SAINT CIVRAN	Sécurisation « La Bitte »	E :03/03/2025
Observation sur plans pour accord effectuées le 15/05/25. Dans l'attente du dossier définitif. Manque 1 convention.			
PNR23-14	TOURNON SAINT MARTIN	Renforcement « La Ronde La Borde » P	T :26/05/2025
Réseau en service. La dépose de l'ensembles des appuis pouvant être déposés est à effectuer avant les congés. Seul les appuis communs seront maintenus dans l'attente de l'intervention des Télécoms.			
PNR23-24	SAINT GAULTIER	Dissimulation « Avenue de Lignac T1 et T2 »	T :21/10/2024
Reste fiche FACE. Réception à programmer			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR24-04	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation « Courtillière »	T :24/11/2025
Travaux en cours. Date d'accès 28/01/2025.			
PNR24-06	MARTIZAY	Sécurisation « Chauray »	T :07/07/2025
Reste le câblage de la fibre. Chantier ajourné au 26/09/2025. Dépose fils cuivre non réalisée !!!! En cas de vol des fils nus l'entreprise travaux devra néanmoins s'acquitter de la valorisation du cuivre			
PNR24-11	RUFFEC LE CHATEAU	Renforcement 'Rue de l'Eglise »	T :

Art 323-25 Validé. Conventions EP et Télécom à la signature. Voir Programmation. Matériels GC Télécom demandés			
PNR24-20	RUFFEC LE CHATEAU	Sécurisation « Rue de la Mairie »	T :
Art 323-25 Validé. Conventions EP et Télécom à la signature. Voir Programmation. Matériels GC Télécom demandés. Accès HTA les 12 et 13 mai 2026			
PNR24-21	RUFFEC LE CHATEAU	Renforcement « La Grange »	T :25/08/2025
GC terminé. Accès HTA le 27/01/2026. Chantier ajourné au 26/09/2025 Poste livré au dépôt de l'entreprise Accès HTA les 12 et 13 mai 2026			
PNR24-22	POULIGNY SAINT PIERRE	Sécurisation « Les brouarderies »	E :12/11/2024
Art 323-25 validé. Convention EP signée. Voir travaux janvier 2026.			
PNR24-23	POULIGNY SAINT PIERRE	Renforcement « Rue du Château »	E :18/11/2024
Art 323-25 en consultation.			
PNR24-24	LURAI	Sécurisation « La Folie »	T :24/09/2025
Travaux ajournés dans l'attente de l'accès HTA. Relancer pour appuis commun			
PNR24-25	LURAI	Dissimulation « Rue de la Cueille »	T :24/09/2025
Travaux ajournés dans l'attente de l'accès HTA programmée le 21/01/2026			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

PNR25-01	THENAY	Sécurisation « Av Henri Barbusse »	E :17/02/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites le 05/05/2025 dans l'attente du dossier définitif. Manque 1 convention.			
PNR25-02	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation « Rte de Châtillon »	E :22/04/2025
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 07/08/2025			
PNR25-03	MIGNE	Sécurisation « Peubault »	E :31/03/2025
Art 323-25 en consultation.			
PNR25-04	PRISSAC	Sécurisation « Le Mas »	E :26/05/2025
Le BE a eu contact avec le riverain. Dans l'attente du plan pour accord.			
PNR25-05	RIVARENNES	Sécurisation « Kons »	E :19/05/2025
Art 323-25 en consultation.			

PNR25-06	SACIERGES SAINT MARTIN	Sécurisation « Le Peu »	E :02/06/2025
Dossier pour accord reçu. Observations à faire			
PNR25-07	SACIERGES SAINT MARTIN	Dissimulation « Le Peu »	E :02/06/2025
Dossier pour accord reçu. Observations à faire			
PNR25-08	SAINT GEMME	Sécurisation « Moulin de Brochot »	E :14/04/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites le 15/05/2025 dans l'attente du dossier définitif. Convention envoyée au nouveau propriétaire.			
PNR25-09	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « Le Breuil »	E :07/04/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites au 16/07/2025			
PNR25-10	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « La Suie »	E :07/04/2025
Art 323-25 en consultation			
PNR25-11	SAULNAY	Sécurisation « Le Bornigal »	E :31/03/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites le 15/05/2025 dans l'attente du dossier définitif.			
PNR25-12	TILLY	Sécurisation « Eglise »	E :09/06/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites le 29/09/2025			
PNR25-13	TILLY	Sécurisation « rte de la Trimouille, rue des Charrons »	E :09/06/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites le 29/09/2025			
PNR25-14	TILLY	Sécurisation « Rte de Saint Sulpice »	E :09/06/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites le 29/09/2025			
PNR25-15	TOURNON ST MARTIN	Sécurisation « Plénions »	E :24/03/2025
Art 323-25 validé. Voir programmation. Accès HTA le 31/03/2025 Il est nécessaire de réaliser l'exploitation sous chantier par feux tricolore KR11. La configuration des lieux et le trafic PI de cette section de RD le nécessitent ce mode d'exploitation. Le sous-traitant devra être accompagné sur la signalisation temporaire et pour rappel le sous-traitant est sous la responsabilité de l'entreprise.			
PNR25-16	VIGOUX	Sécurisation « La Borde, Les Sables »	E :?02/06/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites au 29/09/2025			
PNR25-17	POULIGNY ST PIERRE	Dissimulation « Rue Jean Rameau »	T :04/11/2025

Travaux en cours. Date d'accès au 13 mars 2026. Une AAT Partielle sera déposée pour la partie à aménager. Dans l'attente des récolement Télécom afin de lancer le câblage rapidement.			
PNR25-18	SAINT AIGNY	Dissimulation « Le Bordiau »	E :19/05/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites au 16/07/2025. Chiffrage Télécom transmis			
PNR25-19	SAINT AIGNY	Dissimulation « Le Poirou »	E :19/05/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites au 16/07/2025 Chiffrage Télécom transmis			
PNR25-20	TOURNON ST MARTIN	Dissimulation « La Blinerie »	T :06/10/2025
Travaux terminés. Dans l'attente de la dépose.			
PNR25-21	RIVARENNES	Dépose « Place Valéry Tournois »	T :
Art 323-25 validé. Voir programmation 2025 ??? Commande passée			
PNR25-22	DOUADIC	Sécurisation « Surjoux »	E :26/05/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites au 12/09/2025			
PNR25-23	LINGE	Renforcement « Les Jonières »	E :19/05/2025
Plan Art 323-25 à reprendre suite observation Enedis. Attente du retour du BE			
PNR25-24	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « Rte de la fat - Bourg »	E :22/04/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites le 18/07/2025 dans l'attente du dossier définitif.			
PNR25-25	DOUADIC	Extension « La Jarrige »	T :01/12/2025
Travaux réalisés. Raccordement programmé le 19/12/2025			
PNR25-26	NEONS SUR CREUSE	Extension « Champagne »	T :01/12/2025
Travaux réalisés. Raccordement programmé le 19/12/2025			
PNR25-27	SACIERGES SAINT MARTIN	Extension « TERREAL »	E :08/09/2025
L'implantation du poste et du coffret C4 ont été validé par le demandeur. Observation faite au 04/11/2025			
PNR25-28	SAINT MICHEL EN BRENNE	Extension « LIG AIR »	E :08/09/2025
Dossier définitif reçu le 17/12/2025 Consultation à lancer.			
PNR25-29	POULIGNY SAINT PIERRE	Extension « ZA tranche 2 »	E :29/09/2025
Observation faites au 05/11/2025. Dans l'attente du dossier définitif.			
PNR25-30	RIVARENNES	Extension « Bouygues »	E :06/10/2025

Etude en cours Attente du bornage de la parcelle par le demandeur			
PNR25-31	MERIGNY	Dissimulation « Rue du Stade »	E :20/10/2025
Plan pour accord reçu le 17/12/2025. Observations à faire.			
PNR25-32	MARTIZAY	Extension ZA de l'Avis	E :03/12/2025
Etude en cours			
PNR25-33	MARTIZAY	Renforcement ZA de l'Avis	E : 03/12/2025
Etude en cours			
PNR25-34	LE BLANC	Dissimulation « Rue du Moulin »	E :24/11/2025
Etude en cours			
PNR25-35	DOUADIC	Extension « ZA les Plantas »	E :2026
Etude en cours			

PROGRAMME 2026

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR26-01	MEZIERES EN BRENNE	Dissimulation « La gallerie »	E :02/03/2026
PNR26-02	ROSNAY	Sécurisation « Les Hénards »	E :02/02/2026
PNR26-03	DOUADIC	Renforcement « Dasdé »	E :23/02/2026
PNR26-04	INGRANDES	Sécurisation « La Croix Blanche »	E :16/02/2026
PNR26-05	LINGE	Renforcement « Champ Rocher »	E :26/01/2026
PNR26-06	LINGE	Sécurisation « Les Fleuris Les Ilons »	E :26/01/2026
PNR26-07	MARTIZAY	Renforcement « Bourg »	E :23/02/2026
PNR26-08	OBTERRE	Sécurisation « La Girouardièrre »	E :19/01/2026

PNR26-09	VILLIERS	Sécurisation « La Morinerie »	E :19/01/2026
PNR26-10	LA PEROUILLE	Renforcement « La Roche »	E :
PNR26-11	SAINT GAULTIER	Sécurisation « Les Pauduats »	E :
PNR26-12	SAINT GAULTIER	Sécurisation « Rte de Châteauroux »	E :
PNR26-13	RIVARENNES	Sécurisation « Laveau »	E :
PNR26-14	OULCHES	Sécurisation « les Loges de Peuret »	E :
PNR26-15	LUZERET	Sécurisation « Le Mas »	E :
PNR26-16	CHALAI	Renforcement « La Barre »	E :
PNR26-17	BELABRE	Dissimulation « A Briand Pasteur »	E :
PNR26-18	RUFFEC LE CHÂTEAU	Sécurisation « Belivière »	E :
PNR26-19	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « La Brosse »	E :

OPERATIONS A RECEPTIONER

- MERIGNY « La Péchellerie le Plex »

QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d'inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.

- En fin de chantier lors du repli de l'entreprise les tranchées réalisées en bordure de chaussée doivent être jalonnées avec les dispositifs AK5 « Piquets de Chantiers » jusqu'à ce que la tranchée soit en mesure d'accepter à nouveau le passage ponctuel de véhicule. Au besoin une présignalisation devra être positionnée (panneau AK14)
- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales

Pré piquetage affaire 2026 le 07/01/2026

**Congé de l'entreprise LABRUX du 22/12/2025 au 07/01/2026
Le contact entreprise sera Eric LABRUX 06 17 48 42 04**

Réception travaux programmée le 23 janvier 2026

PROCHAINE REUNION

Le 04 février 2026 à 9h00 à la mairie de POULIGNY SAINT PIERRE

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
<i>M. Chezeaux Jean-Louis</i>	<i>02-54-37-10-03</i>	<i>saint-aigny.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Camus Jean-Louis</i>		<i>j-l.camus@sdei36.com</i>
<i>M. Maubois Philippe</i>		<i>p.maubois@maubois.fr</i>
<i>M. Laroche Laurent</i>		<i>mairie.belabre@wanadoo.fr</i>
<i>M. Marcq Jean-Louis</i>		<i>jeanlouismarcq@gmail.com</i>
<i>M. Chartier Bruno</i>		<i>st-gaultier.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Burdin Maurice</i>		<i>maurice.burdin@laposte.net</i>
<i>M. Gueraud Laurent</i>		<i>mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr</i>
<i>M. Cabirou Frédéric</i>		<i>lescab@free.fr</i>
<i>M. Prauly Jean-Claude</i>		<i>jcpraully@gmail.com</i>
<i>M. Dejollat Daniel</i>	<i>06-79-89-64-18</i>	<i>daniel.dejollat@hotmail.com</i>
<i>M. Labrux Eric</i>		<i>eric.labrux@labrux.com</i>
<i>M. Picard Francis</i>		<i>francis.picard@labrux.com</i>
<i>M. Puigrenier David</i>	<i>02-54-61-59-59</i>	<i>d.puigrenier@sdei36.com</i>
<i>M. Meunier David</i>	<i>06-40-27-48-97</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
<i>M. Charret Stéphane</i>	<i>06-30-41-14-78</i>	<i>s.charret@sdei36.com</i>