

## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### TERRITOIRE DU PAYS DE VALENCAY EN BERRY

#### Compte rendu réunion travaux du 11 juin à Géhée

	Présents	Excusés	Absents
M. Chêne Jean Pierre : Président	X		
M. Delys Dominique : Titulaire collègue rural		X	
M. Gargaud Patrick : Titulaire collègue rural			X
M. Rouffy Marc : Titulaire collègue rural			X
M. Sevault Jean-Marc : Titulaire collègue rural			X
M. Pinard Christian : Suppléant collègue rural	X		
M. Taillandier Bruno : Suppléant collègue rural			X
M. Guilloteau David : Suppléant collègue rural			X
M. Nicaut Jean René : Suppléant collègue rural			X
Mme. Sécheresse Claudette : Suppléante collègue	X		
M. Marchand Bernard : Titulaire Urbain			X
M. Berthoumieux : Titulaire Urbain			X
M. Semion Michel : Titulaire Urbain		X	
M. Branchoux Gilles : Titulaire Urbain			X
M. Sledz Jean : Suppléant Urbain			X
M. Girault Christian : Suppléant Urbain			X
M. Sicault Alain : Suppléant Urbain			X
Mme Prévost Michèle : Suppléant Urbain	X		
M. Meunier David : SDEI 36	X		
M. Barry Thierry : SDEI 36	X		
M. Puigrenier David		X	
M. Langlet Armand : SOBECA	X		
M. Cloué Christian : adjoint Géhée	X		

**MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020**

Communes	Affaire	Observations	Commande
PELLEVOISIN	«La Biaiserie »	Etude annulée	
PELLEVOISIN	« Notre Dame »	Terminé	OK. SOBECA
PELLEVOISIN	« La Vestinguerie»	Terminé	OK. SOBECA
PELLEVOISIN	« Vaux »	<b>Travaux ajournés</b>	OK. SOBECA
ST MEDARD	« Bellebat »	Terminé	OK. SOBECA
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chene Rond »	Terminé	OK. VIGILEC
LE TRANGER	« L'Aunay »	Terminé	OK. VIGILEC
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chézal »	Terminé	OK. VIGILEC
ARPHEUILLES	« Le Petit Doit »	Terminé	OK. VIGILEC
MURS	« L'Ecoltière »	Terminé	OK. VIGILEC
ST CYRAN DU JAMBOT	« La Noaillerie »	Terminé	OK. SOBECA
BAUDRES	« Bourg »	Plan minute reçue	44 conv / 51
POULAINES	« Le Grand Chambonnais »	Terminé	OK. SDEL
SEMBLECAY	« La Caminière »	Terminé	OK. SOBECA
MENETOU SUR NAHON	« Bordebure »	Terminé	OK. SDEL
VAL FOUZON	« Route Maison Neuve »	<b>Article déposé</b>	<b>5 conv / 5</b>
VILLENTOIS	« Village aux Pages »	Terminés	OK. SOBECA
VEUIL	« Les Gautiers »	Terminé	OK. SDEL
CLERE DU BOIS	« Mai-Rose, Marronniers,Lavandes »	Terminé	OK. SOBECA
BRION	« Rue de de la Poste »	Terminé	OK. SOBECA
VICQ SUR NAHON	« Aipark du Centre »	Terminé	OK. SDEL
LUCAY LE MALE	« Nuisance »	Terminé	OK. SDEL
MOULINS SUR CEPHONS	« Grand Fossé , chemin du Moulin »	<b>Travaux ajournés</b>	06 conv / 06
VILLENTOIS- FAVEROLLES-EN BERRY	« rues du Château, du Moulin »	Terminé	OK. SOBECA
LUCAY LE MALE	« rue de la Taille »	Terminé	OK. SOBECA
LUCAY LE MALE	« C4 Chalon »	Terminé	OK. SOBECA
VINEUIL	« Saint Michel »	Terminé	OK. SOBECA
VEUIL	« La Gravette »	Terminé	OK. SOBECA

➤ Pellevoisin : « Vaux »

**ORDRE DE SERVICE : n° 197 à compter du 30/05/22**

**DELAI : 3 mois**

Reste 2 supports Orange. L'intervention de la fibre sera réalisée après celle d'Orange  
Travaux terminés avec réserve

➤ Moulins sur Céphons : « Grand Fossé, chemin du Moulin »

**ORDRE DE SERVICE : n° 101 à compter du 06/03/23**

**DELAI : 4 mois**

Les deux derniers supports sont déposés. Reste les trous de ces supports à reboucher et une console métallique à déposer

Travaux ajournés

**MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021**

Communes	Affaire	Observations	Commande
ANJOUIN	« Les Maisons Neuves »	Terminé	OK
BAUDRES	« La Brissonerie »	Terminé	OK
BAUDRES	« La Chétive Vigne »	Terminé	OK
FONTGUENAND	« La Tiercerie »	<b>Travaux en cours</b>	OK (poste)
JEU MALOCHES	« La Boutelaie »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Gatinette »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« La Chaumette »	Terminé	OK
POULAINES	« Les Idereaux »	Terminé	OK
ROUVRE LES BOIS	« La Moissellerie »	Terminé	OK
ROUVRE LES BOIS	« Le Chaussy »	Terminé	OK
LYE	« Les Chenevières »	Terminé	OK
ARPHEUILLES	« La Rossignolerie »	Terminé	OK
BRETAGNE	« Brisevent »	Terminé	OK
LEVROUX	« Route de Buzançais »	<b>Travaux ajournés</b>	OK
LUCAY LE MALE	« Grand Champs »	<b>Poste à recommander</b>	OK
FONTGUENAND	« L'Eclissay S42	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« Rue de la Poste, rue du Ha Ha »	<b>Attente décision mairie. TRX ?</b>	
PALLUAU SUR INDRE	« Rue des Remparts »	<b>Attente décision mairie. TRX ?</b>	
PELLEVOISIN	« Extension La Sélaudière »	Terminé	OK
LUCAY LE MALE	« Extension ZA Beauvais »	Terminé	OK
LEVROUX	« Place de la République »	Terminé	OK

➤ Fontguenand « La Tiercerie »

**ORDRE DE SERVICE : n° à compter du**

**DELAI :**

Le poste est posé . Début des travaux de terrassement S29.

➤ Levroux « Route de Buzançais - Stade »

**ORDRE DE SERVICE : n° 250 à compter du 29/08/23**

**DELAI : 4 mois**

La Fibre est déposée. Dépose S25.

Travaux ajournés

➤ Luçay le Mâle « Grand Champs »

**ORDRE DE SERVICE : n° 237 à compter du 28/07/23**

**DELAI : 3 mois**

En attente de la réalisation du lotissement. Poste utilisé pour le chantier de Préaux « Les Reboisières », à recommander.

**MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022**

Communes	Affaire	Observations	Commande
VINEUIL	« Zone Artisanale »	Terminé.	OK
CLION	« La Claudière »	<b>Travaux en cours</b>	OK
DUN LE POELIER	« La Malardière »	Terminé	OK
ECUEILLE	« Le Moulin de Champs »	Terminé	OK
ECUEILLE	« La Pitancerie »	Terminé	OK
ECUEILLE	« Route de Villedomain »	<b>Travaux en cours</b>	OK
FLERE LA RIVIERE	« Bourgneuf »	<b>Terminé</b>	OK
FLERE LA RIVIERE	« La Reuille »	<b>2024. Article déposé. Modif. à prévoir</b>	8 conv / 8
HEUGNES	« Le Carroir »	Terminé	OK
HEUGNES	« L'Essuyette »	<b>Terminé</b>	OK
HEUGNES	« Le Gardon Frit »	Etude lancée	
JEU MALOCHES	« Contrie »	Terminé	OK
LUCAY LE MALE	« Les Chalons »	<b>Travaux S36</b>	5 conv / 5
LYE	« La Chaume »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« La Violliere »	Terminé	OK
SELLES SUR NAHON	« Marlet »	<b>Etude à refaire suite projet méthanisation</b>	OK
LUCAY LE MALE	« la Rabaterie »	<b>A planifier 2024</b>	4 conv / 4
BRION	« Route de Villegongis »	<b>Travaux S45. Attente détail prix poste</b>	1 conv / 1
ECUEILLE	« Beauvais »	<b>Travaux S27. Livraison poste S29</b>	OK poste
FREDILLE	« Le Landais »	<b>Etude reprise en sout. : site classé</b>	
JEU MALOCHES	« Marchais – La Reuille »	<b>Travaux en cours</b>	OK
PALLUAU SUR INDRE	« Joubardièrre »	Terminé	OK

VAL FOUZON	« Bois Bernier »	En attente RDV mairie	
VAL FOUZON	« Pomme »	Travaux S39	12 conv / 12
VEUIL	« La Massonière »	Livraison poste S29.Travaux S28	OK poste
VICQ SUR NAHON	« La Bournillère »	Terminé	OK
FAVEROLLES EN BERRY	« Impasse des Roches »	Terminé	OK
CLION	« Clion sur Indre »	Prévision 2025	
PELLEVOISIN	« Renft La Selaudière »	Travaux en cours	OK
LYE	« Les Morgets »	Terminé	OK
VILLEGONGIS	« C4 rue du Château »	Terminé.	OK
JEU MALOCHES	« Le Prieuré »	Terminé	
VAL FOUZON	« Rue Elie Granat »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Chemin de l'Etang Vieux »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« C4 La Joubardière »	Terminé	OK
VILLEGOUIN	« Le Fond Moreau »	Terminé	OK
LYE	« La Rivière »	Article déposé, attente décision	En attente
CHATILLON SUR INDRE	« Route de Tours »	Terminé	OK
FONTGUENAND	« Parcelle E646 »	Terminé	OK

➤ Fléré la Rivière « Bourgneuf »

**ORDRE DE SERVICE : n° 349 à compter du 05/12/22**

**DELAI : 3 mois**

Dépose réalisée. Reste une plaque anti-escalade à poser sur le poste et les feuillards du S22 à reprendre sur le support BT.

➤ Ecueillé « Route de Villedomain »

**ORDRE DE SERVICE : n° 237 à compter du 03/07/23**

**DELAI : 3 mois**

Reste dépose à terminer après l'intervention de la Fibre (1 ferrure).  
Travaux ajournés.

➤ Heugnes « L'Essuyette » »

**ORDRE DE SERVICE : n° 298 à compter du 17/10/23**

**DELAI : 3 mois**

Terminé. Reste 2 plaques anti-escalade à poser sur dernier support BT et RAS privé à reprendre.

➤ Clion « La Claudière » »

**ORDRE DE SERVICE : n° 122 à compter du 03/04/24**

**DELAI : 3 mois**

Terrassements terminés. Raccordement le 25/06/24.

➤ Palluau sur Indre «C4 La Joubardière»

**ORDRE DE SERVICE : n° 44 à compter du 26/02/24**

**DELAI : 3 mois**

**Terminé : SOBECA doit transmettre le récolement rapidement.**

➤ Pellevoisin « La Selaudière » »

**ORDRE DE SERVICE : n° 326 à compter du 04/12/24**

**DELAI : 3 mois**

Travaux en cours.

Fin du raccordement S25.

➤ Jeu Maloches « La Reuille»

**ORDRE DE SERVICE : n° 67 à compter du 18/03/24**

**DELAI : 3 mois**

Travaux en cours. Reste les chapes et le raccordement à réaliser.

### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

Communes	Affaire	Observations	Commande
CLERE DU BOIS	« Les Épourneaux »	<b>Plan minute reçue.</b>	7 conv / 10
CLION SUR INDRE	« L'île Savary »	<b>Article à redéposer</b>	9 conv / 9
LE TRANGER	« Le Chilouet »	<b>Article déposé. Travaux 2024</b>	4 conv / 4
HEUGNES	« Les Avineaux »	<b>Livraison poste S30.Travaux S36</b>	OK poste
PELLEVOISIN	« rue Jean Giraudoux »	<b>TRX : septembre Planning à fournir</b>	38 conv / 38
LANGE	« La Vierge Marie – La Pinoterie »	<b>Livraison poste S29.Travaux S28</b>	OK poste
LANGE	« La Garderie -La Quesnière »	<b>Article déposé. Travaux 2025</b>	5 conv / 5
VEUIL	« Le Bas Ray – Le Haut Ray »	<b>A planifier 2024</b>	23 conv / 23
VEUIL	« Les Bernets »	<b>Plan minute reçu</b>	13 conv / 18
VEUIL	« St Fiacre – La Sarrrazière »	<b>Article déposé. Travaux 2025</b>	8 conv / 8
LA VERNELLE	« Launay »	<b>Etudes en cours</b>	
VAL FOUZON	« Les Riaux »	<b>Etudes en cours</b>	
LUCAY LE MALE	« Build'ing »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Parigny »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Préblame »	<b>Travaux S26. ATST 09/07/24</b>	OK
PREAUX	« Les Reboisières »	<b>Terminé : attente récolement</b>	OK
HEUGNES	« Bouygues Tél »	Terminé	OK
VINEUIL	« Route de Châteauroux »	<b>Article à déposer</b>	53 conv /53
ANJOUIN	« Renft. « la Boulaye »	<b>Etude à terminer</b>	2 conv / 3
ANJOUIN	« Extension « la Boulaye »	<b>Travaux annulés par le demandeur</b>	0 conv / 1
VILLENTOIS	« Avenue de Vernat »	<b>Etudes en cours</b>	8 conv / 15

MOULINS SUR CEPHONS	« Rue Pascal Rechaussat »	<b>Travaux 2025</b>	
MOULINS SUR CEPHONS	« La Jalousie »	<b>Terminé</b>	OK
VALENCAY	« Route de Chabris, rue des Princes »	<b>Minute reçue</b>	17 conv / 50
VALENCAY	« Rue de Talleyrand, rue Max Hymans »	<b>Minute reçue</b>	16 conv / 53
VALENCAY	« Rue Nationale	<b>Minute reçue</b>	
JEU MALOCHES	Extension Bouygues Bourg	<b>A planifier</b>	OK
JEU MALOCHES	Renforcement Bourg	<b>Etude en cours</b>	0 conv / 3
POULAINES	Le Ménard	<b>Terminé</b>	OK

➤ Préaux « Les Reboissières » »

**ORDRE DE SERVICE : n° 45 à compter du 08/03/24**

**DELAI : 3 mois**

**Terminé : SOBECA doit transmettre le récolement rapidement.**

➤ Moulins sur Céphons « La Jalousie » »

**ORDRE DE SERVICE : n° 106 à compter du 11/04/24**

**DELAI : 1 mois**

**Terminé : SOBECA doit transmettre le récolement rapidement.**

➤ Val Fouzon « Préblame » »

**ORDRE DE SERVICE : n° 146 à compter du 03/06/24**

**DELAI : 1 mois**

Terrassements réalisés par le propriétaire. ATST à compter du 09/07/24.

➤ Poulaines « Le Ménard » »

**ORDRE DE SERVICE : n° 145 à compter du 27/05/24**

**DELAI : 1 mois**

**Terminé : SOBECA doit transmettre le récolement rapidement.**

**MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024**

Communes	Affaire	Observations	Commande
VINEUIL	« La Bodingrie »	<b>Etude en cours</b>	
ANJOUIN	« Boisrond »	<b>Etude en cours</b>	
ROUVRES LES BOIS	« Rue de la Bruère»	<b>Etude en cours</b>	
LANGE	« Le Haut Clou »	<b>Etude en cours</b>	
LUCAY LE MALE	« Chaud Buisson »	<b>Etude en cours</b>	
HEUGNES	« Route de Palluau »	<b>Etude en cours</b>	
BAUDRES	« Caserne de Pompiers »	<b>Etude en cours</b>	
PELLEVOISIN	« Château d'eau » »	<b>Plan minute reçu</b>	
LANGE	« Château d'Entraigues »	<b>Etude en cours</b>	
LUCAY LE MALE	« Station d'Épuration »	<b>Etude en cours</b>	

## DIVERS

- **Congés SOBECA :**

Le personnel de l'entreprise SOBECA est en congés du 12/08/24 au 02/09/24. Les personnes qui peuvent être contactées pendant cette période sont :

Stéphane Depont : chef d'entreprise. 06 84 45 69 63

Armand Langlet : conducteur de travaux 06 66 47 09 19

Olivier Elion : conducteur de travaux 07 61 01 62 47

- **Travaux de sécurité :**

Il faut prévoir des plaques anti-escalade sur les supports bétons avec alvéoles dès-lors que l'on intervient sur ces supports.

Les feuillards existants sur supports bétons doivent être mis en conformité quand cela est possible.

- **Planification :**

Respecter au maximum les dates prévisionnelles des travaux

- **Documents fin de travaux:**

Les récolements, certificats de broyages et géoréférencement des supports doivent être transmis à la suite des travaux.

- **Contrôle FACÉ :**

Un contrôle du FACÉ (Fond d'Amortissement des Charges Électriques) a été réalisé pendant le mois de juin sur quelques chantiers terminés.

Un retour sera fait par le SDEI et transmis aux entreprises afin de tenir comptes des différentes observations sur tous les chantiers.

- **Facturation :**

Une date de présentation des projets de facturation a été contractualisé entre le SDEI et l'entreprise SOBECA. Cette date butoir de présentation des états d'acomptes est le 13 de chaque mois. Il ne peut être réalisé qu'une seule facturation mensuelle.

**PROCHAINE REUNION**

**DATE : 03/09/24 à 10 h 00**

**LIEU : Langé**

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
M. Chêne Jean Pierre	06-73-04-21-47	Jean-pierre.chene36@orange.fr
M. Delys Dominique	06-22-41-70-05	dominique.delys0797@orange.fr
M. Gargaud Patrick	02-54-40-80-09	bureau.maire@orange.fr
M. Rouffy Marc	06-07-11-65-89	rouffy.maire.palluau@orange.fr
M. Sevault Jean-Marc	02-54-40-93-14	mairie.villegongis@orange.fr
M. Pinard Christian	06-85-01-56-14	moissons@orange.fr
M. Taillandier Bruno	06-25-65-01-25	mairie@ville-lucaylemale.fr
M Guilloteau David		david.guilloteau@free.fr
M. Nicaut Jean René		jeanrene.nicault@gmail.com
Mme. Sécheresse Claudette	02-54-35-62-58	Claudette.secheresse@orange.fr
M. Marchand Bernard	06-73-48-13-33	marchandbernard@wanadoo.fr
M. Berthoumieux Pierre	06-30-48-34-74	sobert@wanadoo.fr
M. Semion Michel		michelsemion@gmail.com
M. Branchoux Gilles		gilles.branchoux@laposte.net
M. Sledz Jean		contact.mairie@chabris.fr
M. Girault Christian		giraultchristian@sfr.f
M. Sicault Alain		compta@mairie-valencay.fr
Mme Prévost Michèle	06-83-33-32-41	micheleprevlg@yahoo.fr
M. Meunier David	06-40-27-48-97	d.meunier@sdei36.com
M. Barry Thierry	02-54-61-56-14	t.barry@sdei36.com
M. Puigrenier David	06-81-82-58-46	dgs@sdei36.com
M. Langlet Armand	06-64-70-91-19	a.langlet@sobeca.fr
M. Depont Stéphane	06-84-45-69-63	s.depont@sobeca.fr