

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS DE VALENCAY EN BERRY

Compte rendu réunion travaux du 31 octobre à Villegouin

	Présents	Excusés	Absents
M. Chêne Jean Pierre : Président	X		
M. Delys Dominique : Titulaire collègue rural	X		
M. Gargaud Patrick : Titulaire collègue rural	X		
M. Rouffy Marc : Titulaire collègue rural	X		
M. Sevault Jean-Marc : Titulaire collègue rural			X
M. Pinard Christian : Suppléant collègue rural	X		
M. Taillandier Bruno : Suppléant collègue rural			X
M Guilloteau David : Suppléant collègue rural			X
M. Nicaut Jean René : Suppléant collègue rural			X
Mme. Sécheresse Claudette : Suppléante collègue		X	
M. Marchand Bernard : Titulaire Urbain			X
M. Berthoumieux : Titulaire Urbain			X
M. Semion Michel : Titulaire Urbain			
M. Branchoux Gilles : Titulaire Urbain			X
M. Sledz Jean : Suppléant Urbain			X
M. Girault Christian : Suppléant Urbain			X
Mme Prévost Michèle : Suppléant Urbain	X		
M. Meunier David : SDEI 36	X		
M. Barry Thierry : SDEI 36	X		
M. Puigrenier David		X	
M. Langlet Armand : SOBECA	X		
M. Jubard tom : SOBECA	X		
M. Sauget Gérard : maire de Pellevoisin	X		
M. Lessault Bruno : maire de Baudres	X		
M. Brunet Michel : maire de Villegouin	X		

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

Communes	Affaire	Observations	Commande
PELLEVOISIN	« La Biaiserie »	Etude annulée	
PELLEVOISIN	« Notre Dame »	Terminé	OK.
PELLEVOISIN	« La Vestinguerie »	Terminé	OK.
PELLEVOISIN	« Vaux »	Travaux ajournés	OK.
ST MEDARD	« Bellebat »	Terminé	OK.
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chêne Rond »	Terminé	OK.
LE TRANGER	« L'Aunay »	Terminé	OK.
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chézal »	Terminé	OK.
ARPHEUILLES	« Le Petit Doit »	Terminé	OK.
MURS	« L'Ecoltière »	Terminé	OK.
ST CYRAN DU JAMBOT	« La Noaillerie »	Terminé	OK.
BAUDRES	« Bourg »	Plan minute reçue	44 conv / 51
POULAINES	« Le Grand Chambonnais »	Terminé	OK.
SEMBLECAY	« La Caminière »	Terminé	OK.
MENETOU SUR NAHON	« Bordebure »	Terminé	OK.
VAL FOUZON	« Route Maison Neuve »	Travaux en cours	OK.
VILLENTOIS	« Village aux Pages »	Terminés	OK.
VEUIL	« Les Gautiers »	Terminé	OK.
CLERE DU BOIS	« Mai-Rose, Marronniers, Lavandes »	Terminé	OK.
BRION	« Rue de de la Poste »	Terminé	OK.
VICQ SUR NAHON	« Aipark du Centre »	Terminé	OK.
LUCAY LE MALE	« Nuisance »	Terminé	OK.
MOULINS SUR CEPHONS	« Grand Fossé , chemin du Moulin »	Terminé	06 conv / 06
VILLENTOIS- FAVEROLLES-EN BERRY	« rues du Château, du Moulin »	Terminé	OK.
LUCAY LE MALE	« rue de la Taille »	Terminé	OK.
LUCAY LE MALE	« C4 Chalon »	Terminé	OK.
VINEUIL	« Saint Michel »	Terminé	OK.
VEUIL	« La Gravette »	Terminé	OK.

➤ Pellevoisin : « Vaux »

ORDRE DE SERVICE : n° 197 à compter du 30/05/22

DELAI : 3 mois

Reste un support à poser par Orange avant d'effectuer la dépose. Information transmise à M. Lewis le 29/10/24.

Travaux terminés avec réserve

➤ Moulins sur Céphons : « Grand Fossé, chemin du Moulin »

ORDRE DE SERVICE : n° 101 à compter du 06/03/23

DELAI : 4 mois

Travaux terminés à réceptionner. **Reste situation BT définitive et état de dépenses à réaliser**

➤ Val Fouzon : « Maison Neuve »

ORDRE DE SERVICE : n° 197 à compter du 16/07/24

DELAI : 3 mois

Le poteau bois chez M. Zerrouki a été déposé et le branchement est provisoirement en appui sur le télécom, ceci afin de permettre au propriétaire de réaliser des travaux sur son mur de clôture. Les travaux reprendront le 20/01/25 sous ATST. Dépose S6 2025.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

Communes	Affaire	Observations	Commande
ANJOUIN	« Les Maisons Neuves »	Terminé	OK
BAUDRES	« La Brissonerie »	Terminé	OK
BAUDRES	« La Chétive Vigne »	Terminé	OK
FONTGUENAND	« La Tiercerie »	Travaux en cours	OK (poste)
JEU MALOCHES	« La Boutelaie »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Gatinette »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« La Chaumette »	Terminé	OK
POULAINES	« Les Idereaux »	Terminé	OK
ROUVRE LES BOIS	« La Moissellerie »	Terminé	OK
ROUVRE LES BOIS	« Le Chaussy »	Terminé	OK
LYE	« Les Chenevières »	Terminé	OK
ARPHEUILLES	« La Rossignolerie »	Terminé	OK
BRETAGNE	« Brisevent »	Terminé	OK
LEVROUX	« Route de Buzançais »	Terminé. Réception faite	OK
LUCAY LE MALE	« Grand Champs »	Livraison poste S50	OK
FONTGUENAND	« L'Eclissay S42	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« Rue de la Poste, rue du Ha Ha »	Attente décision mairie. TRX ?	
PALLUAU SUR INDRE	« Rue des Remparts »	Attente décision mairie. TRX ?	
PELLEVOISIN	« Extension La Sélaudière »	Terminé	OK
LUCAY LE MALE	« Extension ZA Beauvais »	Terminé	OK

LEVROUX	« Place de la République »	Terminé	OK
---------	----------------------------	---------	----

➤ Fontguenand « La Tiercerie »

ORDRE DE SERVICE : n° à compter du

DELAI :

Le poste est posé. L'implantation des supports et le GC sont réalisés. Enedis à reporté la coupure en 2025 à une date à définir.

Travaux à ajourner.

➤ Luçay le Mâle « Grand Champs »

ORDRE DE SERVICE : n° 237 à compter du 28/07/23

DELAI : 3 mois

En attente de la réalisation du lotissement. Poste utilisé pour le chantier de Préaux « Les Reboisières », livraison nouveau poste S50.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

Communes	Affaire	Observations	Commande
VINEUIL	« Zone Artisanale »	Terminé.	OK
CLION	« La Claudière »	Dépose S45	OK
DUN LE POELIER	« La Malardière »	Terminé	OK
ECUEILLE	« Le Moulin de Champs »	Terminé	OK
ECUEILLE	« La Pitancerie »	Terminé	OK
ECUEILLE	« Route de Villedomain »	Terminé. Réception à faire	OK
FLERE LA RIVIERE	« Bourgneuf »	Terminé	OK
FLERE LA RIVIERE	« La Reuille »	Article modifié déposé	8 conv / 8
HEUGNES	« Le Carroir »	Terminé	OK
HEUGNES	« L'Essuyette »	Terminé	OK
HEUGNES	« Le Gardon Frit »	Etude en cours	
JEU MALOCHES	« Contrie »	Terminé	OK
LUCAY LE MALE	« Les Chalons »	Travaux 2025	5 conv / 5
LYE	« La Chaume »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« La Violliere »	Terminé	OK
SELLES SUR NAHON	« Marlet »	En attente suite projet méthanisation	OK
LUCAY LE MALE	« la Rabaterie »	Travaux 2025	4 conv / 4
BRION	« Route de Villegongis »	Travaux 2025	1 conv / 1
ECUEILLE	« Beauvais »	Pose poste S47	OK poste
FREDILLE	« Le Landais »	Etude reprise en sout. : site classé	5 conv / 14

JEU MALOCHES	« Marchais – La Reuille »	Terminé. Réception faite	OK
PALLUAU SUR INDRE	« Joubardière »	Terminé. Réception faite	OK
VAL FOUZON	« Bois Bernier »	En attente RDV mairie	
VAL FOUZON	« Pomme »	Travaux 2025	12 conv / 12
VEUIL	« La Massonnière »	Poste posé S47.	OK poste
VICQ SUR NAHON	« La Bournillère »	Terminé. Réception faite	OK
FAVEROLLES EN BERRY	« Impasse des Roches »	Terminé. Réception faite	OK
CLION	« Clion sur Indre »	Prévision 2025	
PELLEVOISIN	« Renft La Selaudière »	Travaux à modifier	OK
LYE	« Les Morgets »	Terminé	OK
VILLEGONGIS	« C4 rue du Château »	Terminé.	OK
JEU MALOCHES	« Le Prieuré »	Terminé	
VAL FOUZON	« Rue Elie Granat »	Terminé. Attente récolement Etats dépenses à faire	OK
VAL FOUZON	« Chemin de l'Etang Vieux »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« C4 La Joubardière »	Terminé. Réception faite	OK
VILLEGOUIN	« Le Fond Moreau »	Terminé	OK
LYE	« La Rivière »	Article déposé, attente décision	En attente
CHATILLON SUR INDRE	« Route de Tours »	Terminé	OK
FONTGUENAND	« Parcelle E646 »	Terminé	OK

➤ Heugnes « L'Essuyette » »

ORDRE DE SERVICE : n° 298 à compter du 17/10/23

DELAI : 3 mois

Terminé. Reste 2 plaques anti-escalade à poser sur dernier support BT et RAS privé à reprendre.
Prévision de réalisation le 18 novembre.

➤ Clion « La Claudière » »

ORDRE DE SERVICE : n° 122 à compter du 03/04/24

DELAI : 3 mois

Dépose S45.

➤ Pellevoisin « La Selaudière » »

ORDRE DE SERVICE : n° 326 à compter du 04/12/24

DELAI : 3 mois.

Problème accord sur un support implanté. Etude modificative en cours.

➤ Eceuilé « Beauvais » »

ORDRE DE SERVICE : n° 330 à compter du 22/11/24

DELAI : 3 mois

Le poste sera posé semaine 47.

➤ Veuil « La Massonnière » »

ORDRE DE SERVICE : n° 328 à compter du 22/11/24

DELAI : 3 mois

Le poste sera posé semaine 47.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

Communes	Affaire	Observations	Commande
CLERE DU BOIS	« Les Epourneaux »	A modifier en sout.	7 conv / 10
CLION SUR INDRE	« L'Ile Savary »	Travaux 2025	9 conv / 9
LE TRANGER	« Le Chilouet »	Travaux 2025	4 conv / 4
HEUGNES	« Les Avineaux »	Travaux en cours	OK poste
PELLEVOISIN	« Jean Giraudoux »	Travaux en cours	OK poste
LANGE	« La Vierge Marie – La Pinoterie »	Travaux en cours	OK poste
LANGE	« La Garderie -La Quesnière »	Travaux 2025	5 conv / 5
VEUIL	« Le Bas Ray – Le Haut Ray »	Travaux 2025	23 conv / 23
VEUIL	« Les Bernets »	Plan minute reçu	14 conv / 18
VEUIL	« St Fiacre – La Sarrrazière »	Travaux 2025	8 conv / 8
LA VERNELLE	« Launay »	Etudes en cours	
VAL FOUZON	« Les Riaux »	Etudes en cours	
LUCAY LE MALE	« Build'ing »	Terminé. Réception faite	OK
VAL FOUZON	« Parigny »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Préblame »	Attente terrassements privé	OK
PREAUX	« Les Reboisières »	Terminé : attente récolement	OK
HEUGNES	« Bouygues Tél »	Terminé. Réception faite	OK
VINEUIL	« Route de Châteauroux »	Travaux S47	53 conv / 53
ANJOUIN	« Renft. « La Boulaye »	Etude à terminer	2 conv / 3
ANJOUIN	« Extension « La Boulaye »	Travaux annulés par le demandeur	0 conv / 1
VILLENTOIS	« Avenue de Vernat »	Etudes en cours	9 conv / 15
MOULINS SUR CEPHONS	« Rue Pascal Rechaussat »	Travaux 2025	
MOULINS SUR CEPHONS	« La Jalousie »	Terminé. Réception faite	OK
VALENCAY	« Route de Chabris, rue des Princes »	Minute reçue	32 conv / 50
VALENCAY	« Rue de Talleyrand, rue Max Hymans »	Minute reçue	20 conv / 53
VALENCAY	« Rue Nationale	Minute reçue	
JEU MALOCHES	Extension Bouygues Bourg	Terminé. Réception faite	OK
JEU MALOCHES	Renforcement Bourg	Article à déposer	3 conv / 3
POULAINES	Le Ménard	Terminé. Réception faite	OK

- Préaux « Les Reboissières » »
ORDRE DE SERVICE : n° 45 à compter du 08/03/24 **DELAI : 3 mois**
 Terminé : **SOBECA doit transmettre le récolement rapidement.**
- Val Fouzon « Préblame » »
ORDRE DE SERVICE : n° 146 à compter du 03/06/24 **DELAI : 1 mois**
 En attente des terrassements à réaliser par les propriétaires.
- Heugnes « Les Avineaux »
ORDRE DE SERVICE : n° 228 à compter du 09/09/24 **DELAI : 3 mois**
 Poste posé. Terrassements en cours. Coupure HTA le 20/01/25.
- Pellevoisin « Jean Giraudoux »
ORDRE DE SERVICE : n° 225 à compter du 03/09/24 **DELAI : 3 mois**
 Travaux en cours. Prévision de la fin des terrassements S47. ADC BT : 03/02/25
- Langé « La Vierge Marie »
ORDRE DE SERVICE : n° 224 à compter du 26/08/24 **DELAI : 3 mois**
 Travaux préparatoires réalisées. Coupure HTA le 07/01/25.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

Communes	Affaire	Observations	Commande
VINEUIL	« La Bodingrie »	Plan minute reçu	
ANJOUIN	« Boisrond »	Plan minute reçu	
ROUVRES LES BOIS	« Rue de la Bruère»	Etude en cours	
LANGE	« Le Haut Clou »	Article à déposer	
LUCAY LE MALE	« Chaud Buisson »	Plan minute reçu	
HEUGNES	« Route de Palluau »	Etude en cours	
BAUDRES	« Caserne de Pompiers »	Plan minute reçu	1 conv / 2
PELLEVOISIN	« Château d'eau » »	Article à déposer	0 conv / 2
LANGE	« Château d'Entraigues »	Travaux S46	OK
LUCAY LE MALE	« Station d'Épuration »	Plan minute reçu	

- Langé « Château d'Entraigues »
ORDRE DE SERVICE : n° à compter du 12/11/24 **DELAI : 3 mois**

DIVERS

- Travaux de sécurité :
Il faut prévoir des plaques anti-escalade sur les supports bétons avec alvéoles dès-lors que l'on intervient sur ces supports.
Les feuillards existants sur supports bétons doivent être mis en conformité quand cela est possible.
- Planification :
Respecter au maximum les dates prévisionnelles des travaux
- Documents fin de travaux:
Les récolements, certificats de broyages et géoréférencement des supports doivent être transmis à la suite des travaux.
- Contrôle FACÉ :
Un contrôle du FACÉ (Fond d'Amortissement des Charges Électriques) a été réalisé pendant le mois de juin sur quelques chantiers terminés.
Un retour sera fait par le SDEI et transmis aux entreprises afin de tenir comptes des différentes observations sur tous les chantiers.
- Facturation :
Une date de présentation des projets de facturation a été contractualisé entre le SDEI et l'entreprise SOBECA. Cette date butoir de présentation des états d'acomptes est le 13 de chaque mois. Il ne peut être réalisé qu'une seule facturation mensuelle.

PROCHAINE REUNION

DATE : 19/12/24 à 10 h 00

LIEU : Pellevoisin, salle du foyer

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Chêne Jean Pierre	06-73-04-21-47	Jean-pierre.chene36@orange.fr
M. Delys Dominique	06-22-41-70-05	dominique.delys0797@orange.fr
M. Gargaud Patrick	02-54-40-80-09	bureau.maire@orange.fr
M. Rouffy Marc	06-07-11-65-89	rouffy.maire.palluau@orange.fr
M. Sevault Jean-Marc	02-54-40-93-14	mairie.villegongis@orange.fr
M. Pinard Christian	06-85-01-56-14	moissons@orange.fr
M. Taillandier Bruno	06-25-65-01-25	mairie@ville-lucaylemale.fr
M Guilloteau David		david.guilloteau@free.fr
M. Nicaut Jean René		jeanrene.nicault@gmail.com
Mme. Sécheresse Claudette	02-54-35-62-58	Claudette.secheresse@orange.fr
M. Marchand Bernard	06-73-48-13-33	marchandbernard@wanadoo.fr
M. Berthoumieux Pierre	06-30-48-34-74	sobert@wanadoo.fr
M. Semion Michel		michelsemion@gmail.com
M. Branchoux Gilles		gilles.branchoux@laposte.net

M. Sledz Jean		<i>contact.mairie@chabris.fr</i>
M. Girault Christian		<i>giraultchristian@sfr.f</i>
Mme Prévost Michèle	<i>06-83-33-32-41</i>	<i>micheleprevlg@yahoo.fr</i>
M. Meunier David	<i>06-40-27-48-97</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
M. Barry Thierry	<i>02-54-61-56-14</i>	<i>t.barry@sdei36.com</i>
M. Puigrenier David	<i>06-81-82-58-46</i>	<i>dgs@sdei36.com</i>
M. Langlet Armand	<i>06-64-70-91-19</i>	<i>a.langlet@sobeca.fr</i>
M. Depont Stéphane	<i>06-84-45-69-63</i>	<i>s.depont@sobeca.fr</i>