

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

Compte-rendu de réunion N° 04-2025

Du 06 mai 2025 à la mairie de BOUESSE

	Présents	Excusés	Absents
M. Moreau Jean-Michel – Président du Comité Territorial – Argenton	X		
M. Dautzier Claude – Membre du CT - Chasseneuil	X		
M. Philippe Didier – Membre du CT - Gargillesse			X
M. Desaix Thierry – Membre du CT – Saint-Marcel			X
M. Broggi François – Membre du CT – Badecon le Pin	X		
M. Gourlay Philippe – Membre du CT - Roussines	X		
M. Prot Gérard – Membre du CT - Cuzion	X		
M. Perrot Lionel – Membre du CT - Baraize	X		
M. David Jean-Marc - Ceaulmont	X		
M. Gourinat Alain – Membre du CT - Pommiers	X		
M. Nandillon Jean-Pierre – Membre du CT – Le Pechereau	X		
Mme Dejoie Christine– Membre du CT - Parnac			X
M. Touzeau Jean-Louis – Membre du CT - Mouhet	X		
M. Delfour – Membre du CT – Mosnay	X		
M. Bigonneau Laurent – TPRC		X	
M. Desousa Philipe – TPRC		X	
M. Deputier Dylan – ALLEZ Energie	X		
M. Souchal Bruno – ALLEZ Energie		X	
M. Pasquet Renaud – GS Topo	X		
M. Puigrenier David – SDEI36			X
M. Meunier David – SDEI36		X	
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

A : Ajournement

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 22-06	CELON	Renforcement BT « Rue de l'Eglise »	T :16/07/2024
Reste la dépose de l'ancien poste de transformation et des supports suite intervention Orange. Réception Télécom faite le 10/12/2024. Réunion à caler pour aménagement autour du poste			

ARG22-15	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Renforcement BT « Route de Saint- Marcel »	E : 13/06/2022
La partie EP et Télécom est à chiffrer. Dossier pour accord reçu. Observations faites au 28/01/2025			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 23-01	BADECON LE PIN	Sécurisation BT « rue George Sand »	T :
Dossier ART 323-25 validé. BC BT lancé. Convention EP et FT signées . Voir programmation			
ARG 23-02	BADECON LE PIN	Sécurisation « rue de l'Enfert »	E :27/02/2023
Travaux terminés. Reste un point sur la facturation. Réception à programmer.			
ARG 23-05	BOUESSE	Sécurisation « Les Camus, Bel Air »	E : 23/10/2023
Travaux en cours de réalisation. Travaux de raccordement sous ATST du 21 au 25/07. Mise en service le 30/07/2025			
ARG 23-07	GARGILESE DAMPIERRE	Sécurisation « La Billardièrre »	T :12/06/2025
Art 323-25 Validé. Travaux 2025. BC BT fait. Convention FT à la signature. Réflexion sur création réseau EP attente retour de la commune.			
ARG 23-08	PARNAC	Renforcement « Les Cinq routes » P	A :
Réception effectuée. Fiche FACE à faire.			
ARG 23-09	MOUHET	Sécurisation « Faon »	T : 07/10/2024
Réception faite. Fiche FACE à faire			
ARG 23-10	CHAILLAC	Sécurisation « Les Pérelles »	T :05/06/2025
Travaux 2025. Convention EP signée avec la CDC MOVA. BC BT et EP Lancés attente RDV RIP pour lancer l'OS. Travaux programmés S 23 à S 25. RDV Rip Le 07/05/2025.			

ARG 23-11	CHAILLAC	« La Grange Missé »	T :01/07/2024
La facturation de la porte en habillage du coffret a été effectuée. Reste à solutionner la prestation d'encastrement du coffret avec le maçon.			
ARG 23-12	CELON	Renforcement « Goux, Les Plauds »	A : 30/08/2024
Il reste la dépose des supports (accès impossible dans les prairies) Réception avec réserves à rédiger dans l'attente de la dépose. Attente retour TPRC			
ARG 23-13	TENDU	Sécurisation « Les Tacots »	T : 21/10/2024
Réception faite. Convention EP signée par la commune. Reste constatation EP. Fiche FACE à rédiger			
ARG 23-16	BARAIZE	Renforcement BT « Chamorin » P	T :03/06/2024
Travaux terminés. Point à faire sur la partie EP. Réception faite.			
ARG 23-18	CUZION	Renforcement BT « Plage » P	T : 03/06/2024
Travaux terminés. Constatation à faire (complément). Réception faite Travaux terminés. Constatation travaux faite. Reste Plus-Value sur le poste.			
ARG 23-22	BOUESSE	Renforcement BT « La verrerie » P	T :10/06/2024
Les reprises demandées par la commune ont été réalisées. Fiche FACE à faire. Réception à programmer. Etat des dépenses EP à rédiger. Récolement reçu.			
ARG 23-24	BAZAIGES	Dissimulation BT Bourg T3B	T : Travaux 2025
Travaux 2025. Dossier pour accord reçu. Observations faites. Esquisse ORANGE reçue. Le poste sera à muter lors d'une opération conjointe. Convention FT à transmettre à la commune (nouveau marché)			
ARG 23-28	CHASSENEUIL EN BERRY	Extension « Moulin d'Entraigue »	A :30/08/2024
La reprise du chemin demandée a été effectuée. Constatation définitive à faire suite arbitrage sur prix à appliquer sur les tranchées.			
ARG 23-30	BAZAIGES	Dissimulation « Route de Buret »	T : 25/11/2024
Reste la dépose des supports suite câblage télécom. Travaux ajourner. Attente des récolements.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 24-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Minières »	T :
Art 323-25 en consultation.			
ARG 24-03	CEAULMONT	Renforcement « Le Multon »	T :
ART 323-25 en consultation. Devis BT et EP reçu.			
ARG 24-04	BAZAIGES / VIGOUX	Renforcement « Le breuil »	T :
ART 323-25 Validé. Devis reçus. Convention EP à faire avec la commune de Vigoux. BC à lancer pour commande des postes.			
ARG 24-06	CUZION	Sécurisation « La Jarrige »	T :02/06/2025
Art 323-25 validé. BC BT lancé. Convention FT validée. BC Télécom à faire. Date d'accès ?			
ARG 24-07	SAINT BENOIT DU SAULT	Renforcement « rue des Essards »	E :24/06/2024
Esquisse orange reçue. Dossier pour accord reçu Observations faites au 01/10/2024.			
ARG 24-08	LA CHATRE l'ANGLIN	Sécurisation « Margot »	E :21/05/2024
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 02/08/2024			
ARG 24-09	MOUHET	Sécurisation « Mazerolles »	T :
Dossier ART 323-25 validé. Devis reçus BT et EP. Convention EP retournée signée. BC à lancer. Voir programmation.			
ARG 24-11	MOUHET	Sécurisation « Mazou »	T : 12/05/2025
Dossier ART 323-25 validé. BC BT fait, BC EP à lancer. Convention EP retournée signée. Voir programmation.			
ARG 24-12	MOUHET	Sécurisation « Clidier »	T :09/07/2025
Dossier ART 323-25 validé. BC BT lancé Convention EP retournée signée. Voir programmation. Chantier à mettre en avant dans la programmation (support cassé et torsade de dépannage)			
ARG 24-13	TENDU	Dépose « Les Moreaux »	T :02/07/2025
Art 323-25 validé. BC BT fait. Travaux programmé S27.			
ARG 24-14	BADECON LE PIN	Dissimulation « Rue Camille Bruneau »	T : 02/04/2024
Constatations faites. Etat des dépenses EP et FT faits. Réception faite. Point à faire sur la partie BT.			
ARG 24-15	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Chemin de L'usine »	E : 02/05/2024

Esquisse orange reçue. Dossier pour accord reçu. Les Observations faite au 22/07/2024			
ARG 24-16	CHASSENEUIL EN BERRY	Dissimulation « Rue des Combattants »	T :
ART 323-25 en consultation. Devis reçus. Convention FT retournée signée. Voir programmation.			
ARG 24-17	CHASSENEUIL EN BERRY	Dissimulation « Voluais »	E :16/09/2024
Eléments pour demande de l'esquisse FT transmis à la commune. Dossier pour accord reçu le 30/10/2024. Observations sur plan pour accord faites au 26/11/2024. Esquisse GC Orange reçue. Chiffrage EP et FT à faire			
ARG 24-18	CHASSENEUIL EN BERRY	Extension « La Pommeraie »	E :16/09/2024
Travaux de câblage effectués. Réseau en service. Reste la reprise du trottoir devant la RMBT. Facturation effectuée. Etat des dépenses à faire. Réception à programmer.			
ARG 24-19	DUNET	Sécurisation « Bourg »	E :28/10/2024
Dossier pour accord reçu. Esquisse GC ORANGE reçue. Observations et chiffrage Télécom fait. Les travaux doivent être fait au plus tôt. Le BE a été relancé en ce sens.			
ARG 24-20	EGUZON CHANTOME	Sécurisation « La Braudière»	E :04/11/2024
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 21/01/2025			
ARG 24-21	BADECON LE PIN	Renforcement « Le Pin »	E :25/11/2024
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 12/02/2025. Esquisse GC Orange reçue.			
ARG 24-22	POMMIERS	Sécurisation « Route de l'Etang »	E :16/12/2024
Dossier pour accord reçu. Observations faites le 25/03/2025.			
ARG 24-23	BAZAIGES	Renforcement « Groux »	E :21/10/2024
Art 323-25 validé. Attente devis.			
ARG 24-24	PARNAC	Dissimulation « Les Cinq routes »	E :28/10/2024
Dossier pour accord reçu. Observations à faites au 21/01/2025 Chiffrage Orange effectué. Convention FT à rédiger.			
ARG 24-25	CHAVIN	Extension « Le refermis de l'Oiseau »	T :30/06/2025 ?
ART 323-25 validé. Devis Elec reçu. BC lancé.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

ARG 25-01	BADECON LE PIN	Sécurisation « Rue Grande »	E : 24/03/2025
-----------	----------------	-----------------------------	----------------

ARG 25-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Patras »	T :
Plan pour accord reçu. Observations effectuées le 28/04/2025			
ARG 25-03	CELON	Sécurisation « Point de Vue »	E : 10/03/2025
Plan pour accord reçu. Observations à faire.			
ARG 25-04	CELON	Sécurisation « Vienne »	T :
Plan pour accord reçu. Observations effectuées le 15/04/2025			
ARG 25-05	CHASSENEUIL EN BERRY	Dépose « Les Epinettes »	T :
Plan pour accord reçu. Observations effectuées le 30/04/2025			
ARG 25-06	VELLES	Renforcement « Bourg »	E : 22/04/2025
ARG 25-07	CEAULMONT	Extension « Rte de Villarnoux »	T :
Plan pour accord reçu. Observations effectuées le 28/04/2025			
ARG 25-08	LA CHÂTRE L'ANGLIN	Sécurisation « Bourg »	E : 05/05/2025
ARG 25-09	LE MENOUX	Sécurisation « Rue du Moulin Neuf »	E : 05/05/2025
ARG 25-10	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Rue Appert Aubray »	E : 12/05/2025
ARG 25-11	LE PECHEREAU	Dissimulation « Le Vieux Bourg »	E :20/02/2025
Plan pour accord reçu. Observations à faire.			
ARG 25-12	LE PONT CHRETIEN	Extension « GRT Gaz »	E :10/02/2025
Art 323-25 en consultation			
ARG 25-13	TENDU	Sécurisation « Eglise Rte de Prunget »	E : 12/05/2025
ARG 25-14	VELLES	Extension « Free Mobile »	T :
Art 323-35 Validé. Devis reçu. BC à lancer.			
ARG 25-15	GARGILESSÉ DAMPIERRE	Sécurisation « Rue du Moulin »	E :

ARG 25-16	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Extension « Le Champs du Dessus »	T :
Plan pour accord reçu. Observations effectuées le 28/04/2025. Attente observation ENEDIS.			

OPERATIONS EN ATTENTE

- Badecon Le Pin Dissimulation « Rue des Grands Feuilletts » en cours d'étude.
- Cuzion : Dissimulation Rte d'Eguzon. Plan financement envoyé le 20/01/2025

RECEPTION A PROGRAMMER

- ARG 22-05 Bouesse Sécurisation « La Verrerie »

REPRISES SUR CHANTIERS RECEPTIONNES

Reprises à effectuées par l'entreprise TPRC :

- ARG22-14 MOSNAY Extension 3 lots les jadrets »
La RAS BT est à reprendre sur le support n°3 (fixation)
- ARG23-06 CUZION « La Grande Lande »
Pose de plaques anti-escalade sur le support n°6 (prestation complémentaire)
- ARG23-09 MOUHET « Faon »
Le support n°22 est à reprendre. Il présente trop de tête.
- ARG23-14 MOSNAY « Perte »
Le support n°22 est à reprendre. Il présente trop de tête.

QUESTIONS DIVERSES

- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- RAPPEL : Lors des interventions sur les chantiers, l'installation de la signalisation de chantier est obligatoire quel que soit la durée de l'intervention. Il en va de la sécurité des personnes et de la responsabilité des intervenants, de l'entreprise travaux et du maitre d'ouvrage.
- Pour mémoire, cette prestation est rémunérée dans le prix « installation de chantier ». En cas de non-respect de la pose de la signalisation, des pénalités sont prévues au marché (100 € / jour). En cas de récidive, ces pénalités s'appliqueront et le chantier sera arrêté.
- Les comptes rendus de programmation des travaux doivent être transmis par l'entreprise au chargé d'affaire du SDEI.

- Lors du déroulement des chantiers toute intervention non prévue initialement à la commande ou liée à un aléa doit être signalée en amont de la réalisation au chargé d'affaire du SDEI pour validation.

PROCHAINE REUNION

Le 17 juin 2025 à 9h00 à la mairie de GARGILESSÉ DAMPIERRE

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
<i>M. Moreau</i>	<i>0678942317</i>	<i>jmamore@wanadoo.fr</i>
<i>M. Dautier</i>	<i>0603847096</i>	<i>mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr</i>
<i>M. Lorilloux</i>	<i>0607033924</i>	<i>danylori@orange.fr</i>
<i>M. Broggi</i>	<i>0254478027</i>	<i>mairie.badeconlepin@wanadoo.fr</i>
<i>M. Bazin</i>	<i>0683096715</i>	<i>mairiedebazaiges@wanadoo.fr</i>
<i>M. Desaix</i>	<i>0681683422</i>	<i>contact@mairie-stmarcel36.com</i>
<i>M. Gourlay</i>	<i>0671200283</i>	<i>mairie.roussines@wanadoo.fr</i>
<i>M. Prot</i>	<i>0254472451</i>	<i>mairiedecuzion@orange.fr</i>
<i>M. Perrot</i>	<i>0254254283</i>	<i>mairie.baraize@wanadoo.fr</i>
<i>M. Gabillaud</i>	<i>0609215144</i>	<i>mairie.ceaulmont@wanadoo.fr</i>
<i>M. Gourinat</i>	<i>0254478505</i>	<i>mairie.de.pommiers@wanadoo.fr</i>
<i>M. Touzeau</i>	<i>0680562016</i>	<i>mairie.mouhet@wanadoo.fr</i>
<i>M. Nandillon</i>	<i>0687313606</i>	<i>mairie.dupechereau@orange.fr</i>
<i>Mairie de Celon</i>		
<i>M. Puigrenier David</i>	<i>0681825846</i>	<i>dgs@sdei36.com</i>
<i>M. Meunier David</i>	<i>0640274897</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
<i>M. Charret Stéphane</i>	<i>0630411478</i>	<i>s.charret@sdei36.com</i>