

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

Compte-rendu de réunion N° 05-2025

Du 17 juin 2025 à la mairie de GARGILLESSE DAMPIERRE

	Présents	Excusés	Absents
M. Moreau Jean-Michel – Président du Comité Territorial – Argenton	X		
M. Dauzier Claude – Membre du CT - Chasseneuil		X	
M. Philippe Didier – Membre du CT - Gargillesse	X		
M. Desaix Thierry – Membre du CT – Saint-Marcel	X		
M. Broggi François – Membre du CT – Badecon le Pin	X		
M. Gourlay Philippe – Membre du CT - Roussines			X
M. Prot Gérard – Membre du CT - Cuzion	X		
M. Perrot Lionel – Membre du CT - Baraize	X		
M. David Jean-Marc - Ceaulmont	X		
M. Gourinat Alain – Membre du CT - Pommiers	X		
M. Nandillon Jean-Pierre – Membre du CT – Le Pechereau	X		
Mme Dejoie Christine– Membre du CT - Parnac			X
M. Touzeau Jean-Louis – Membre du CT - Mouhet	X		
M. Delfour – Membre du CT – Mosnay		X	
M. Bigonneau Laurent – TPRC		X	
M. Desousa Philipe – TPRC		X	
M. Deputier Dylan – ALLEZ Energie	X		
M. Beernaert Ludovic– ALLEZ Energie	X		
M. Souchal Bruno – ALLEZ Energie		X	
M. Pasquet Renaud – GS Topo		X	
M. Puigrenier David – SDEI36		X	
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

A : Ajournement

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 22-06	CELON	Renforcement BT « Rue de l'Eglise »	T :16/07/2024

Reste la dépose de l'ancien poste de transformation et des supports suite intervention Orange. Réception Télécom faite le 10/12/2024. Réunion à caler pour aménagement autour du poste			
ARG22-15	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Renforcement BT « Route de Saint-Marcel »	E : 13/06/2022
La partie EP et Télécom est à chiffrer. Dossier pour accord reçu. Observations faites au 28/01/2025			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 23-01	BADECON LE PIN	Sécurisation BT « rue George Sand »	T :
Dossier ART 323-25 validé. BC BT lancé. Convention EP et FT signées . Voir programmation			
ARG 23-05	BOUESSE	Sécurisation « Les Camus, Bel Air »	E : 23/10/2023
Travaux en cours de réalisation. Travaux de raccordement sous ATST du 21 au 25/07. Mise en service le 30/07/2025			
ARG 23-07	GARGILESSÉ DAMPIERRE	Sécurisation « La Billardièrre »	T :12/06/2025
Travaux en cours. Présence de terrain rocheux. DP en cours d'instruction. Création d'un réseau EP pris en charge par la commune. La réfection de tranchée sera effectuée en enduit.			
ARG 23-10	CHAILLAC	Sécurisation « Les Pérelles »	T :05/06/2025
Travaux en cours. Les supports sont implantés. Travaux de câblage et raccordement en cours. Le câble T70 est déroulé. Consignation le 09//09/2025			

ARG 23-12	CELON	Renforcement « Goux, Les Plauds »	A : 30/08/2024
Il reste la dépose des supports (accès impossible dans les prairies) Réception avec réserves à rédiger dans l'attente de la dépose. Toujours dans l'attente du retour TPRC.			
ARG 23-22	BOUESSE	Renforcement BT « La verrerie » P	T :10/06/2024
Les reprises demandées par la commune ont été réalisées. Fiche FACE à faire. Réception à programmer. Etat des dépenses EP à rédiger. Récolement reçu.			
ARG 23-24	BAZAIGES	Dissimulation BT Bourg T3B	T : Travaux 2025

Dossier pour accord reçu. Observations faites. Esquisse ORANGE reçue. Le poste sera à muter lors d'une opération conjointe. Convention FT à transmettre à la commune (nouveau marché) Programmation sur 2026. Le constat d'huissier sera à réaliser après le passage de la SAUR.

ARG 23-30	BAZAIGES	Dissimulation « Route de Buret »	T : 25/11/2024
Reste la dépose des supports suite câblage télécom. Travaux ajourner. Attente des récolements.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 24-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Minières »	T :
Art 323-25 en consultation. Devis reçu. Attente notification financement CD36 pour lancer la commande			
ARG 24-03	CEAULMONT	Renforcement « Le Multon »	T :
ART 323-25 validé. Devis BT et EP reçu. Convention EP signée. Dans l'attente de la programmation.			
ARG 24-04	BAZAIGES / VIGOUX	Renforcement « Le breuil »	T :
ART 323-25 Validé. Devis reçus. Convention EP avec la commune de Vigoux à la signature (cne). BC fait. Date de livraison des postes ? Programmation ?			
ARG 24-06	CUZION	Sécurisation « La Jarrige »	T :02/06/2025
Travaux GC terminés. Raccordement prévu le 19/06/2025 (ATST)			
ARG 24-07	SAINT BENOIT DU SAULT	Renforcement « rue des Essards »	E :24/06/2024
Esquisse orange reçue. Dossier pour accord reçu Observations faites au 01/10/2024.Manque une convention.			
ARG 24-08	LA CHATRE l'ANGLIN	Sécurisation « Margot »	E :21/05/2024
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 02/08/2024 manque 1 convention (décès)			
ARG 24-09	MOUHET	Sécurisation « Mazerolles »	T :
Dossier ART 323-25 validé. BC BT et EP Fait. Voir programmation.			
ARG 24-11	MOUHET	Sécurisation « Mazou »	T : 12/05/2025
Travaux CG terminés. Raccordement prévu sous ATST entre le 21 et le 27/07/2025. Réfection des tranchées faites le 16/06/2025.			
ARG 24-12	MOUHET	Sécurisation « Clidier »	T :09/07/2025

BC BT et EP fait. OS fait. Travaux à partir du 09/07/2025			
ARG 24-13	TENDU	Dépose « Les Moreaux »	T :30/06/2025
Art 323-25 validé. BC BT fait. OS fait. Travaux programmé S27.			
ARG 24-15	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Chemin de L'usine »	T :
ART 323-25 validé. Convention à la signature FT et EP.			
ARG 24-16	CHASSENEUIL EN BERRY	Dissimulation « Rue des Combattants »	T :
ART 323-25 en consultation. Devis BT et FT reçus. Convention FT retournée signée. Travaux en 2026			
ARG 24-17	CHASSENEUIL EN BERRY	Dissimulation « Voluais »	E :16/09/2024
ART 323-25 reçu. A mettre en consultation. Esquisse GC Orange reçue. Chiffrage EP et FT à faire. Travaux 2026			
ARG 24-18	CHASSENEUIL EN BERRY	Extension « La Pommeraie »	E :16/09/2024
Travaux terminés. Reprise faite. Etat des dépenses à faire. Réception à programmer.			
ARG 24-19	DUNET	Sécurisation « Bourg »	E :28/10/2024
Manque 2 conventions. Convention EP et FT à rédiger. DP en consultation.			
ARG 24-20	EGUZON CHANTOME	Sécurisation « La Braudière»	E :04/11/2024
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 21/01/2025 Manque 2 conventions.			
ARG 24-21	BADECON LE PIN	Renforcement « Le Pin »	E :25/11/2024
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 12/02/2025. Esquisse GC Orange reçue. Manque 1 convention			
ARG 24-22	POMMIERS	Sécurisation « Route de l'Etang »	E :16/12/2024
Dossier pour accord reçu. Observations faites le 25/03/2025. Manque convention pour le poste			
ARG 24-23	BAZAIGES	Renforcement « Groux »	T :
Art 323-25 validé. BC lancé. Travaux à programmer en même temps que l'affaire 23-24			
ARG 24-24	PARNAC	Dissimulation « Les Cinq routes »	E :28/10/2024
Art 323-25 validé. Convention EP et FT à la signature. Programmation ??			
ARG 24-25	CHAVIN	Extension « Le refermis de l'Oiseau »	T :23/06/2025
Livraison poste S34. RDV RIP le 02-07-2025.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

ARG 25-01	BADECON LE PIN	Sécurisation « Rue Grande »	E : 24/03/2025
Plan pour accord reçu. Observations à faire. Pas de présence d'amiante.			
ARG 25-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Patras »	T :
Plan pour accord reçu. Observations effectuées le 28/04/2025 Pas de présence d'amiante.			
ARG 25-03	CELON	Sécurisation « Point de Vue »	E : 10/03/2025
Plan pour accord reçu. Observations à faire.			
ARG 25-04	CELON	Sécurisation « Vienne »	T :
Art 323-25 en consultation. Pas de présence d'amiante et HAP. Attente devis et programmation.			
ARG 25-05	CHASSENEUIL EN BERRY	Dépose « Les Epinettes »	T :
Plan pour accord reçu. Observations effectuées le 30/04/2025 Pas de présence d'amiante.			
ARG 25-06	VELLES	Renforcement « Bourg »	E : 22/04/2025
Pas de présence d'amiante. Plans pour accord reçu. Observations à faire.			
ARG 25-07	CEAULMONT	Extension « Rte de Villarnoux »	T :
Art 323-25 en consultation. Pas d'amiante et HAP. Dans l'attente du devis et de la programmation.			
ARG 25-08	LA CHÂTRE L'ANGLIN	Sécurisation « Bourg »	E : 05/05/2025
Esquisse orange reçue. Plan pour accord reçu. Observations à faire			
ARG 25-09	LE MENOUX	Sécurisation « Rue du Moulin Neuf »	E : 05/05/2025
Pas de présence d'amiante sur la voie communale. En attente des résultats pour la RD			
ARG 25-10	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Rue Appert Aubray »	E : 12/05/2025
Pas de présence d'amiante sur la place du champ de foire ni sous trottoirs. En attente des résultats pour la RD			
ARG 25-11	LE PECHEREAU	Dissimulation « Le Vieux Bourg »	E :20/02/2025
Observations faites. 76 conventions à obtenir. Pas de présence d'amiante.			
ARG 25-12	LE PONT CHRETIEN	Extension « GRT Gaz »	T :10/07/2025
Livraison du poste S36.			
ARG 25-13	TENDU	Sécurisation « Eglise Rte de Prunget »	E : 12/05/2025
Pas de présence d'amiante.			

ARG 25-14	VELLES	Extension « Free Mobile »	T :03/07/2025
Travaux GC réalisés. Date d'accès le 15/9/2025			
ARG 25-15	GARGILESSÉ DAMPIERRE	Sécurisation « Rue du Moulin »	E :
ARG 25-16	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Extension « Le Champs du Dessus »	T :
Art 323-25 en consultation. Pas d'amiante et HAP. Dans l'attente du devis et de la programmation.			
ARG 25-17	BADECON LE PIN	Dissimulation « rue des Grands feuilles »	E :07/07/2025
Etude en cours.			

OPERATIONS EN ATTENTE

- Cuzion : Dissimulation Rte d'Eguzon. Plan financement envoyé le 20/01/2025

RECEPTION A PROGRAMMER

- ARG 22-05 Bouesse Sécurisation « La Verrerie »

REPRISES SUR CHANTIERS RECEPTIONNES

Reprises à effectuées par l'entreprise TPRC :

- ARG22-14 MOSNAY Extension 3 lots les jadrats »
La RAS BT est à reprendre sur le support n°3 (fixation)
- ARG23-06 CUZION « La Grande Lande »
Pose de plaques anti-escalade sur le support n°6 (prestation complémentaire)
- ARG23-09 MOUHET « Faon »
Le support n°22 est à reprendre. Il présente trop de tête.
- ARG23-14 MOSNAY « Perte »
Le support n°22 est à reprendre. Il présente trop de tête.

Points sur chantiers à finaliser :

- ARG23-02 BADECON Le Pin « Rue de l'enfert »
- ARG23-11 CHAILLAC « La Grange Missé »
- ARG23-13 TENDU « Les Tacots »
- ARG23-16 BARAIZE « Chamorin »
- ARG23-18 CUZION « Plage »
- ARG24-14 BADECON « Rue Camille Bruneau »

QUESTIONS DIVERSES

- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- RAPPEL : Lors des interventions sur les chantiers, l'installation de la signalisation de chantier est obligatoire quel que soit la durée de l'intervention. Il en va de la sécurité des personnes et de la responsabilité des intervenants, de l'entreprise travaux et du maître d'ouvrage.
- Pour mémoire, cette prestation est rémunérée dans le prix « installation de chantier ». En cas de non-respect de la pose de la signalisation, des pénalités sont prévues au marché (100 € / jour). En cas de récidive, ces pénalités s'appliqueront et le chantier sera arrêté.
- Les comptes rendus de programmation des travaux doivent être transmis par l'entreprise au chargé d'affaire du SDEI.
- Lors du déroulement des chantiers toute intervention non prévue initialement à la commande ou liée à un aléa doit être signalée en amont de la réalisation au chargé d'affaire du SDEI pour validation.

PROCHAINE REUNION

Le 23 juillet 2025 à 9h00 à la mairie de CUZION

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Moreau	0678942317	jmamore@wanadoo.fr
M. Dauzier	0603847096	mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr
M. Lorilloux	0607033924	danylori@orange.fr
M. Broggi	0254478027	mairie.badeconlepin@wanadoo.fr
M. Bazin	0683096715	mairiedebazaiges@wanadoo.fr
M. Desaix	0681683422	contact@mairie-stmarcel36.com
M. Gourlay	0671200283	mairie.roussines@wanadoo.fr
M. Prot	0254472451	mairiedecuzion@orange.fr
M. Perrot	0254254283	mairie.baraize@wanadoo.fr
M. Gabillaud	0609215144	mairie.ceaulmont@wanadoo.fr
M. Gourinat	0254478505	mairie.de.pommiers@wanadoo.fr
M. Touzeau	0680562016	mairie.mouhet@wanadoo.fr
M. Nandillon	0687313606	mairie.dupechereau@orange.fr
M. Puigrenier David	0681825846	dgs@sdei36.com
M. Meunier David	0640274897	d.meunier@sdei36.com
M. Charret Stéphane	0630411478	s.charret@sdei36.com