

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

Compte-rendu de réunion N° 09-2025

Du 02 décembre 2025 à la mairie de BADECON LE PIN

	Présents	Excusés	Absents
M. Moreau Jean-Michel – Président du Comité Territorial – Argenton	X		
M. Dauzier Claude – Membre du CT - Chasseneuil	X		
M. Philippe Didier – Membre du CT - Gargillesse			X
M. Desaix Thierry – Membre du CT – Saint-Marcel		X	
M. Broggi François – Membre du CT – Badecon le Pin	X		
M. Gourlay Philippe – Membre du CT - Roussines	X		
M. Prot Gérard – Membre du CT - Cuzion	X		
M. Perrot Lionel – Membre du CT - Baraize		X	
M. David Jean-Marc - Ceaulmont			X
M. Gourinat Alain – Membre du CT - Pommiers	X		
M. Nandillon Jean-Pierre – Membre du CT – Le Pechereau			X
Mme Dejoie Christine– Membre du CT - Parnac			X
M. Touzeau Jean-Louis – Membre du CT - Mouhet	X		
M. Delfour – Membre du CT – Mosnay			X
M. Bazin Olivier Commune de Bazaiges	X		
M. Bigonneau Laurent – TPRC		X	
M. Desousa Philipe – TPRC		X	
M. Beernaert Ludovic– ALLEZ Energie	X		
M . Willm Eric – ALLEZ Energie	X		
M. Pasquet Renaud – GS Topo		X	
M. Puigrenier David – SDEI36			X
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

A : Ajournement

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 22-06	CELON	Renforcement BT « Rue de l'Eglise »	T :16/07/2024
Reste fiche FACE			
ARG22-15	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Renforcement BT « Route de Saint-Marcel »	E : 13/06/2022
ART 325-23 en consultation Les parties EP et Télécom sont à chiffrer. Dans l'attente des devis			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 23-01	BADECON LE PIN	Sécurisation BT « rue George Sand »	T :
Dossier ART 323-25 validé. BC BT lancé. Convention EP et Télécom signées. Voir programmation travaux à faire en 2025			
ARG 23-05	BOUESSE	Sécurisation « Les Camus, Bel Air »	A : au 31/07/2025
Fiche FACE et état des dépenses EP faits. Attente bordereau de suivi des déchets reçu. Affaire à sortir du compte rendu.			
ARG 23-07	GARGILESSÉ DAMPIERRE	Sécurisation « La Billardièrre »	T :12/06/2025
Fiche FACE et état des dépenses Télécom fait. Attente bordereau de suivi des déchets			
ARG 23-10	CHAILLAC	Sécurisation « Les Pérelles »	T :05/06/2025
Travaux terminés. Facturation définitive faite. Reste Fiche FACE			
ARG 23-12	CELON	Renforcement « Goux, Les Plaids »	A : 30/08/2024
Reste facturation définitive effectuée. Reste fiche FACE à rédiger			
ARG 23-24	BAZAIGES	Dissimulation BT Bourg T3B	T : 13/10/2025
Travaux en cours. Prolongation du réseau Télécom jusqu'au établissement Fragner.			
ARG 23-30	BAZAIGES	Dissimulation « Route de Buret »	T : 25/11/2024

Dépose des supports effectuée. Facturation définitive effectuée. Reste Fiche FACE et états des dépenses BT

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 24-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Minières »	T :
Art 323-25 validé. Bon de commande adressée à l'entreprise. Livraison du poste S7. Travaux programmé S13 à S17			
ARG 24-03	CEAULMONT	Renforcement « Le Multon »	T :
ART 323-25 validé. Bons de commandes BT et EP adressés à l'entreprise. Livraison du poste S7. Travaux programmé 18 à S19			
ARG 24-04	BAZAIGES / VIGOUX	Renforcement « Le breuil »	T :
ART 323-25 Validé. Convention EP reçue. Livraison du poste S7. Travaux programmé S10 à S11.			
ARG 24-07	SAINT BENOIT DU SAULT	Renforcement « rue des Essards »	T :
Art 323-25 validé. Dans l'attente des devis BT EP et Télécom. Contact à reprendre avec la commune.			
ARG 24-08	LA CHATRE l'ANGLIN	Sécurisation « Margot »	T :
Art 323-25 validé. Devis reçu. Travaux S12 à S19			
ARG 24-09	MOUHET	Sécurisation « Mazerolles »	T :
Dossier ART 323-25 validé. BC BT et EP Fait. Travaux S4 à S9.			
ARG 24-12	MOUHET	Sécurisation « Clidier »	T :09/07/2025
Reste Fiche FACE			
ARG 24-15	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Chemin de L'usine »	T :
ART 323-25 validé. Convention EP reçue. Convention Télécom validée. Travaux S 48 à S 51			
ARG 24-16	CHASSENEUIL EN BERRY	Dissimulation « Rue des Combattants »	T :28/10/2025
Travaux S50. Récolement réseau fibre transmis à l'entreprise.			
ARG 24-17	CHASSENEUIL EN BERRY	Dissimulation « Voluais »	T :
ART 323-25 en consultation. Esquisse GC Orange reçue. Chiffrage EP et FT à faire. Travaux 2026			

ARG 24-19	DUNET	Sécurisation « Bourg »	T :02/09/2025
Travaux en cours. Raccordement BT du 26/01/2026 au 30/01/2026. Soucis résurgence d'eau. Point à faire avec CD36 et la commune.			
ARG 24-20	EGUZON CHANTOME	Sécurisation « La Braudière»	T : 27/10/2025
Travaux en cours. Poste de transformation livré. Consignation HTA le 16 février 2026.			
ARG 24-21	BADECON LE PIN	Renforcement « Le Pin »	T :
ART 323-25 validé. Chiffrage FT à faire. Devis reçus. Poste à commander			
ARG 24-22	POMMIERS	Sécurisation « Route de l'Etang »	T :
ART 323-25 validé. Chiffrage Télécom à faire. Devis reçus. Poste à commander			
ARG 24-23	BAZAIGES	Renforcement « Groux »	T :
Travaux à programmer en même temps que l'affaire 23-24. Poste livré sur le dépôt ALLEZ			
ARG 24-24	PARNAC	Dissimulation « Les Cinq routes »	T :
Art 323-25 validé. Convention EP et FT signées. Travaux programmés S 45 à S47.			
ARG 24-25	CHAVIN	Extension « Le refermis de l'Oiseau »	T :23/06/2025
Etat des dépenses et fiche FACE rédigés. A sortir du CR			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

ARG 25-01	BADECON LE PIN	Sécurisation « Rue Grande »	E : 24/03/2025
Pas de présence d'amiante. Plan pour accord reçu le 26/05/2025. Observations faites au 24/10/2025			
ARG 25-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Patras »	T :
Observations effectuées le 28/04/2025 Pas de présence d'amiante.			
ARG 25-03	CELON	Sécurisation « Point de Vue »	T :
Art 323.25 validé. En attente de la programmation. Devis reçu			
ARG 25-04	CELON	Sécurisation « Vienne »	T :
Art 323-25 validé. Attente de la programmation.			
ARG 25-05	CHASSENEUIL EN BERRY	Dépose « Les Epinettes »	T :
Art 323-25 reçu affaire à mettre en consultation			

ARG 25-06	VELLES	Renforcement « Bourg »	E : 22/04/2025
Dans l'attente du plan définitif suite modification du projet par Enedis.			
ARG 25-08	LA CHÂTRE L'ANGLIN	Sécurisation « Bourg »	E : 05/05/2025
Esquisse orange reçue. Plan pour accord reçu 07/07/2025. Observations à faire.			
ARG 25-09	LE MENOUX	Sécurisation « Rue du Moulin Neuf »	E : 05/05/2025
Pas de présence d'amiante sur la voie communale. En attente des résultats pour la RD Plan pour accord reçu 10/07/2025. Observations faites au 29/09/2025			
ARG 25-10	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Rue Appert Aubray »	E : 12/05/2025
Pas de présence d'amiante sur la place du champ de foire ni sous trottoirs. En attente des résultats pour la RD. Plan pour accord reçu 15/07/2025. Observations à faire.			
ARG 25-11	LE PECHEREAU	Dissimulation « Le Vieux Bourg »	E : 20/02/2025
Art 323-25 en consultation. Avis ABF rendu. A programmer en fonction de la consultation sur la réfection des réseaux AEP. Dans l'attente des devis.			
ARG 25-12	LE PONT CHRETIEN	Extension « GRT Gaz »	T : 10/07/2025
Réseau HTA en service. Dans l'attente de la pose du coffret C4 pour raccordement BT.			
ARG 25-13	TENDU	Sécurisation « Eglise Rte de Prunget »	E : 12/05/2025
Dossier pour accord reçu. Observations à faire. Pas de présence d'amiante.			
ARG 25-14	VELLES	Extension « Free Mobile »	T : 03/07/2025
Fiche FACE et de l'état des dépenses rédigés. A sortir du CR			
ARG 25-15	GARGILESSÉ DAMPIERRE	Sécurisation « Rue du Moulin »	E : 13/10/2025
Etude en cours			
ARG 25-17	BADECON LE PIN	Dissimulation « rue des Grands feuilles »	E : 07/07/2025
Observations faites au 24/10/2025			
ARG 25-18	CUZION	Dissimulation « Route d'Eguzon »	E : 08/09/2025
Etude en cours.			
ARG 25-19	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Extension « Bouygues Télécom »	E : 28/09/2025
Etude en cours. Dans l'attente du bornage de la parcelle pour le positionnement du coffret réseau.			
ARG 25-20	CUZION	Extension « C4 IRVE Barrage »	E : 10/11/2025
Etude en cours.			

ARG 25-21	CUZION	Renforcement « Barrage »	E :10/11/2025
Etude en cours.			

RECEPTION A PROGRAMMER

- ARG 22-05 Bouesse Sécurisation « La Verrerie »
- ARG 23-05 Bouesse Renforcement « La Verrerie »
- ARG 24-18 Chasseneuil en Berry Extension « La Pommeraie »
- ARG 23-28 Chasseneuil en Berry Extension « Moulin d'entraigues »
- ARG 23-05 Bouesse Sécurisation « Camus , Bel Air »
- ARG 23-07 Gargillesse Dampierre Sécurisation « La Billardièrre »
- ARG 24-06 Cuzion Sécurisation « La Jarrige »
- ARG 24-11 Mouhet « Sécurisation « Mazou »
- ARG 24-13 Tendu Dépose « Les Moreaux »
- ARG 25-07 Ceaulmont Extension « SNCF « Route de Villarnoux »
- ARG 25-16 Le Pont Chrétien Chabenet Extension « SNCF Le Champs du Dessus »

REPRISES SUR CHANTIERS RECEPTIONNES

Reprises à effectuées par l'entreprise TPRC :

- ARG22-14 MOSNAY Extension 3 lots les jadrets »
La RAS BT est à reprendre sur le support n°3 (fixation)
- ARG23-06 CUZION « La Grande Lande »
Pose de plaques anti-escalade sur le support n°6 (prestation complémentaire)
- ARG23-09 MOUHET « Faon »
Le support n°22 est à reprendre. Il présente trop de tête.
- ARG23-14 MOSNAY « Perte »
Le support n°22 est à reprendre. Il présente trop de tête.

QUESTIONS DIVERSES

- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- RAPPEL : Lors des interventions sur les chantiers, l'installation de la signalisation de chantier est obligatoire quel que soit la durée de l'intervention. Il en va de la sécurité des personnes et de la responsabilité des intervenants, de l'entreprise travaux et du maître d'ouvrage. Pour mémoire, cette prestation est rémunérée dans le prix « installation de chantier ». En cas de non-respect de la pose de la signalisation, des pénalités sont prévues au marché (100 € / jour). En cas de récidive, ces pénalités s'appliqueront et le chantier sera arrêté.
- Les comptes rendus de programmation des travaux doivent être transmis par l'entreprise au chargé d'affaire du SDEI.
- Lors du déroulement des chantiers toute intervention non prévue initialement à la commande ou liée à un aléa doit être signalée en amont de la réalisation au chargé d'affaire du SDEI pour validation.

Congé de l'entreprise ALLEZ du 19/12/2025 au 06/01/2026

Contact durant la période de congé : Beernaert Ludovic 06 72 14 90 92

Pré piquetage affaire VCVA programme 2026 le mardi 13 janvier 2026

- Badecon le Pin Dissimulation « les grands Feuilletts »
- Bouesse Renforcement « Les Fonteneilles »
- Cuzion Renforcement « Rue des Petites Côtes »
- Eguzon Chantome Sécurisation « Rue du Moulin de l'Etang »
- Eguzon Chantome Sécurisation « La Verrière La Lande »
- Eguzon Chantome Sécurisation « Fressignes »
- Mosnay Sécurisation « Les Chauchis – Abbaye »
- Velles Sécurisation « Les Pornets – La Gaudinerie »

PROCHAINE REUNION

Le 21 janvier 2026 à 9h00 à la mairie de CHASSENEUIL EN BERRY

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
<i>M. Moreau</i>	<i>0678942317</i>	<i>jmamore@wanadoo.fr</i>
<i>M. Dauzier</i>	<i>0603847096</i>	<i>mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr</i>
<i>M. Philippe</i>	<i>0681707403</i>	<i>Mairie.gargillesse@wanadoo.fr</i>
<i>M. Broggi</i>	<i>0254478027</i>	<i>mairie.badeconlepin@wanadoo.fr</i>
<i>M. Bazin</i>	<i>0683096715</i>	<i>mairiedebazaiges@wanadoo.fr</i>
<i>M. Desaix</i>	<i>0681683422</i>	<i>contact@mairie-stmarcel36.com</i>
<i>M. Gourlay</i>	<i>0671200283</i>	<i>mairie.roussines@wanadoo.fr</i>
<i>M. Prot</i>	<i>0254472451</i>	<i>mairiedecuzion@orange.fr</i>
<i>M. Perrot</i>	<i>0254254283</i>	<i>mairie.baraize@wanadoo.fr</i>
<i>M. Gabillaud</i>	<i>0609215144</i>	<i>mairie.ceaulmont@wanadoo.fr</i>
<i>M. Gourinat</i>	<i>0254478505</i>	<i>mairie.de.pommiers@wanadoo.fr</i>
<i>M. Touzeau</i>	<i>0680562016</i>	<i>mairie.mouhet@wanadoo.fr</i>
<i>M. Nandillon</i>	<i>0687313606</i>	<i>mairie.dupechereau@orange.fr</i>
<i>M. Puigrenier David</i>	<i>0681825846</i>	<i>dgs@sdei36.com</i>
<i>M. Meunier David</i>	<i>0640274897</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
<i>M. Charret Stéphane</i>	<i>0630411478</i>	<i>s.charret@sdei36.com</i>