

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

Compte-rendu de réunion N° 02-2026

Du 18 février 2026 à la mairie de MOUHET

	Présents	Excusés	Absents
M. Moreau Jean-Michel – Président du Comité Territorial – Argenton	X		
M. Dauzier Claude – Membre du CT - Chasseneuil		X	
M. Philippe Didier – Membre du CT - Gargillesse			X
M. Desaix Thierry – Membre du CT – Saint-Marcel			X
M. Broggi François – Membre du CT – Badecon le Pin	X		
M. Gourlay Philippe – Membre du CT - Roussines	X		
M. Prot Gérard – Membre du CT - Cuzion	X		
M. Perrot Lionel – Membre du CT - Baraize	X		
M. David Jean-Marc - Ceaulmont	X		
M. Gourinat Alain – Membre du CT - Pommiers	X		
M. Nandillon Jean-Pierre – Membre du CT – Le Pechereau		X	
Mme Dejoie Christine– Membre du CT - Parnac			X
M. Touzeau Jean-Louis – Membre du CT - Mouhet	X		
M. Delfour – Membre du CT – Mosnay		X	
M. Bazin Olivier Commune de Bazaiges		X	
M. Bigonneau Laurent – TPRC		X	
M. Desousa Philipe – TPRC		X	
M. Beernaert Ludovic – ALLEZ Energie	X		
M. Pasquet Renaud – GS Topo		X	
M. Puigrenier David – SDEI36			X
M. Meunier David – SDEI36	x		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

A : Ajournement

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG22-15	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Renforcement BT « Route de Saint-Marcel »	E : 13/06/2022
ART 325-23 en consultation Demande de complément d'étude en cours sur la partie Télécom. Dans l'attente des devis			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 23-01	BADECON LE PIN	Sécurisation BT « rue George Sand »	T :02/02/2026
Travaux retardés au 16 mars suite à l'indisponibilité de l'entreprise sous-traitante.			

ARG 23-24	BAZAIGES	Dissimulation BT Bourg T3B	T : 13/10/2025
Travaux GC terminés. Le raccordement est programmé le 19/03/2026. Réception GC Télécom programmé le 18/02/2026 Après Midi			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 24-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Minières »	T :
Art 323-25 validé. Bon de commande adressée à l'entreprise. Livraison du poste S7. Travaux programmés au 23/03/2026.			
ARG 24-03	CEAULMONT	Renforcement « Le Multon »	T :
ART 323-25 validé. Bons de commandes BT et EP adressés à l'entreprise. Livraison du poste S7. Travaux programmés 27/04/2026.			
ARG 24-04	BAZAIGES / VIGOUX	Renforcement « Le breuil »	T :23/02/2026
Convention EP reçue. Livraison du poste S7. Travaux programmés au 23/02/2026			
ARG 24-07	SAINT BENOIT DU SAULT	Renforcement « rue des Essards »	T :
Art 323-25 validé. Dans l'attente des devis BT EP et Télécom. Contact à reprendre avec la commune. Travaux programmé S27 à S42.			

ARG 24-08	LA CHATRE l'ANGLIN	Sécurisation « Margot »	T :
Art 323-25 validé. Bon de commande lancé. Travaux S12 à S19			
ARG 24-09	MOUHET	Sécurisation « Mazerolles »	T :26/01/2026
Travaux en cours. Rendez vous RIP S10 Attention à la signalisation de chantier.			
ARG 24-15	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Chemin de L'usine »	T :
Travaux reportés suite à la demande de la commune (travaux sur voirie adjacente jusqu'au mois de juin 2026)			
ARG 24-16	CHASSENEUIL EN BERRY	Dissimulation « Rue des Combattants »	T :28/10/2025
Travaux GC Terminés. Dans l'attente du récolement Télécom pour demander la réception. Raccordement prévu le 01/04/2025. Réception GC Télécom programmée le 18/02/2026 Après Midi			
ARG 24-17	CHASSENEUIL EN BERRY	Dissimulation « Voluais »	T :
ART 323-25 validé. Attente du retour de la commune pour la rédaction des conventions EP et Télécom. Travaux programmable à partir de la S19.			
ARG 24-19	DUNET	Sécurisation « Bourg »	T :02/09/2025
Travaux en cours. Raccordement BT du 26/01/2026 au 30/01/2026. Soucis résurgence d'eau. Point à faire avec CD36 et la commune. La réfection des tranchées en définitif devient très urgent.			
ARG 24-20	EGUZON CHANTOME	Sécurisation « La Braudière»	T : 27/10/2025
Travaux de raccordement effectués. Réseau en service. Reste la réfection définitive de la trachée en chaussée fort trafic.			
ARG 24-21	BADECON LE PIN	Renforcement « Le Pin »	T :
ART 323-25 validé. Bon de commande lancé. Poste à commander. Convention EP et Télécom transmis à la commune.			
ARG 24-22	POMMIERS	Sécurisation « Route de l'Etang »	T :
ART 323-25 validé. Bon de commande lancé. Poste à commander. Convention EP et Télécom transmis à la commune.			
ARG 24-23	BAZAIGES	Renforcement « Groux »	T :
Travaux à programmer en même temps que l'affaire 23-24. Poste livré sur le dépôt ALLEZ			
ARG 24-24	PARNAC	Dissimulation « Les Cinq routes »	T :
Travaux GC terminés. Attente récolement Télécom pour demande de réception. Raccordement programmé le ??????			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

ARG 25-01	BADECON LE PIN	Sécurisation « Rue Grande »	E : 24/03/2025
Pas de présence d'amiante. Plan pour accord reçu le 26/05/2025. Observations faites au 24/10/2025. Travaux 2027			
ARG 25-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Patras »	T :
Manque 1 convention. Le riverain a été informé par messagerie de la reprise de son branchement en aérien dans le cas ou nous n'aurions pas de retour de sa part au 27 février 2026			
ARG 25-03	CELON	Sécurisation « Point de Vue »	T :26/02/2026
Travaux CG réalisés. Date d'accès ??? RDV RIP S12			
ARG 25-04	CELON	Sécurisation « Vienne »	T :19/01/2026
Travaux CG réalisés. Date d'accès ??? Reste la reprise de la chappe du support HTA.			
ARG 25-05	CHASSENEUIL EN BERRY	Dépose « Les Epinettes »	T :
Art 323-25 validé. Bon de commande lancée. Dans l'attente de la programmation.			
ARG 25-06	VELLES	Renforcement « Bourg »	E : 22/04/2025
Dans l'attente du plan définitif suite modification du projet par Enedis.			
ARG 25-08	LA CHÂTRE L'ANGLIN	Sécurisation « Bourg »	E : 05/05/2025
Esquisse orange reçue. Plan pour accord reçu 07/07/2025. Observations à faire.			
ARG 25-09	LE MENOUX	Sécurisation « Rue du Moulin Neuf »	E : 05/05/2025
Pas de présence d'amiante sur la voie communale. En attente des résultats pour la RD Plan pour accord reçu 10/07/2025. Observations faites au 29/09/2025			
ARG 25-10	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Rue Appert Aubray »	E : 12/05/2025
Pas de présence d'amiante sur la place du champ de foire ni sous trottoirs. En attente des résultats pour la RD. Observations faites au 19/12/2026.			
ARG 25-11	LE PECHEREAU	Dissimulation « Le Vieux Bourg »	E :20/02/2025
Art 323-25 en consultation. Avis ABF rendu. A programmer en fonction de la consultation sur la réfection des réseaux AEP. Bon de commande BT et EP lancé. Convention Télécom transmis à la commune pour signature.			
ARG 25-12	LE PONT CHRETIEN	Extension « GRT Gaz »	T :10/07/2025
Dans l'attente de la programmation avec le RIP pour raccordement BT dans le poste. Manque plan de récolement papier.			

ARG 25-13	TENDU	Sécurisation « Eglise Rte de Prunget »	E : 12/05/2025
Dossier pour accord reçu. Observations à faire. Pas de présence d'amiante.			
ARG 25-15	GARGILESSÉ DAMPIERRE	Sécurisation « Rue du Moulin »	E : 13/10/2025
Plans pour accord reçu le 22/12/2025. Observations à faire			
ARG 25-17	BADECON LE PIN	Dissimulation « rue des Grands feuilles »	E : 07/07/2025
Art 323-25 en consultation. Devis reçu.			
ARG 25-18	CUZION	Dissimulation « Route d'Eguzon »	E : 08/09/2025
Observations faites au 10/02/2026			
ARG 25-19	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Extension « Bouygues Télécom »	E : 28/09/2025
Etude en cours. Dans l'attente du retour de la convention de la part de la commune			
ARG 25-20	CUZION	Extension « C4 IRVE Barrage »	E : 10/11/2025
Etude en cours.			
ARG 25-21	CUZION	Renforcement « Barrage »	E : 10/11/2025
Etude en cours. Demande de modification de l'étude suite visite de piquetage			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2026

ARG 26-01	VELLES	Sécurisation « Les Pornets »	E :
A voir avec la commune et les propriétaires si dépose du réseau car habitation à l'abandon.			
ARG 26-02	MOSNAY	Sécurisation « Les Chauchis » »	E:
A voir avec la commune et les propriétaires si dépose du réseau car habitation à l'abandon.			
ARG 26-03	BOUESSS	Renforcement « Fonteneilles »	E :
1 poste à commander. Attente retour Enedis sur modification du projet pour commande étude			
ARG 26-04	EGUZON CHANTÔME	Sécurisation « Fressignes »	E : 13/04/2026
ARG 26-05	EGUZON CHANTÔME	Sécurisation « Rue du Moulin de l'Etang »	E : 13/04/2026

ARG 26-06 1 poste à commander	EGUZON CHANTÔME	Sécurisation « La Lande »	E : 13/04/2026
ARG 26-07	TENDU	Extension « rue des Saules »	E : 23/02/2026
ARG 26-08	CHAILLAC	Extension « Les Tiers »	E : 09/03/2026

REPRISES SUR CHANTIERS RECEPTIONNES

Reprises à effectuées par l'entreprise TPRC :

- ARG23-09 MOUHET « Faon »
Le support n°22 est à reprendre. Il présente trop de tête.
- ARG23-14 MOSNAY « Perte »
Le support n°22 est à reprendre. Il présente trop de tête.
- ARG23-30 BAZAIGES « Route de Buret »
Un coffret de branchement est à repositionner (inclinaison importante)

QUESTIONS DIVERSES

- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- **RAPPEL** : Lors des interventions sur les chantiers, l'installation de la signalisation de chantier est obligatoire quel que soit la durée de l'intervention. Il en va de la sécurité des personnes et de la responsabilité des intervenants, de l'entreprise travaux et du maître d'ouvrage. Pour mémoire, cette prestation est rémunérée dans le prix « installation de chantier ». En cas de non-respect de la pose de la signalisation, des pénalités sont prévues au marché (100 € / jour). En cas de récidive, ces pénalités s'appliqueront et le chantier sera arrêté.
- Les comptes rendus de programmation des travaux doivent être transmis par l'entreprise au chargé d'affaire du SDEI.
- Lors du déroulement des chantiers toute intervention non prévue initialement à la commande ou liée à un aléa doit être signalée en amont de la réalisation au chargé d'affaire du SDEI pour validation.

PROCHAINE REUNION

Le 18 mars 2026 à 9h00 à la mairie de BAZAIGES

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
<i>M. Moreau</i>	<i>0678942317</i>	<i>jmamore@wanadoo.fr</i>
<i>M. Dauzier</i>	<i>0603847096</i>	<i>mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr</i>
<i>M. Philippe</i>	<i>0681707403</i>	<i>Mairie.gargillesse@wanadoo.fr</i>
<i>M. Broggi</i>	<i>0254478027</i>	<i>mairie.badeconlepin@wanadoo.fr</i>
<i>M. Bazin</i>	<i>0683096715</i>	<i>mairiedebazaiges@wanadoo.fr</i>
<i>M. Desaix</i>	<i>0681683422</i>	<i>contact@mairie-stmarcel36.com</i>
<i>M. Gourlay</i>	<i>0671200283</i>	<i>mairie.roussines@wanadoo.fr</i>
<i>M. Prot</i>	<i>0254472451</i>	<i>mairiedecuzion@orange.fr</i>
<i>M. Perrot</i>	<i>0254254283</i>	<i>mairie.baraise@wanadoo.fr</i>
<i>M. Gabillaud</i>	<i>0609215144</i>	<i>mairie.ceaulmont@wanadoo.fr</i>
<i>M. Gourinat</i>	<i>0254478505</i>	<i>mairie.de.pommiers@wanadoo.fr</i>
<i>M. Touzeau</i>	<i>0680562016</i>	<i>mairie.mouhet@wanadoo.fr</i>
<i>M. Nandillon</i>	<i>0687313606</i>	<i>mairie.dupechereau@orange.fr</i>
<i>M. Puigrenier David</i>	<i>0681825846</i>	<i>dgs@sdei36.com</i>
<i>M. Meunier David</i>	<i>0640274897</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
<i>M. Charret Stéphane</i>	<i>0630411478</i>	<i>s.charret@sdei36.com</i>