



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

Comité Territorial du Pays Castelroussin Val de l'Indre

COMPTE-RENDU du 25 janvier 2023

	Présents	Excusés	Absents
M VIDAL Claude – Président comité territorial	X		
M LION Michel – Vice-Président SDEI			
M IMBERT Tony – Délégué SDEI			
M AUJEAN Bernard – Délégué SDEI			
M ELBAZ Xavier - Délégué SDEI			
M LUMET Thierry - Délégué SDEI		X	
M PASQUIER Daniel - Délégué SDEI			
M PIVOT Christophe - Délégué SDEI			
Mme VOITIER Brigitte - Délégué SDEI			
M. ROBIN Guy - Délégué SDEI		X	
M SALADIN Michel - Délégué SDEI			
M YVON Philippe - Maire de CHEZELLES	X		
M MERCIER Alban – Délégué de VENDOEUVRES	X		
M DEVAULT Philippe – Délégué commune de DIORS			
M BLANC – Maire de MARON	X		
M BIENVENU Gino – Entreprise SOBECA	X		
Mme PRESTEAU Stéphanie – SDEI 36		X	
M. MEUNIER David – SDEI 36		X	
M. DEPECHE Pascal – SDEI 36	X		

En l'absence de remarque le compte rendu de la réunion travaux du 16 novembre 2022 est adopté.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

Communes	Affaire	Observations
MARON	BT « BOURG »	Monsieur Blanc, maire de Maron demande le report du chantier. – Réponse à donner par SDEI

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

➤ ARTHON BT « LAVAU »

ORDRE DE SERVICE : 17 juin 2022

Délai 1 mois

Consignation : 16 septembre 2022

Reste 4 supports à déposer après intervention Orange

➤ ARGY BT « BOURG » (Route de Chézelles)

ORDRE DE SERVICE : 02 novembre 2022

Délai 3 mois

Consignation : 24 janvier 2022

Travaux en cours

VENDOEUVRES	BT « CHEMIN MOULIN NEUF »	Travaux 2023 – Livraison poste S41
ST GENOU	BT « CHEMIN D'ESTREES »	Conventions en cours - (Travaux 2024)

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

➤ MONTIERCHAUME BT « LES VILLERAI »

ORDRE DE SERVICE : 29 août 2022

Délai 3 mois

Consignation : Consignation BT à programmer avec ENEDIS

Reste supports à déposer après moisson et intervention Orange

➤ ARGY BT « LES GERMENCEAUX »

ORDRE DE SERVICE : 14 novembre 2022

Délai 3 mois

Consignation : 13 février 2023

Terrassement terminé. Mise en service le 13 février

ARTHON	BT « LA VERRERIE »	Article R323-25 en cours
ST MAUR	Dissi BT « VILLERS LES ORMES »	Article R323-25 déposé – Travaux printemps 2023
ST GENOU	Dissi BT « Place des Marronniers »	Article R323-25 à déposer – Travaux en mai
ST LACTENCIN	Poste ZA « TERRES ROUGES »	Article R323-25 en cours – travaux 2024

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

LUANT	BT « LA CROIX DE FASLAY »	Projet à revoir avec ENEDIS
LUANT	BT « LA MEEZ SAVARY »	Etude à lancer
VENDOEUVRES	BT « LES LOGES DU GRAND BRUN »	Etude à lancer
SAINT GENOU	BT « RUE DU CANAL »	Etude à lancer
CHEZELLES	BT « CHEZEL THIBAUT »	Etude à lancer
COINGS	BT « CERE » (Rue des Ecoles)	RDV à prendre avec mairie
DIORS	Mutation Transfo « FOURCHES »	Etude à lancer
MARON	BT « TILLIARES »	Etude à lancer
MARON	BT « LE GRAND VILLEMONGIN »	Etude à lancer
ST MAUR	Dissi BT « Avenue Occitanie »	Etude en cours

Extensions en cours

➤ COINGS Extension BT « Terrain Familial »

ORDRE DE SERVICE : 10 octobre 2022

Délai 1 mois

Reste réfection chaussée en enrobé. (Prévu le 31 janvier)

Extensions à venir

JEU LES BOIS	Ext BT Lotissement « LES VERGERS »	Attente travaux de terrassement par la commune
NIHERNE	Ext BT « Entreprise Guyard »	Etude à lancer

DIVERS

Chiffrages dissimulations à réaliser :

DEOLS « Chemin de Marban »

PROCHAINE REUNION

DATE 18 avril 2023

à 11h00

LIEU : CHEZELLES

**S.D.E.I.- Bâtiment G - Centre Colbert - 2, Place des Cigarières - CS 60218
- 36004 CHATEAUROUX
Tel : 02 54 61 59 59 – Fax : 02 54 61 56 15 – E-mail : sdei36@sdei36.com**