SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

Comité Territorial du Pays Castelroussin Val de l'Indre

COMPTE-RENDU du 07 février 2024

	Présents	Excusés	Absents
M VIDAL Claude – Président comité territorial	X		
M LION Michel – Vice-Président SDEI			
Mme VILLEMONT Bernadette- Maire d'ARGY	X		
M POITEVIN Jean Pierre – Adjoint au Maire de Saint-Genou			
M AUJEAN Bernard – Délégué SDEI		X	
M ELBAZ Xavier - Délégué SDEI			
M TAUPIN Patrice – Commune Villedieu			
M LUMET Thierry - Délégué SDEI	X		
M GLOMOT Pascal - Délégué SDEI			
M PIVOT Christophe - Délégué SDEI			
Mme VOITIER Brigitte - Délégué SDEI			
M. ROBIN Guy - Délégué SDEI	X		
M SALADIN Michel - Délégué SDEI			
M RULLAUD François – Délégué commune d'Arthon			
M YVON Philippe - Maire de CHEZELLES			
M MERCIER Alban – Délégué de VENDOEUVRES			
M DEVAULT Philippe – Délégué commune de DIORS			
M BLANC – Maire de MARON	X		
M DEPONT Stéphane – Entreprise SOBECA	X		
M LANGLET Armand - Entreprise SOBECA	X		
M PUIGRENIER David – SDEI 36			
M. MEUNIER David – SDEI 36	X		
M. DEPECHE Pascal – SDEI 36	X		

En l'absence de remarque le compte rendu de la réunion travaux du 28 novembre 2023 est adopté.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

- **MARON BT « BOURG»**

ORDRE DE SERVICE : ***Délai 3 mois***

Consignation :

Travaux semaine 8 . Livraison transformateur S06/2024

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

VENDOEUVRES	BT « CHEMIN MOULIN NEUF »	Travaux 2024 après JO-2024 – Livraison poste S41
ST GENOU	BT « CHEMIN D'ESTREES »	(Travaux 2024) -Article à modifier suite observations ABF

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

➢ MONTIERCHAUME BT « LES VILLERAIS»

ORDRE DE SERVICE : 29 août 2022 ***Délai 3 mois***

Consignation : Consignation BT à programmer avec ENEDIS

Reste 1 support à déposer après intervention Orange

➢ SAINT LACTENCIN Poste 3UF « LES TERRES ROUGES»

ORDRE DE SERVICE : 04 décembre 2023 ***Délai 3 mois***

Consignation : 28 janvier

Travaux de construction terminés. Reste dépose à réaliser.

➢ ARTHON Poste PRCS « LA VERRERIE»

ORDRE DE SERVICE : ***Délai 3 mois***

Consignation :

Livraison poste semaine 11. Travaux à programmer

➢ SAINT MAUR Dissi BT « VILLERS LES ORMES»

ORDRE DE SERVICE : ***Délai 4 mois***

Consignation :

Travaux de terrassement réalisés par EUROVIA à partir du mois de mars.

Déroulage des câbles et raccordements à partir de mi-mai.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

➢ SAINT MAUR Dissimulation BT « Rue d'Occitanie »

ORDRE DE SERVICE : 23 octobre 2023 ***Délai 4 mois***

Consignation : 08 janvier 2024 reportée

Travaux en cours. Raccordement à reprogrammer rapidement. URGENT

➢ VILLEDIEU sur INDRE Dissimulation BT « Rue du Général RUBY »

ORDRE DE SERVICE : 16 février 2024 ***Délai 4 mois***

Consignation :

Travaux semaine 8

LUANT	BT « LA CROIX DE FASLAY »	Travaux à programmer après travaux HTA ENEDIS
LUANT	BT « LA MEEZ SAVARY »	Travaux à programmer 2024 en été
VENDOEUVRES	BT « LES LOGES DU GRAND BRUN »	Etude en cours
SAINT GENOU	BT « RUE DU CANAL »	Plan minute – Conventions en cours- Travaux 2025
CHEZELLES	BT « CHEZEL THIBAULT »	Plan minute – Conventions en cours RDV 08/02/24
COINGS	BT « CERE » (Rue des Ecoles)	Etude à lancer. Attente projet Télécom
DIORS	Mutation Transfo « FOURCHES »	Travaux à programmer 2024- livraison transfo S38
MARON	BT « TILLIARES »	Etude en cours
MARON	BT « LE GRAND VILLEMONGIN »	Etude en cours
CHATEAUROUX	Dissimulation BT « Avenue Jacques CHIRAC »	Article à déposer – Travaux avril- mai 2024
CHATEAUROUX	Dissimulation BT « Rue de CHAUVIGNY »	Etude en cours – Travaux mai juin 2024
CHATEAUROUX	Dissimulation BT « Rue de Chambon »	Etude en cours – Travaux avec terrassements et télécom
CHATEAUROUX	Dissimulation BT « Rue du Docteur Berton »	Etude à commander – Travaux 2025
CHATEAUROUX	Dissimulation BT « Rue Ratouis de Limay »	Etude en cours

Extensions en cours

- ETRECHET Extension BT « Parking JO2024 »

ORDRE DE SERVICE : 05 février 2024 ***Délai 1 mois***

Consignation : Programmation 8 février

Travaux en cours

- MEOBECQ Extension BT « LES FLEURIS » (Antenne Bouygues)

ORDRE DE SERVICE : 05 février 2024 ***Délai 1 mois***

Consignation : 21 février 2024

Travaux à partir du 12 février. Mise en service le 21 février 2024

Extensions à venir

JEU LES BOIS	Ext BT Lotissement « LES VERGERS »	Attente travaux de terrassement par la commune
MARON	Ext BT « Emetteur Bouygues »	Transformateur commandé -Livraison S18/2024 Programmation consignation avec ENEDIS à rapidement

DIVERS

PROCHAINE REUNION

DATE 26 mars 2024 ***à 10H00***
LIEU : MARON