SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

Compte-rendu de réunion N° 2024-02

Du 16 février 2024 à 9h00 mairie de SACIERGES SAINT MARTIN

	Présents	Excusés	Absents
M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial	X		
M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI		X	
M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers			X
M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic			X
M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bélâbre			X
M. Drui Martial – Membre du CT - Sauzelles			X
M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme			X
M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint-Gaultier		X	
M. Burdin Maurice – Membre du CT - Martizay			X
M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize			X
M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay			X
M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc			
M. Rembaut Alain-Marie – Maire de Preuilly la Ville		X	
M. Vignes Geoffroy – Cne de Ciron		X	
M. Billard Daniel – Cne de Fontgombault			X
M. Touzet Gilles – Maire de Prissac	X		
M. Bernard Thierry– Maire de Sacierges Saint Martin	X		
M. Labrux Eric – Labrux	X		
M. Barritaud Franck - Labrux	X		
M. Puigrenier David – SDEI36		X	
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes T : Travaux

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2018

N° affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR18-17	**SAINTE-GEMME**	**Création poste PRCS et renfo BT « La Prolière »**	**T :20/03/2023**
Les travaux sont terminés. Reste la constatation définitive.			

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

Une réclamation a été déposée concernant l'implantation des supports FT. Orange informé. Dans l'attente d'un retour. Orange relancé le 27/07/2023.Toujours pas de retour

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR20-26	**PRISSAC**	**Sécurisation BT « l'Age »**	**T : 06/09/2023**
Les travaux sont terminés. Les travaux EP sont en cours (CDC Mova). Reste la dépose de la fibre (pas de supports communs) facturation définitive à effectuer.			
PNR20-34	**CIRON**	**Dissimulation BT « Scoury »**	**T : 24/10/2022**
Les travaux sont terminés. Reste quelques finitions au niveau des supports d'arrêts. Reste les états de dépenses BT à effectuer. Récolement Informatique reçu. Réception à faire et état des dépenses BT			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR21-07	**ST GAULTIER**	**Dissimulation « Avenue de Lignac T3 »**	**T : 27/11/2023**
L'ensemble des terrassements en terrain privé sont effectués. Les travaux côté paire sont en cours. Les tranchées sous chaussée sont en cours de réfection définitive.			
PNR21-15	**SAINT AIGNY**	**Sécurisation BT « la Loge »**	**T : 12 juin 2023**
Les travaux de raccordement sont terminés. Reste la dépose des supports à faire aux beaux jours. Une réunion est programmée avec l'entreprise et le riverain (réclamations) répétées.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR22-07	**TOURNON SAINT MARTIN**	**Renforcement BT « La Gardière »**	**T : 04/09/2023**
L'ART 323-25 est Validé. Travaux commandés et ajournés dans l'attente de livraison du poste S13. Travaux programmés S10. Coupure HTA le 16 mai 2024.			
PNR22-08	**OBTERRE**	**Sécurisation BT « Les Bertrands »**	**T : 23/08/2023**
Travaux terminés. Reste la dépose. Dans l'attente du retour d'Orange pour la dépose et le déplacement d'un support.			

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

PNR22-10	**MARTIZAY**	**Renforcement BT « Rue de l'Europe »**	**T : 04/09/2023**
L'ART 323-25 est Validé. Travaux commandés et ajournés dans l'attente de livraison du poste S13.. Travaux programmés S10. Coupure HTA le 16 mai 2024. Pour le déplacement du coffret branchement l'implantation est à valider (Mur riverain en mauvais état)			
PNR22-13	**AZAY LE FERRON**	**Renforcement BT « Bourg »**	**T : 04/09/2023**
L'ART 323-25 est Validé. Travaux commandés et ajournés dans l'attente de livraison du poste S13. Travaux à programmer. Coupure HTA le 15 mai 2024. Le dégagement de la végétation autour du poste est à valider avec la commune.			
PNR22-16	**NURET LE FERRON**	**Extension HTA et BT « Pylône Bouygues Le Champ du Tailleur »**	**T : 21/03/2023**
Les travaux sont terminés. La constatation faite. Reste les états des dépenses. Réception à la signature			
PNR22-17	**CHALAIS**	**Sécurisation BT « Le Châtelier »**	**E : 18/05/2022**
Art 323-25 validé. En accord avec le propriétaire et afin de ne pas trop détériorer le terrain, les travaux seront programmés au printemps 2024.			
PNR22-19	**PRISSAC**	**Sécurisation BT « Laveau »**	**T : 10/11/2023**
Travaux de génie civil terminés. En attente du raccordement et de la date de coupure BT. Pour la reprise des supports FT les travaux sont commandés au prestataire ORANGE. Coupure le 12 avril 2024.Reprise des branchement S11.			
PNR22-20	**PRISSAC**	**Sécurisation BT « Le Châtelier »**	**E : 18/05/2022**
Travaux en cours. Plaques anti escalade à prévoir sur les supports des RAS.			
PNR22-21	**PRISSAC**	**Sécurisation BT « Charpagne »**	**E : 18/05/2022**
Carnet de branchements reçu le 24/02/2023.Observations faites le 24/03/2023. En attente du dossier définitif. Annoncé S38. Rendez-vous sur place avec Mr le Maire et le BE pour négociation d'une convention. Le riverain va signer la convention.BE relancé			
PNR22-22	**SAINT CIVRAN**	**Sécurisation BT « Chassingrimont »**	**T :09/10/2023**
Travaux terminés. Constatation effectuée. Réception à la signature.			
PNR22-23	**SACIERGES SAINT MARTIN**	**Sécurisation BT « La Puychallerie »**	**T :06/09/2023**
Travaux en cours depuis le 11/09/2023. Travaux de raccordement sous ATST le 12/02/2023 Coupure BT le 06 /03/2024			
PNR22-24	**NURET LE FERRON**	**Renforcement BT « Pré Nivet »**	**T : 04 /09/2023**
L'ART 323-25 est validé. Travaux commandés et ajournés dans l'attente de livraison du poste S13. Travaux à programmer. Coupure HTA le 15 avril 2024.			
PNR22-25	**CIRON**	**Sécurisation BT « Fonfranc »**	**T : 22/05/2023**

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

Les travaux de génie-civil sont terminés. Chantier ajourné au 09 juin 2023.Coupure HTA repoussée au 05/03/2024 suite intervention nécessaire d'ENEDIS sur un dispositif de coupure HS. Livraison du poste le 24/01/2024. Travaux programmés semaine n°10			
PNR22-27	**OULCHES**	**Sécurisation BT « Boubon » P**	**T :**
Une rencontre a eu lieu avec les propriétaires afin de caler l'implantation du poste et des coffrets BT. Conventions en cours de signature. Les travaux seront programmés pour juillet-aout 2024. Dossier définitif reçu. L'ART 323-25 est en consultation. Livraison du poste semaine n°25. Contact à prendre avec les propriétaires pour la réalisation des terrassements en amont de la livraison du poste.			
PNR22-28	**SAINT HILAIRE SUR BENAIZE**	**Sécurisation BT « Moulin de Ségère » 2 P**	**T : 11/03/2024**
ART 323-25 validé. Livraison du poste semaine n°25. Programmation de travaux semaine n°18.Voir pour date de BC et d'OS (11 mars 2024)			
PNR22-29	**CHALAIS**	**Renforcement BT « Les Pochons »**	**T :05/10/2023**
Travaux terminés. Reste la dépose des PBA dans l'attente d'une nouvelle intervention d'ORANGE (Mauvaise implantation d'un support) Une reprise des accotements et des terrassements sera à programmer chez un riverain quand les terres seront écoulées.			
PNR22-31	**MERIGNY**	**Sécurisation BT « Plaincourault – La Marsaudière »**	**T : 07/06/2023**
Travaux terminés. Reste la facturation définitive. Réception avec réserve pour dépose des supports.			
PNR22-32	**FONTGOMBAULT**	**Sécurisation BT « Les Cloîtres »**	**E : 01/06/2022**
Article 323-25 en consultation. Voir pour la programmation des travaux			
PNR22-35	**CONCREMIERS**	**Renforcement BT « Bourg »**	**E : 13/06/2022**
Instruction terminée. Convention EP et FT signée. Art 323-25 à déposer. Voir pour commande du poste de transformation.			
PNR22-36	**AZAY LE FERRON**	**Renforcement BT « Maison de retraite »**	**E : 01/07/2022**
Conventions retournées signées pour les partie FT et EP, travaux à programmer pour avril 2024			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR23-02	**DOUADIC / ROSNAY**	**Renforcement « La Thiaudière ,Chamborderie » P**	**E : 20/03/2023**
Dossier minute reçu le 17 mai 2023. Une rencontre avec les propriétaires a eu lieu le 24 juillet. Les adaptations demandées par les propriétaires sur les plans minutes ont été discutées. Les observations sur le plan minute ont été transmises au BE pour prise en compte dans le dossier définitif. Un constat d'huissier sera à réaliser au niveau des habitations.			

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

PNR23-04	**DOUADIC**	**Renforcement « La Coudraie » P**	**E: 06/02/2023**
Art 323-25 validé. Une convention EP sera à prendre avec la commune. Travaux à programmer			
PNR23-05	**LIGNAC**	**Sécurisation « Lautaret »**	**E :02/10/2023**
Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif			
PNR23-06	**MERIGNY**	**Sécurisation « Plex, La Pechellerie » 2 P**	**E :09/10/2023**
Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif			
PNR23-07	**NURET LE FERRON**	**Sécurisation « Les Landis » P**	**E :18/09/2023**
Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif			
PNR23-08	**PRISSAC**	**Dissimulation « La Roche Chevreux »**	**E :18/09/2023**
Etudes sur 2024 et travaux sur 2025. Rendez-vous pris avec la commune et le BE le 16/10/2023. Message transmis à la commune pour la demande d'esquisse FT, pas de retour. Dossier pour accord reçu. Les observations sont à faire.			
PNR23-09	**PRISSAC**	**Sécurisation « Les Places »**	**E :06/11/2023**
Esquisse Orange reçue. Chiffrage à faire en scindant la partie « hameau » du « linéaire » en bordure de la voie communale. Plans pour accords reçus. Observations à faire			
PNR23-10	**ROSNAY**	**Sécurisation « Le Coudreau » P**	**E :06/03/2023**
Dossier définitif reçu. Art 323-25 en consultation. Le chiffrage FT est à faire			
PNR23-11	**SAINT CYVRAN**	**Sécurisation « La Bitte »**	
En attente de contact pris avec la commune. Demande e rendez-vous faite			
PNR23-12	**SAINT MICHEL EN BRENNE**	**Sécurisation « Monplaisir » P**	**E :14/08/2023**
Dossier pour accord reçu. Le représentant de la réserve de Chérine va présenter le projet au propriétaire pour valider l'implantation du poste et du coffret RMBT. Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif			
PNR23-13	**SAINT MICHEL EN BRENNE**	**Sécurisation « La Rolline » P**	**E :27/05/2023**
ART 323-25 validé. Une déclaration préalable est en cours d'instruction. Contact pris avec la commune. Livraison du poste semaine n°25			
PNR23-15	**VILLIERS / CLION**	**Sécurisation « La Chanteloup, Font Malo » P**	**E :28/08/2023**
Dossier définitif reçu. Art 323-25 en consultation.			

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

PNR23-16	**NURET LE FERRON**	**Sécurisation « La Maison de Bois » P**	**E :18/09/2023**
Etude en cours. ENEDIS demande l'implantation d'une AC3M en lieu et place de la boite de jonction HTA. Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif			
PNR23-17	**CHAZELET**	**Extension « Guignemour »**	**E :10/05/2023**
L'art 323-25 est validé. Travaux à programmer en même temps que l'affaire PNR 23-18			
PNR23-18	**CHAZELET**	**Renforcement « Guignemour » P**	**E :10/05/2023**
Dossier en consultation. Le poste de transformation est commandé. Travaux à programmer en même temps que l'affaire PNR 23-17. Livraison du poste semaine n°25 RDV RIP le 26/04			
PNR23-19	**VILLIERS**	**Extension pylône FREE « Pièce des gros » P**	**E :16/05/2023**
L'art 323-25 est validé. Livraison du poste semaine n°25 RDV RIP le 22/04			
PNR23-20	**CIRON**	**Extension « Châtre »**	**E :23/05/2023**
Travaux terminés. Constatation et réception effectuées. Etat des dépenses à faire			
PNR23-21	**ROSNAY**	**Extension « Le Temple »**	**E :23/05/2023**
Travaux terminés. Constatation effectuée. Une sécurisation de la RAS BT réalisée sur les alvéoles du poteau est à effectuer. Etat des dépenses à faire.			
PNR23-22	**POULIGNY SAINT PIERRE**	**Extension « Zone Artisanale » P**	**E :11/07/2023**
ART 323-25 validé. Poste de transformation commandé. Livraison semaine n°40. La CDC a procédé à la notification du marché d'extension de la zone. Une réunion préparatoire va être programmée. La vente de l'ensemble des parcelles va modifier le projet initial.			
PNR23-23	**LUREUIL**	**Renforcement « Place de l'Eglise » P**	**E :23/10/2023**
Suite à la réalisation de 3 branchements depuis le réseau existant le réseau se trouve être en limite de contrainte. Le projet va être modifié en tenant compte de cette donnée. (Renforcement du poste « Route de Tournon ». Création d'un départ BT vers Réseau existant et séparation du réseau BT place de l'église)			
PNR23-24	**SAINT GAULTIER**	**Dissimulation « Avenue de Lignac T1 et T2 »**	**E :27/07/2023**
Les deux premières portées de la rue des Remparts seront prises en compte dans l'étude. Travaux à programmer début 2024.Dossier pour accord reçu. Les observations sont faites. Le BE rencontre des difficultés dans le cadre de l'obtention de 2 conventions.			
PNR23-25	**SACIERGES SAINT MARTIN**	**Dissimulation « La Puychallerie »**	**E :18/09/2023**
Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif.			
PNR23-26	**MARTIZAY**	**Extension « Pépinière 4 saisons »**	
Travaux terminés. Constatation faite. Réception à faire. Etat des dépenses à faire			

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

PNR23-28	**TOURNON SAINT MARTIN**	**Extension BT « Pylône Stade »**	**E :18/09/2023**
Dossier pour accord reçu. Observation à faire			
PNR23-29	**MEZIERES EN BRENNE**	**Renforcement « Courtillière »**	
Travaux terminés. Chantier à ajourner dans l'attente de la livraison du poste pour constatation Le poste a été mis à disposition par ENEDIS. Le poste en attente sera remis à ENEDIS.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR24-01	**SAINT MICHEL EN BRENNE**	**Extension « Château du Blizon »**	**E :08/01/2024**
Dossier pour accord reçu. Observation à faire			
PNR24-02	**PAULNAY**	**Extension BT « Four Claveau »**	**E :13/02/2024**
En étude			
PNR24-03	**CONCREMIERS**	**Dissimulation « Rue des Soucis»**	**E :13/02/2024**
En étude			
PNR24-04	**MEZIERES EN BRENNE**	**Sécurisation « Courtillière »**	**E :**
Devis demandé			
PNR24-05	**MEZIERES EN BRENNE**	**Sécurisation 'La Grande Métairie »**	**E :**
Devis demandé			
PNR24-06	**MARTIZAY**	**Sécurisation « Chauray »**	**E :**
Devis demandé			
PNR24-07	**DOUADIC**	**Sécurisation « Dasdé »**	**E :**
Devis demandé			
PNR24-08	**CHITRAY**	**Sécurisation « La Drouille »**	**E :**
Devis demandé			
PNR24-09	**BELABRE**	**Renforcement « Rue Léon M'Ba »**	**E :**
Devis demandé			
PNR24-10	**CHALAIS**	**Renforcement « Les Augros »**	**E :**

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

Devis demandé			
PNR24-11	**RUFFEC LE CHATEAU**	**Renforcement 'Rue de l'Eglise »**	**E :**
Devis demandé			

OPERATIONS EN ATTENTE

Demandes de chiffrages :

- Ruffec Le Château : Demande de chiffrage pour extension

QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d'inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.

- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales

- Congé de l'entreprise LABRUX du 26/02/2024 au 01/03/2024
  Le contact de l'entreprise en cas de besoin sera :
  Monsieur Eric LABRUX 06 17 48 42 04

- Lors du dépôt des AAT l'ensemble des éléments de sécurité (mise en court-circuit) doit avoir été installé. L'AAT vaut transfert de l'ouvrage et des responsabilités au SDEI avant établissement de la PMEO.
  Aucune AAT ne sera validée sans contrôle du chargé d'affaires du SDEI.

PROCHAINE REUNION

Le 21 mars 2024 à 9h00 à la mairie de Saint Gaultier

Salle des associations derrière la mairie

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

INTERVENANTS	*TELEPHONES*	*MAIL*

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

M. Chezeaux Jean-Louis	*02-54-37-10-03*	*saint-aigny.mairie@wanadoo.fr*
M. Camus Jean-Louis		*j-l.camus@sdei36.com*
M. Maubois Philippe		*p.maubois@maubois.fr*
M. Laroche Laurent		*mairie.belabre@wanadoo.fr*
M. Marcq Jean-Louis		*jeanlouismarcq@gmail.com*
M. Chartier Bruno		*st-gaultier.mairie@wanadoo.fr*
M. Burdin Maurice		*maurice.burdin@laposte.net*
M. Gueraud Laurent		*mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr*
M. Drui Martial	*06-75-23-42-72*	*martialdrui@live.fr*
M. Cabirou Frédéric		*lescab@free.fr*
M. Prauly Jean-Claude		*jcprauly@gmail.com*
M. Dejollat Daniel	*06-79-89-64-18*	*daniel.dejollat@hotmail.com*
M. Labrux Eric		*eric.labrux@labrux.com*
M. Barritaud Franck		*franck.baritaud@labrux.com*
Mme Presteau Stéphanie	*02-54-61-59-59*	*s.presteau@sdei36.com*
M. Meunier David	*06-40-27-48-97*	*d.meunier@sdei36.com*
M. Charret Stéphane	*06-30-41-14-78*	*s.charret@sdei36.com*

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com