SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS DE VALENCAY EN BERRY

Compte rendu réunion travaux du 08 mars à Selles sur Nahon

	Présents	Excusés	Absents
M. Chêne Jean Pierre : Président	X		
M. Delys Dominique : Titulaire collège rural	X		
M. Gargaud Patrick : Titulaire collège rural			X
M. Rouffy Marc : Titulaire collège rural	X		
M. Sevault Jean-Marc : Titulaire collège rural			X
M. Pinard Christian : Suppléant collège rural	X		
M. Taillandier Bruno : Suppléant collège rural			X
M Guilloteau David : Suppléant collège rural			X
M. Nicaut Jean René : Suppléant collège rural			X
Mme. Sécheresse Claudette : Suppléante collège	X		
M. Marchand Bernard : Titulaire Urbain			X
M. Berthoumieux : Titulaire Urbain		X	
M. Semion Michel : Titulaire Urbain			X
M. Branchoux Gilles : Titulaire Urbain			X
M. Sledz Jean : Suppléant Urbain			X
M. Girault Christian : Suppléant Urbain			X
M. Sicault Alain : Suppléant Urbain			X
Mme Prévost Michèle : Suppléant Urbain	X		
M. Meunier David : SDEI 36	X		
M. Barry Thierry : SDEI 36	X		
M. Puigrenier David		X	
M. Langlet Armand : SOBECA	X		
M. Rabier Jean Michel : adjoint Ecueillé	X		

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

Communes	Affaire	Observations	Commande
PELLEVOISIN	«La Biaiserie »	Etude annulée	
PELLEVOISIN	« Notre Dame »	Terminé	OK. SOBECA
PELLEVOISIN	« La Vestinguerie»	Terminé	OK. SOBECA
PELLEVOISIN	« Vaux »	**Travaux en cours**	OK. SOBECA
ST MEDARD	« Bellebat »	Terminé	OK. SOBECA
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chene Rond »	Terminé	OK. VIGILEC
LE TRANGER	« L'Aunay »	Terminé	OK. VIGILEC
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chézal »	Terminé	OK. VIGILEC
ARPHEUILLES	« Le Petit Doit »	Terminé	OK. VIGILEC
MURS	« L'Ecoltière »	Terminé	OK. VIGILEC
ST CYRAN DU JAMBOT	« La Noaillerie »	Terminé	OK. SOBECA
BAUDRES	« Bourg »	**Plan minute reçue** **Assainissement 2025 ?**	44 conv / 51
POULAINES	« Le Grand Chambonnais »	Terminé	OK. SDEL
SEMBLECAY	« La Caminière »	Terminé	OK. SOBECA
MENETOU SUR NAHON	« Bordebure »	Terminé	OK. SDEL
VAL FOUZON	« Route Maison Neuve »	**Plan minute reçue**	5 conv / 6
VILLENTROIS	« Village aux Pages »	Terminés	OK. SOBECA
VEUIL	« Les Gautiers »	Terminé	OK. SDEL
CLERE DU BOIS	« Mai-Rose, Marronniers,Lavandes »	Terminé	OK. SOBECA
BRION	« Rue de de la Poste »	Terminé	OK. SOBECA
VICQ SUR NAHON	« Aipark du Centre »	Terminé	OK. SDEL
LUCAY LE MALE	« Nuisance »	Terminé	OK. SDEL
MOULINS SUR CEPHONS	« Grand Fossé , chemin du Moulin »	**Travaux en cours**	06 conv / 06
VILLENTROIS-FAVEROLLES-EN BERRY	« rues du Château, du Moulin »	Terminé	OK. SOBECA
LUCAY LE MALE	« rue de la Taille »	Terminé	OK. SOBECA
LUCAY LE MALE	« C4 Chalon »	Terminé	OK. SOBECA
VINEUIL	« Saint Michel »	Terminé	OK. SOBECA
VEUIL	« La Gravette »	Terminé	OK. SOBECA

- <u>Pellevoisin : « Vaux »</u>

ORDRE DE SERVICE : n° 197 à compter du 30/05/22 DELAI : 3 mois

Reste 2 supports Orang. L'intervention de la fibre sera réalisée après celle d'Orange

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

Travaux terminés avec réserve

- Moulins sur Céphons : « Grand Fossé, chemin du Moulin »

ORDRE DE SERVICE : n° 101 à compter du 06/03/23 DELAI : 4 mois

Reste 2 supports à déposer une console métallique après intervention d'Orange (relance du 04/08/23).

Travaux ajournés

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

Communes	Affaire	Observations	Commande
ANJOUIN	« Les Maisons Neuves »	Terminé	OK
BAUDRES	« La Brissonerie »	**Terminés avec réserves**	OK
BAUDRES	« La Chétive Vigne »	Terminé	OK
FONTGUENAND	« La Tiercerie »	**Travaux S22**	OK (poste)
JEU MALOCHES	« La Boutelaie »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Gatinette »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« La Chaumette »	Terminé	OK
POULAINES	« Les Idereaux »	Terminé	OK
ROUVRE LES BOIS	« La Moisellerie »	Terminé	OK
ROUVRE LES BOIS	« Le Chaussy »	Terminé	OK
LYE	« Les Chenevières »	Terminé	OK
ARPHEUILLES	« La Rossignolerie »	Terminé	OK
BRETAGNE	« Brisevent »	Terminé	OK
LEVROUX	« Route de Buzançais »	**Travaux en cours**	OK
LUCAY LE MALE	« Grand Champs »	**Poste à recommander**	OK
FONTGUENAND	« L'Eclissay S42	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« Rue de la Poste, rue du Ha Ha »	**Attente décision mairie. TRX 2025 ?**	
PALLUAU SUR INDRE	« Rue des Remparts »	**Attente décision mairie. TRX 2025 ?**	
PELLEVOISIN	« Extension La Sélaudière »	Terminé	OK
LUCAY LE MALE	« Extension ZA Beauvais »	Terminé	OK
LEVROUX	« Place de la République »	Terminé	OK

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

- Baudres « La Brissonerie »

ORDRE DE SERVICE : n° 136 à compter du 12/04/22 DELAI : 3 mois

La Fibre est intervenue. A déposer

Travaux ajournés à réceptionner avec réserves

- Fontguenand « La Tiercerie »

Le poste utilisé pour le chantier de Palluau « La Viollière » a été recommandé. Livraison s23.

- Levroux « Route de Buzançais - Stade »

ORDRE DE SERVICE : n° 250 à compter du 29/08/23 DELAI : 4 mois

Attente déroulage de la Fibre pour réaliser la dépose.

- Luçay le Mâle « Grand Champs »

ORDRE DE SERVICE : n° 237 à compter du 28/07/23 DELAI : 3 mois

Poste posé non raccordé. En attente de la réalisation du lotissement. Utiliser ce poste pour le chantier de Préaux « La Reboissière ».

Travaux ajournés

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

Communes	Affaire	Observations	Commande
VINEUIL	« Zone Artisanale »	Terminé.	OK
CLION	« La Claudière »	**Travaux en cours**	OK
DUN LE POELIER	« La Malardière »	Terminé	OK
ECUEILLE	« Le Moulin de Champs »	Terminé	OK
ECUEILLE	« La Pitancerie »	Terminé	OK
ECUEILLE	« Route de Villedomain »	**Travaux en cours**	OK
FLERE LA RIVIERE	« Bourgneuf »	**Terminé**	OK
FLERE LA RIVIERE	« La Reuille »	**2024. Article déposé. Modif . à prévoir**	8 conv / 8
HEUGNES	« Le Carroir »	Terminé	OK
HEUGNES	« L'Essuyette »	**Terminé**	OK
HEUGNES	« Le Gardon Frit »	Etude lancée	
JEU MALOCHES	« Contrie »	Terminé	OK
LUCAY LE MALE	« Les Chalons »	**A planifier 2024**	5 conv / 5
LYE	« La Chaume »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« La Violliere »	Terminé	OK
SELLES SUR NAHON	« Marlet »	**Travaux S13**	OK
LUCAY LE MALE	« la Rabaterie »	**Article déposé**	4 conv / 4
BRION	« Route de Villegongis »	**A planifier. Poste à commander**	1 conv / 1

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

ECUEILLE	« Beauvais »	**Livraison poste S29**	OK poste
FREDILLE	« Le Landais »	**Etude reprise en sout. : site classé**	
JEU MALOCHES	« Marchais – La Reuille »	**Travaux S16**	4 conv / 4
PALLUAU SUR INDRE	« Joubardière »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Bois Bernier »	**En attente RDV mairie**	
VAL FOUZON	« Pomme »	**Travaux S19**	12 conv / 12
VEUIL	« La Massonière »	**Livraison poste S29.Travaux S28**	OK poste
VICQ SUR NAHON	« La Bournillère »	**Travaux en cours**	OK
FAVEROLLES EN BERRY	« Impasse des Roches »	Terminé	OK
CLION	« Clion sur Indre »	**Prévision 2025**	
PELLEVOISIN	« Renft La Selaudière »	**Travaux en cours**	OK
LYE	« Les Morgets »	Terminé	OK
VILLEGONGIS	« C4 rue du Château »	Terminé.	OK
JEU MALOCHES	« Le Prieuré »	Terminé	
VAL FOUZON	« Rue Elie Granat »	**Travaux ajournés**	OK
VAL FOUZON	« Chemin de l'Etang Vieux »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« C4 La Joubardière »	**Travaux en cours**	OK
VILLEGOUIN	« Le Fond Moreau »	Terminé	OK
LYE	« la Rivière »	**Article déposé**	**En attente**
CHATILLON SUR INDRE	« Route de Tours »	Terminé	OK
FONTGUENAND	« Parcelle E646 »	Terminé	OK

- Fléré la Rivière « Bourgneuf »

ORDRE DE SERVICE : n° 349 à compter du 05/12/22 DELAI : 3 mois

Dépose réalisée. Reste une plaque anti-escalade à poser sur le poste et les feuillards du S22 à reprendre sur le support BT

- Val Fouzon « Rue Elie Granat »

ORDRE DE SERVICE : n° 92 à compter du 20/02/23 DELAI : 4 mois

Reste 2 branchements Orange

Travaux ajournés

- Ecueillé « Route de Villedomain »

ORDRE DE SERVICE : n° 237 à compter du 03/07/23 DELAI : 3 mois

Reste dépose à terminer après l'intervention de la Fibre (1 ferrure).

Travaux ajournés.

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

- Heugnes « L'Essuyette » »

ORDRE DE SERVICE : n° 298 à compter du 17/10/23 DELAI : 3 mois

Terminé. Reste 2 plaques anti-escalade à poser sur dernier support BT et RAS privé à reprendre.

- Clion « La Claudière » »

ORDRE DE SERVICE : n° 122 à compter du 03/04/24 DELAI : 3 mois

Terrassements en cours. Raccordement du 22 au 26/04/24.

- Vicq sur Nahon « La Bournillère »

ORDRE DE SERVICE : n° 336 à compter du 11/12/23 DELAI : 3 mois

Travaux en cours.
Coupure BT le 22/03/24.
Attention : dépassement délai.

- Palluau sur Indre «C4 La Joubardière»

ORDRE DE SERVICE : n° 44 à compter du 26/02/24 DELAI : 3 mois

Travaux en cours.
Coupure HTA le 29/03/24.

- Pellevoisin « La Selaudière » »

ORDRE DE SERVICE : n° 326 à compter du 04/12/24 DELAI : 3 mois

Travaux en cours.
Coupure HTA le 13/03/24.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

Communes	Affaire	Observations	Commande
CLERE DU BOIS	« Les Epourneaux »	**Plan minute reçue**	7 conv / 10
CLION SUR INDRE	« L'Ile Savary »	**Article et DP déposé** **Travaux 2024**	9 conv / 9
LE TRANGER	« Le Chilouet »	**Article déposé.** **Travaux 2024**	4 conv / 4
HEUGNES	« Les Avineaux »	**Livraison poste S30.Travaux S29**	OK poste
PELLEVOISIN	« rue Jean Giraudoux »	**Article déposé. Travaux 2023**	38 conv / 38
LANGE	« La Vierge Marie – La Pinoterie »	**Livraison poste S29.Travaux S28**	OK poste
LANGE	« La Garderie -La Quesnière »	**Article déposé. Travaux 2025**	5 conv / 5
VEUIL	« Le Bas Ray – Le Haut Ray »	**Article déposé. Travaux 2025**	23 conv / 23
VEUIL	« Les Bernets »	**Plan minute reçu**	3 conv / 18
VEUIL	« St Fiacre – La Sarrrazinière »	**Article déposé.**	8 conv / 8

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

		Travaux 2025	
LA VERNELLE	« Launay »	**Etudes en cours**	
VAL FOUZON	« Les Riaux »	**Etudes en cours**	
LUCAY LE MALE	« Build'ing »	**Travaux en cours**	OK
VAL FOUZON	« Parigny »	**Terminé**	OK
VAL FOUZON	« Préblame »	**Travaux S14**	2 conv / 2
PREAUX	« Les Reboisières »	**Travaux S11**	5 conv / 5
HEUGNES	« Bouygues Tél »	**Terminé**	OK
VINEUIL	« Route de Châteauroux »	**Plan minute reçu**	52 conv /53
ANJOUIN	« Renft. « la Boulaye »	**Etude à terminer**	2 conv / 3
ANJOUIN	« Extension « la Boulaye »	**Travaux annulés par le demandeur**	0 conv / 1
VILLENTROIS	« Avenue de Vernat »	**Etudes en cours**	8 conv / 15
MOULINS SUR CEPHONS	« Rue Pascal Rechaussat »	**En attente précision.** **Travaux 2025**	
MOULINS SUR CEPHONS	« La Jalousie »	**Travaux S14**	
VALENCAY	« Route de Chabris, rue des Princes »	**Minute reçue**	
VALENCAY	« Rue de Talleyrand, rue Max Hymans »	**Minute reçue**	
VALENCAY	« Rue Nationale	**Etude en cours**	
JEU MALOCHES	Extension Bouygues Bourg	**Article déposé.** **A planifier**	0 conv / 1
JEU MALOCHES	Renforcement Bourg	**Etude en cours**	
POULAINES	Le Ménard	**Article déposé.** **A planifier**	10 conv / 10

- Luçay le Mâle «Build'ing »

ORDRE DE SERVICE : n° 158 à compter du 30/05/23 ***DELAI : 1 mois***

Terrassements terminés***.*** Coupure BT le 28/02/24.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

Communes	Affaire	Observations	Commande
VINEUIL	« La Bodingrie »	**Etude en cours**	
ANJOUIN	« Boisrond »	**Article et DP déposé**	
ROUVRES LES BOIS	« Le Chilouet »	**« Rue de la Bruère »**	
LANGE	« Le Haut Clou »	**Livraison poste S30.Travaux S29**	

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

LUCAY LE MALE	« Chaud Buisson »	**Article déposé. Travaux 2023**	
HEUGNES	« Route de Palluau »	**Livraison poste S29.Travaux S28**	
BAUDRES	« Caserne de Pompiers »	**Article déposé. Travaux 2025**	
PELLEVOISIN	« Château d'eau » »	**Article déposé. Travaux 2025**	

DIVERS

- **Travaux de sécurité :**
  Il faut prévoir des plaques anti-escalade sur les supports bétons avec alvéoles dès-lors que l'on intervient sur ces supports.
  Les feuillards existants sur supports bétons doivent être mis en conformité quand cela est possible.

- Planification :
  Respecter au maximum les dates prévisionnelles des travaux

- Documents fin de travaux:
  Les récolements, certificats de broyages et géoréférencement des supports doivent être transmis à la suite des travaux.

- Contrôle FACÉ :
  Un contrôle du FACÉ (Fond d'Amortissement des Charges Électriques) a été réalisé pendant le mois de juin sur quelques chantiers terminés.
  Un retour sera fait par le SDEI et transmis aux entreprises afin de tenir comptes des différentes observations sur tous les chantiers.

- Facturation :
  Une date de présentation des projets de facturation a été contractualisé entre le SDEI et l'entreprise SOBECA. Cette date butoir de présentation des états d'acomptes est le 13 de chaque mois. Il ne peut être réalisé qu'une seule facturation mensuelle.

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

PROCHAINE REUNION

DATE : 24/04/24 à 10 h 00
LIEU : Préaux

INTERVENANTS	*TELEPHONES*	*MAIL*
M. Chêne Jean Pierre	*06-73-04-21-47*	*Jean-pierre.chene36@orange.fr*
M. Delys Dominique	*06-22-41-70-05*	*dominique.delys0797@orange.fr*
M. Gargaud Patrick	*02-54-40-80-09*	*bureau.maire@orange.fr*
M. Rouffy Marc	*06-07-11-65-89*	*rouffy.maire.palluau@orange.fr*
M. Sevault Jean-Marc	*02-54-40-93-14*	*mairie.villegongis@orange.fr*
M. Pinard Christian	*06-85-01-56-14*	*moissons@orange.fr*
M. Taillandier Bruno	*06-25-65-01-25*	*mairie@ville-lucaylemale.fr*
M Guilloteau David		*david.guilloteau@free.fr*
M. Nicaut Jean René		*jeanrene.nicault@gmail.com*
Mme. Sécheresse Claudette	*02-54-35-62-58*	*Claudette.secheresse@orange.fr*
M. Marchand Bernard	*06-73-48-13-33*	*marchandbernard@wanadoo.fr*
M. Berthoumieux Pierre	*06-30-48-34-74*	*sobert@wanadoo.fr*
M. Semion Michel		*michelsemion@gmail.com*
M. Branchoux Gilles		*gilles.branchoux@laposte.net*
M. Sledz Jean		*contact.mairie@chabris.fr*
M. Girault Christian		*giraultchristian@sfr.f*
M. Sicault Alain		*compta@mairie-valencay.fr*
Mme Prévost Michèle	*06-83-33-32-41*	*micheleprevlg@yahoo.fr*
M. Meunier David	*06-40-27-48-97*	*d.meunier@sdei36.com*
M. Barry Thierry	*02-54-61-56-14*	*t.barry@sdei36.com*
M. Puigrenier David	*06-81-82-58-46*	*dgs@sdei36.com*
M. Langlet Armand	*06-64-70-91-19*	*a.langlet@sobeca.fr*
M. Depont Stéphane	*06-84-45-69-63*	*s.depont@sobeca.fr*

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com