SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

Compte-rendu de réunion N° 01-2024

Du 13 février 2024 à la mairie de BAZAIGES

	Présents	Excusés	Absents
M. Moreau Jean-Michel – Président du Comité Territorial – Argenton	X		
M. Dauzier Claude – Membre du CT - Chasseneuil		X	
M. Lorilloux Daniel – Membre du CT - Gargilesse		X	
M. Bazin Olivier– Membre du CT – Bazaiges	X		
M. Desaix Thierry – Membre du CT – Saint-Marcel			X
M. Broggi François – Membre du CT – Badecon le Pin	X		
M. Gourlay Philippe – Membre du CT - Roussines	X		
M. Prot Gérard – Membre du CT - Cuzion		X	
M. Perrot Lionel – Membre du CT - Baraize	X		
M. Gabillaud Jérôme Membre du CT - Ceaulmont	X		
M. Gourinat Alain – Membre du CT - Pommiers	X		
M. Nandillon Jean-Pierre – Membre du CT – Le Pechereau			X
Mme Dejoie Christine– Membre du CT - Parnac			X
M. Touzeau Jean-Louis – Membre du CT - Mouhet	X		
M. Delfour – Membre du CT – Mosnay			X
M. Bigonneau Laurent – TPRC	X		
M. Puigrenier David – SDEI36		X	
M. Meunier David – SDEI36		X	
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes T : Travaux A : Ajournement

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021			
N°affaire	**Communes**	**Opérations**	**Ordre de service**
ARG21-08	**PARNAC**	**Renforcement BT « Les Gorces » P**	**T : 30/05/2023**
Les travaux de génie-civil sont terminés. Les Travaux sont ajournés dans l'attente de la livraison du poste de transformation Les terrassements ont rencontrés du terrain rocheux. Un bon de commande complémentaire sera à rédiger. Etude câblage ORANGE S1 Livraison poste effectuée. Coupure HTA à Prendre.			

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

ARG21-10	**PARNAC**	**Sécurisation BT « Le Petit Montgarnaud »**	**T : 24/04/2023**
Les travaux de génie-civil sont terminés. Les terrassements ont été effectués pour la plus grande partie en terrain rocheux. Une modification sur le réseau FT au niveau du raccordement du dernier riverain a été validée par ORANGE. Réception ORANGE effectuée le 09/06/2023. Chantier ajourné dans l'attente de la dépose ORANGE. Dépose FO et ORANGE effectuée. **Dans l'attente de la programmation de la dépose des support BT par l'entreprise**			
ARG21-20	**LE PECHEREAU**	**Dissimulation BT « Rues des Ponnins, du Manoir, des Treillages et des Petites Chaumes »**	**E :**
La convention technique et financière a été envoyée en mairie le 03/11/2021. En attente de retour. Les travaux seraient prévus pour fin 2024 début 2025. A confirmer. A voir également la partie éclairage public et la partie télécommunication. Au vu de la hausse des prix, une actualisation de la convention sera proposée. La commune envisage la réalisation de ces travaux en tranchée commune avec le passage de l'ensemble des réseaux. L'étude des réseau électriques sera réalisée sur 2024, après signature de la convention technique et financière pour des travaux en 2025. Le maître d'œuvre de la commune est le bureau d'études DB Les conventions ont été reprises et dans l'attente de transmission à la commune. L'esquisse ORANGE reçu.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG22-01	**BAZAIGES**	**Dissimulation « Tranche 3A »**	**T :27/11/2023**
Début travaux le 18/12/2023 par les terrassements dans les parties privatives. Un arrêté de circulation est à reprendre en prenant en compte le mode d'exploitation par alternat e circulation.			
ARG22-02	**CHAILLAC**	**Renforcement BT « Chavignac » P**	**T : 17/07/2023**
Travaux Génie-civil en cours pour la pose du poste et les raccordement BT souterrain. BC et OS EP lancés. Livraison poste S8. Coupure BT le 29 mai 2024			
ARG22-05	**BOUESSE**	**Sécurisation BT « La Verrerie » P**	**T : 13/11/2023**
Travaux GC terminés. Date de livraison du poste S18. Accès TST le 31/07/2024.			
ARG 22-06	**CELON**	**Renforcement BT « Rue de l'Eglise »**	**T :**
Travaux 2024. Point à faire avec la commune sur l'implantation du poste et la reprise d'un branchement, le long de la RD 920. Piquetage effectué avec l'entreprise et ORANGE. En attente du retour par la commune des conventions EP et FT Le positionnement du poste PSSB est à valider du fait de la présence de divers réseaux à l'emplacement initial (Réunion à programmer avec la commune)			
ARG22-07	**LE MENOUX**	**Sécurisation BT « Avenue des Marronniers**	**T : 10/07/2023**

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

Le réseau BT souterrain a été raccordé. Dépose et câblage du réseau de télécommunication effectué. **Reste la dépose des supports BT**. Dans l'attente de la programmation par l'entreprise. Etat des dépenses EP et FT à faire.			
ARG22-09	**CHASSENEUIL**	**Dissimulation BT « Les Jampez »**	**T : 16/10/2023**
Travaux en cours. Deux conventions sont à reprendre à la suite de la visite de piquetage. Les traversées de chaussées seront à réaliser par fonçage. Présence de terrain rocheux. Une modification du tracé initial a été nécessaire afin que les traversées puissent être réalisées en fonçage. Le surcoût des travaux liés à la non-réalisation de tranchée sera pris en compte par la commune. Réception GC ORANGE effectuée. Les reprises de tranchées seront réalisées à la réouverture des centrales d'enrobés. Date d'intervention à fournir pour rédaction de la reprise de chantier			
ARG22-11	**ST-BENOIT DU SAULT**	**Extension BT « La Boussinière »**	**T :**
Les travaux de construction des bâtiments sont en cours. La CDC MOVA envisage la possible réalisation des réseaux dans le courant des mois de mai ou juin. Le SDEI sera convié à la prochaine réunion de chantier pour caler les dates et modalités de réalisation des réseaux. Le dossier est à mettre en consultation.			
ARG22-12	**BADECON LE PIN**	**Renforcement BT « Chatillon »**	**E : 02/01/2023**
Dépose du support à programmer.			
ARG22-14	**MOSNAY**	**Renforcement BT « Perte »**	**T :12/09/2023**
Les travaux sur le réseau aérien ont été effectués dans le lieux dit. Reste la dépose des supports BT. Livraison du poste de transformation S18. Le chantier a été ajourné au 5 décembre 2023. Un support FT à implanter. Point fait avec ORANGE			
ARG22-15	**LE PONT CHRETIEN CHABENET**	**Renforcement BT « Route de Saint-Marcel »**	**E : 13/06/2022**
Plan minute reçu. L'étude a été faite en aérien, mais l'ensemble de l'opération se situe en zone ABF. Suite au rendez-vous avec l'ABF ce dernier n'a pas émis de prescription particulière bien qu'il préfèrerait une technique souterraine. L'étude des travaux en souterrain est relancée.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 23-01	**BADECON LE PIN**	**Sécurisation BT « rue George Sand »**	**E :04/09/2023**
La commune souhaite l'étude de la dissimulation des réseaux FT et EP. Esquisse GC ORANGE reçue La commune a transmis un plan d'implantation des points d'éclairage EP Dossier pour accord reçu le 02 novembre. Les observations sont faites. Un branchement déconnecté est à traiter dans l'étude. Dans l'attente du dossier définitif.			

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

ARG 23-02	**BADECON LE PIN**	**Sécurisation « rue de l'Enfert »**	**E :27/02/2023**
La commune souhaite l'étude de la dissimulation des réseaux FT et EP. Esquisse GC ORANGE reçue. Dossier définitif annoncé S39 La commune a transmis un plan d'implantation des points d'éclairages EP. ART 323-25 en consultation			
ARG 23-03	**BADECON LE PIN**	**Dissimulation « rue Camille Bruneau »**	**E :13/02/2023**
Dossier définitif annoncé S39 La commune a transmis un plan d'implantation des points d'éclairages EP. Le chiffrage FT est réalisé. Attente du devis de l'entreprise pour rédaction de la convention FT. ART 323-25 en consultation. La commune demande que le chantier puisse être programmé au plus tôt afin de pouvoir lancer les aménagements de cette rue.			
ARG 23-05	**BOUESSE**	**Sécurisation « Les Camus, Bel Air »**	**E : 23/10/2023**
Dossier pour accord reçu le 21/12/2023. Un point sur l'éclairage public est à voir avec la commune de Maillet.			
ARG 23-06	**CUZION**	**Sécurisation 'La Grand Lande »**	**E : 16/10/2023**
Dossier pour accord reçu le 11/12/2023 Les observations sont à faire ; Sur les supports BT à remplacer les points lumineux seront simplement déposés. La commune procèdera à la repose avec son prestataire. Les observations sur le plan pour accord sont faites.			
ARG 23-07	**GARGILESSE DAMPIERRE**	**Sécurisation « La Billardière »**	**E : 31/07/2023**
Dossier pour accord reçu le 29/09/2023 Observations faites. La commune a été relancée pour la partie EP et FT. Esquisse ORANGE est en cours de finalisation. BE relancé pour fournir le dossier définitif.			
ARG 23-08	**PARNAC**	**Renforcement « Les Cinq routes » P**	**E : 20/11/2023**
Dossier pour accord reçu le 19 janvier 2024. Observations faites			
ARG 23-09	**MOUHET**	**Sécurisation « Faon »**	**E : 25/09/2023**
Dossier minute reçu. Observations faites au 5 janvier.			
ARG 23-10	**CHAILLAC**	**Sécurisation « Les Pérelles »**	**E : 11/09/2023**
Dossier minute reçu. Observations faites au 09 janvier			
ARG 23-11	**CHAILLAC**	**« La Grange Missé »**	**E :20/02/2023**
Art 323-25 en consultation. Echanges en cours avec le maitre d'œuvre des travaux de réfection du logis. Un contact a été pris avec l'architecte du propriétaire. Une commande a été faite à l'architecte pour le dépôt du permis de construire (encastrement d'un coffret dans le mur d'enceinte) Réunion à programmer avec le BE en charge du chantier de réhabilitation pour caler les interventions (avril, mai 2024)			
ARG 23-12	**CELON**	**Renforcement « Goux, L Plauds » P**	**E : 30/10/2023**
Dossier minute reçu. Observations faites au 04 janvier			

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

ARG 23-13	**TENDU**	**Sécurisation « Les tacots »**	**E : 27/11/2023**
Dossier minute reçu. Observation à effectuer.			
ARG 23-14	**MOSNAY**	**Extension BT « Les Jadrets 3 lots »**	**T :12/09/2023**
Travaux terminés. Facturation faite. Reste les états de dépense. Réception FT demandée le 12/12/23 Orange relancé le 07/02/2024.ORANGE relancé le 07/02/20224			
ARG 23-16	**BARAIZES**	**Renforcement BT « Chamorin » P**	**E :06/03/2023**
ART 323-25 validé. Livraison poste S27			
ARG 23-17	**BOUESSE**	**Renforcement BT « Milliaboeuf » P**	**E :06/03/2023**
ART 323-25 validé. Livraison poste S27			
ARG 23-18	**CUZION**	**Renforcement BT « Plage » P**	**E :13/03/2023**
ART 323-25 validé. Livraison poste S27			
ARG 23-19	**CUZION**	**Renforcement BT « Bonnu » P**	**E :13/03/2023**
ART 323-25 validé. Livraison poste S27			
ARG 23-20	**MOUHET**	**Renforcement BT « l'Ajonc » P**	**E :20/03/2023**
ART 323-25 validé. Livraison poste S27			
ARG 23-21	**ROUSSINES**	**Renforcement BT « Montbroux » P**	**E :15/05/2023**
ART 323-25 validé. Livraison poste S27			
ARG 23-22	**BOUESSE**	**Renforcement BT « La verrerie » P**	**E :15/05/2023**
Art 323-25 validé. Devis de l'entreprise reçu. BC à lancer.			
ARG 23-23	**VELLES**	**Extension « station de pompage » P**	**E :08/06/2023**
Travaux terminés. Facturation faite. Reste les états de dépense. Dans l'attente des plans de récolement.			
ARG 23-24	**BAZAIGES**	**Dissimulation BT Bourg T3B**	**E :24/07//2023**
Dossier pour accord reçu. Observations faites. Travaux 2025. Esquisse ORANGE reçue.			
ARG 23-25	**ARGENTON SUR CREUSE**	**Dissimulation « Rue Bruant »**	**E : 03/08/2023**
Travaux terminés reste la constatation et état des dépenses. Des plaque anti-escale sont à poser sur le support de la RAS. Le miroir de signalisation doit être déposé par la commune.			
ARG 23-26	**BARAIZE**	**Extension « 3 lots Chamorin »**	**E :08/09/2023**
La commune fait son affaire de l'extension des réseaux FT. Un point concernant l'EP est à faire. La commune a débuté les travaux de recalibrage de la chaussée. Les travaux seront à programmer après l'été.			

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

ARG 23-27	**MOSNAY**	**Extension « Brethenou »**	**E :16/10/2023**
Etude ajournée puis relancée suite à la demande de la commune. Si les travaux ne devaient pas être autorisés la commune est informée que le montant de l'étude leur sera facturé. Dossier définitif reçu le 23 janvier. Nous sommes dans l'attente de la décision des services de l'Etat quant à la possibilité de raccorder le demandeur (Problème de PC)			
ARG 23-28	**CHASSENEUIL EN BERRY**	**Extension « Moulin d'entraigue »**	**E :17/11/2023**
Dossier à l'étude. Le projet se situant dans une zone inondable la position du poste de transformation a été revu. Une nouvelle convention a été transmise au demandeur.			
ARG 23-29	**VELLES**	**Extension C4 « Transgourmet »**	**E : 21/11/2023**
ART 323-25 en consultation.			
ARG 23-30	**BAZAIGES**	**Dissimulation « Route de Buret »**	**E :17/11/2023**
Dossier pour accord reçu. Observations à faire.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 24-01	CELON	Extension « Atelier Communaux »	E :15/01/2024

OPERATIONS EN ATTENTE

Opération ARG 20-15 Commune de Velles «Fougeron » :
Cette opération traite de la dépose d'un réseau BT desservant une habitation non Alimentée.
A La suite d'échanges avec la commune et le propriétaire de l'habitation cette opération ne sera pas réalisée. L'habitation est en cours de réhabilitation et le propriétaire désire redemander un abonnement.
Cette affaire est à reprendre dans le cadre d'une sécurisation ou d'un renforcement dès que le propriétaire riverain aura fait sa demande de nouveau comptage.
La commune a été relancée sur ce sujet le 22/09/2023.

QUESTIONS DIVERSES

- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales

- RAPPEL : Lors des interventions sur les chantiers, l'installation de la signalisation de chantier est obligatoire quelque soit la durée de l'intervention. Il en va de la sécurité des personnes et de la responsabilité des intervenants, de l'entreprise travaux et du maitre d'ouvrage.

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

Pour mémoire, cette prestation est rémunérée dans le prix « installation de chantier ». En cas de non-respect de la pose de la signalisation, des pénalités sont prévues au marché (100 € / jour).
En cas de récidive, ces pénalités s'appliqueront et le chantier sera arrêté.

- Congés de l'entreprise du 06 mai au 10 mai 2024 (peut être la semaine suivante)
  En cas de problème sur les chantiers durant la période de congé la personne à consulté sera Mr DESOUSA Philippe. 06 77 84 21 67

- Le pré-piquetage des chantier inscrit au programme 2024 a été réalisé le 12 février 2024. A cette occasion l'ensemble des communes ont été représentées sur chaque chantier. Le CD 36 était également présent sur les chantiers impactant le réseau départemental.

PROCHAINE REUNION

Le 19 mars 2024 à 9h00 à la mairie de ARGENTON SUR CREUSE

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

INTERVENANTS	*TELEPHONES*	*MAIL*
M. Moreau		*jmamore@wanadoo.fr*
M. Dauzier	*0603847096*	*mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr*
M. Lorillloux	*0607033924*	*danylori@orange.fr*
M. Broggi	*0254478027*	*mairie.badeconlepin@wanadoo.fr*
M. Bazin	*0683096715*	*mairiedebazaiges@wanadoo.fr*
M. Desaix	*0681683422*	*contact@mairie-stmarcel36.com*
M. Gourlay	*0671200283*	*mairie.roussines@wanadoo.fr*
M. Prot	*0254472451*	*mairiedecuzion@orange.fr*
M. Perrot	*0254254283*	*mairie.baraize@wanadoo.fr*
M. Gabillaud	*0609215144*	*mairie.ceaulmont@wanadoo.fr*
M. Gourinat	*0254478505*	*mairie.de.pommiers@wanadoo.fr*
M. Touzeau	*0680562016*	*mairie.mouhet@wanadoo.fr*
M. Nandillon	*0687313606*	*mairie.dupechereau@orange.fr*
M. Bigonneau Laurent		*l.bigonneau@tpreseauxcentre.com*
M. Puigrenier David	*0681825846*	*dgs@sdei36.com*
M. Meunier David	*0640274897*	*d.meunier@sdei36.com*
M. Charret Stéphane	*0630411478*	*s.charret@sdei36.com*

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com